



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 27 del 17-02-2023

Registro generale n. 95

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA - I° STRALCIO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE SETTORE II

RICHIAMATI:

- il provvedimento sindacale n. 3 del 1.2.2023 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 24.1.2022, esecutiva, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Dup 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 data 24.1.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione di G.C. n. 31 in data 11.2.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG 2022;

RICHIAMATI altresì:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

PREMESSO:

- Che con deliberazione di G.C. n. 18 in data 21.01.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo predisposto dal tecnico Geom. Giancarlo Lavallo del Settore II di questo Ente in data 15.10.2020, relativo al progetto denominato “Lavori di manutenzione straordinaria di Via Roma”, dell’importo complessivo di € 170.000,00;
- che in data 25.2.2021 è stato acquisito il progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato Arch. Elisabetta Rolli di Roseto degli Abruzzi, giusta determinazione dirigenziale n. 18 del 21.1.2021, dell’importo

complessivo di € 170.000,00, di cui € 140.835,62 per lavori, comprensivi di € 3.902,33 per oneri di sicurezza, ed € 29.165,00 per Somme a disposizione dell'Amm.ne, approvato con deliberazione di G.C. n. 57 del 15.3.202;

- che l'intervento è finanziato con apposito prestito concesso dalla CDP SpA di Roma;
- che con determinazione dirigenziale n. 92 del 19.4.2021 è stato stabilito di contrarre l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria Via Roma", ai sensi dell'art. 32, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 art. 192, comma 1, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che in data 22.6.2021 si procedeva all'espletamento della gara sulla piattaforma messa a disposizione da ASMEL e veniva individuata quale aggiudicataria provvisoria la ditta Macinati Giovanni con sede in Crognaleto (TE) Via Nazionale snc P.IVA 00913610671 con il ribasso offerto del 25,014% sull'importo a base di gara, oltre oneri di sicurezza ed oltre IVA;
- che con Determina Dirigenziale n. 224 del 06/08/2021 si stabiliva di aggiudicare alla Ditta Macinati Giovanni con sede in CROGNALETO (TE) Via Nazionale snc P.IVA 00913610671 i lavori di "Manutenzione straordinaria Via Roma", per l'importo di € 102.680,80 a seguito del ribasso offerto del 25,014%, oltre € 3.902,33 per oneri di sicurezza, per un totale complessivo di € 106.583,13, oltre IVA al 10% e si approvava il quadro economico rimodulato dal rup post-gara;
- che in data 16 novembre 2021, trascorso il termine di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lvo 50/2016, è stato sottoscritto presso la sede municipale davanti all'Ufficiale rogante, Dott.ssa Fabiola Candelori in qualità di Segretario comunale, da parte della Ditta appaltatrice e del Dirigente del settore II, il contratto di appalto (rep. n. 5824), registrato a Giulianova il 19/11/2021 al n. 177;
- che in data 20/01/2022 è stato sottoscritto il verbale di effettivo inizio dei lavori;

ATTESO che:

-con deliberazione di G.C. n. 94 in data 11.4.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la perizia suppletiva di variante n.1 relativa ai lavori di "Manutenzione straordinaria Via Roma – 1° stralcio - redatta dal direttore dei lavori Arch. Elisabetta Rolli che eleva l'importo netto contrattuale da euro 106.583,13, comprensivi di € 3.902,33 per oneri di sicurezza, ad € 159.772,29, comprensivi di € 5.935,99 per oneri di sicurezza, approvando contestualmente il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra, dando atto che il costo complessivo dell'opera ammonta quindi a complessivi € **204.867,00** di cui € 159.772,29 per lavori (comprensivi di € 5.935,99 per oneri di sicurezza) ed € 45.094,70 per somme a disposizione dell'amministrazione, come da prospetto di raffronto riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura	10,0000	136.933,29 €
3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	-	3.902,33 €
TOTALE A) LAVORI		140.835,62 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE		
1.2 Maggiori lavori imprevisi 2,0 % Lavori	10,0000	2.816,71 €
4.1 Progettazione	CASSA 4,0000	2.483,55 €
4.2 Fondo incentivante attività del RUP 2% Lavori	-	2.816,71 €
4.5 Direzione dei lavori	CASSA	3.484,98 €

	4,0000	
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	CASSA 4,0000	801,15 €
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	CASSA 4,0000	2.002,87 €
4.1.1 Arrotondamento	10,0000	39,00 €
4.5.1 I.V.A. su A) LAVORI		14.083,56 €
- I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE (10% del punto B.1.1.2 + 4% del punto B.4 + 10% punto B.8.1)		636,47 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		14.444,97 €
I.V.A. su A) LAVORI		14.083,56 €
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		636,47 €
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE + I.V.A. TOTALE		29.165,00 €
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		170.000,62 €

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
IMPORTO LORDO LAVORI A MISURA - VARIANTE		211.089,35
1. Lavori a Misura – Importo soggetto a ribasso		205.153,36
3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	10%	5.935,99
7. Lavori in economia	-	-
8. Importo lavori a misura con offerta di ribasso (25,014%)	10%	153.836,30
TOTALE A) LAVORI CON RIBASSO		159.772,29
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE		
1.2 Maggiori lavori imprevidi 1,90% Lavori	10%	4.010,70 €
4.1.2 Progettazione esecutiva	-	2.356,00
4.1.3 Cassa	-	94,24
4.1.4 Progetto di variante	-	5.092,00
4.1.5 Cassa	-	203,68
4.2 Fondo incentivante attività RUP	-	4.221,79
4.5.2 Direzione Lavori, contabilità perizia e certificati	-	8.806,50
4.5.3 Cassa	-	352,26
- Coordinamento sicurezza progettazione	22 %	801,45
- Cassa	22 %	32,06
4.8.1 Coordinamento sicurezza esecuzione	22 %	2.002,87
4.8.2 Cassa	22 %	80,11
9. I.V.A.		
9.1 I.V.A. su A) LAVORI		15.977,23
- I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		1.063,81

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		28.053,66
I.V.A. su A) LAVORI		15.977,23
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		1.063,81
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA		45.094,70
TOTALE QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE (A+B)		204.867,00

- con determinazione dirigenziale n. 77 in data 26.4.2022 è stato stabilito di procedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori in data 11.1.2023 redigeva la contabilità finale dei lavori di che trattasi nell'importo complessivo di € 159.677,93;

PRESO ATTO Che il Direttore dei Lavori, Arch. Elisabetta Rolli in data 13.1.2023 ha rimesso il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori, acquisito agli atti al n. 1793 del 13.1.2023, che riporta il seguente quadro riassuntivo della contabilità finale:

- Importo lavori contabilizzati al netto del ribasso d'asta	€. 159.677,93
- A detrarre acconti corrisposti	€ 158.907,34
- Resta il credito dell'impresa	€. 770,59

VISTO l'art. 102 comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i recante ad oggetto: "Collaudo e Verifica di Conformità. 2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto."

CONSIDERATO che, in esito alla documentazione presentata a corredo del Certificato di Regolare Esecuzione, risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto principale e del verbale di concordamento dei prezzi;
- le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla D.LL. durante il corso di essi;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed eseguiti in base ai termini contrattuali;

TENUTO CONTO che il nuovo Codice appalti, all'art. 216, prevede l'emanazione di una serie di decreti ministeriali e di linee guida Anac. Nel frattempo continuano a restare in vigore una serie di disposizioni del vecchio Regolamento appalti DPR 207 DEL 2010;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione in linea amministrativa, del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'Art.234 c.2°, del Titolo X del D.P.R. n.207/10;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento e i collaboratori, di cui all'art.31 del D.Lgs.n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, non hanno fatto pervenire alcuna segnalazione di conflitto di interessi;

VISTO il DURC regolare della ditta appaltatrice, di cui al certificato INAIL_33402763 del 2.11.2022, avente scadenza 2.3.2023;

RILEVATO che con deliberazione Giunta n. 239 del 28.07.2022 è stato approvato il Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione triennio 2022 – 2024, la cui sezione 2 denominata “*Valore pubblico, performance e anticorruzione*” nella sottosezione 2.3 contiene il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, e che in base a detta pianificazione:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, identificati con codice di processo P 220 “Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione, secondo la Classificazione ANAC, “D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione”, sono classificati nell'allegato B a rischio CRITICO;
- per i procedimenti a rischio Critico sono previste nel Piano le seguenti misure di prevenzione del rischio specifiche:
 - *Trasparenza sulla nomina del collaudatore*

DATO ATTO che ai sensi dell'art. Art. 237 del DPR n. 207/2010, nella parte ancora in vigore, è previsto che l'importo dei lavori impone in luogo del collaudo il rilascio del C.R.E. da parte del D.L.;

DATO ATTO:

- che sono comunque operative le misure di prevenzione del rischio generali che impattano sull'azione amm.va e in particolare:
 - o a) la trasparenza e i connessi obblighi di pubblicazione;
 - o b) il codice di condotta e quindi l'obbligo di segnalare situazioni di conflitto di interessi, che nel caso di specie non si rilevano;
- che è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione GC n. 352 del 18.12.2020;

DATO ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list “liquidazione” approvata con D.G.C. n. 365 del 16/11/2022;

CONSIDERATO che:

- il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).
- il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n.602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
- a pena di nullità assoluta, la ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, Ing. Claudio Di Ventura;
- nelle more di individuazione del nuovo RDP - DPO, il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è il DPO Uscente Dott. Dott. Andrea Piermarini, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

D E T E R M I N A

- 1) di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante del presente atto.
- 2) di APPROVARE lo stato finale dei lavori redatti dall'Arch. Elisabetta Rolli datato 11.1.2023 ed, in linea tecnica le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori emesso in data 11.01.2023 dal Direttore dei Lavori Arch. Elisabetta Rolli, relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria Via Roma – 1° stralcio, eseguiti dall'impresa Macinati Giovanni con sede in Via Nazionale snc Crognaleto (TE), ammontanti a complessivi euro € 159.677,93 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA;
- 3) di LIQUIDARE alla Ditta Macinati Giovanni, la somma complessiva di € 770,59 oltre IVA al 10%, giusta fattura n. 3 emessa in data 30.1.2023, registrata al prot. n. 4541 del 30.1.2023, subordinando il pagamento all'erogazione della somma da parte dell'Ente mutuante;
- 4) di DARE ATTO che l'opera è finanziata con il prestito CDP SpA di € 170.000,00, con impegno al cap. 2834/2;
- 5) di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lvo 14 marzo 2013 n. 33;
- 6) di DARE ATTO che per il presente appalto è stato acquisito il CIG: 8721341644;
- 7) di DARE ATTO che la fattura descritta in premessa è soggetta al sistema dello split payment;
- 8) di TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziaria per gli adempimenti consequenziali.

IL DIRIGENTE SETTORE II
Dott. Ing. Claudio Di Ventura