



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 101 del 26-05-2023

Registro generale n. 306

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO SULLA CIRCONVALLAZIONE DELLA FRAZIONE DI MONTEPAGANO E VIA LIBECCIO DI COLOGNA PAESE - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.-

IL DIRIGENTE SETTORE II

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 3 del 1.2.2023 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 in data 18.08.2000;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 2.5.2023 con la quale è stato approvato il DUP Documento Unico di Programmazione 2023-2024 -2025;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 2.5.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.171 del 11.5.2023 con la quale è stato approvato il PEG 2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici";
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 144 del 16.6.2021 la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico sulla circonvallazione della frazione di Montepagano e Via Libeccio di Cologna Paese", redatto dall'Ing. Roberto Buccini di

Isernia, giusta determinazione di incarico n. 120 del 12.6.2020, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 650.000,00 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 12.000,00 per oneri di sicurezza, ed € 350.000,00 per somme a disposizione, per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

- il progetto è finanziato con i fondi di cui alla legge 27.12.2017, n. 205 art. 1, comma 853 con impegno al cap. 2525/3;
- con Determinazione Dirigenziale n. 222 in data 6.8.2021 è stato stabilito di aggiudicare alla Ditta PETRINI FRANCO con sede in S. Omero (TE) i lavori di "*Messa in sicurezza dissesto idrogeologico sulla circonvallazione della frazione di Montepagano e Via Libeccio di Cologna Paese*", per l'importo di € 592.000,20 a seguito del ribasso offerto del 7,21%, oltre € 12.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale complessivo di € 604.000,20, oltre IVA al 10%. approvando contestualmente il quadro economico rimodulato dal rup;
- che in data 3 novembre 2021, trascorso il termine di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lvo 50/2016, è stato sottoscritto presso la sede municipale davanti all'Ufficiale rogante, Dott.ssa Fabiola Candelori in qualità di Segretario comunale, da parte della Ditta appaltatrice e del Dirigente del settore II il contratto di appalto (rep. n. 5821), registrato a Giulianova il 19/11/2021 al n. 174 serie 1;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la determina n° 27 del 07/02/2022 con la quale si è provveduto concedere e liquidare - in favore della ditta Petrini Franco - a titolo di anticipazione contrattuale, ai sensi e per effetto dell'art. 35 comma 18 del D. L.vo 50/2016, la somma di euro 199.320,06 IVA inclusa;
- la determina Dirigenziale n° 111 del 03/06/2022 con la quale si è provveduto ad approvare e liquidare, in favore della ditta Petrini Franco, il Primo SAL dei lavori di che trattasi per una somma di €. 239.916,89 iva inclusa;
- l'atto di liquidazione n° 136 del 02/08/2022 con il quale si provvedeva a liquidare all'impresa Petrini Franco un acconto pari ad €. 51.088,37 iva compresa, della compensazione prezzi prevista dal D.L. 17/05/2022 n° 50 all'art. 26;
- la determinazione Dirigenziale n° 157 del 20/09/2022, con la quale si approvava il 2° SAL dei lavori di che trattasi e si liquidava alla ditta Petrini Franco la somma di €. 68.531,62 Iva compresa;
- la determina Dirigenziale n° 9 del 24/01/2023, con la quale si approvava il 3° SAL dei lavori di che trattasi e si liquidava alla ditta Petrini Franco la somma di €. 68.396,22 IVA compresa, in acconto al certificato di pagamento n° 3 dell'importo di €. 96.552,45 Iva compresa;
- la determinazione dirigenziale n. 1 in data 4.1.2022 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa all'intervento affidato alla ditta IMPRESA Petrini Franco con sede in Via Costa Pelata n. 13 S. Omero (TE) P.IVA 01537820670 per i lavori di "*Messa in sicurezza dissesto idrogeologico sulla circonvallazione della frazione di Montepagano e Via Libeccio di Cologna Paese*" redatta dalla D.LL. in data Dicembre 2021, registrata agli atti dell'Ente al n. 47749 di prot. del 13.12.2021, che non comporta l'aumento dell'importo netto contrattuale;
- la D.G.C. n. 103 del 29.3.2023 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad:
 - APPROVARE la perizia di variante tecnica e suppletiva relativa ai lavori denominati "*Messa in sicurezza dissesto idrogeologico sulla circonvallazione della fraz. di Montepagano e Via Libeccio di Cologna Paese*", redatta dal direttore dei lavori Ing. Roberto Buccini e registrata al prot. dell'Ente al n. 12443 del 15.3.2023 e successiva integrazione prot. n. 13367 del 22.3.2023 che determina l'importo netto contrattuale in euro 647.104,25 oltre € 12.000,00 per oneri di sicurezza;

- APPROVARE il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra dando atto che il costo complessivo dell'opera ammonta quindi a complessivi € 1.000.000,00 di cui € 659.104,25 per lavori (comprensivi di oneri di sicurezza per € 12.000,00) ed € 340.895,75 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- la determinazione dirigenziale n. 56 del 4.4.2023 con cui è stato stabilito, tra l'altro, di integrare le somme già impegnate con i precedenti atti, sopra richiamati, in ragione dell'approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lvo n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lvo n. 118/2011, per l'importo di € 60.614,46, con impegno al cap. 2525/3;

- la determinazione dirigenziale n. 96 del 22.5.2023 con cui è stato stabilito di PRENDERE ATTO del quarto stato di avanzamento dei lavori affidati alla Ditta PETRINI FRANCO con sede in SANT'OMERO (TE) P.IVA 01537820670 per i lavori di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico sulla circonvallazione della frazione di Montepagano e Via Libeccio di Cologna Paese", redatto dalla D.LL. in data 06.04.2023, registrato agli atti al n. 16212 del 7.4.2023, approvando il certificato di pagamento n. 4 emesso dal rup in data 11.4.2023, dell'importo complessivo di € 55.610,70, oltre IVA;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori in data 2.5.2023 redigeva la contabilità finale dei lavori di che trattasi nell'importo complessivo di € 659.104,25;

PRESO ATTO altresì che il Direttore dei Lavori, Ing. Roberto Buccini in data 9.5.2023 ha rimesso il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori, acquisito agli atti al n. 20122 del 9.5.2023, che riporta il seguente quadro riassuntivo della contabilità finale:

- Importo lavori contabilizzati al netto del ribasso d'asta	€. 659.104,25
- A detrarre acconti corrisposti	€ 620.676,06
- Resta il credito dell'impresa	€. 38.428,19

VISTO l'art. 102 comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i recante ad oggetto: "Collaudo e Verifica di Conformità. 2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto."

CONSIDERATO che, in esito alla documentazione presentata a corredo del Certificato di Regolare Esecuzione, risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto principale e del verbale di concordamento dei prezzi;

- le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- i lavori sono stati ultimati entro il termine contrattuale;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla D.LL. durante il corso di essi;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impianto di illuminazione stradale è stato regolarmente certificato con dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte n. 003 del 3.5.2023 ai sensi del D.M. 37/08;

TENUTO CONTO che il nuovo Codice appalti, all'art. 216, prevede l'emanazione di una serie di decreti ministeriali e di linee guida Anac. Nel frattempo continuano a restare in vigore una serie di disposizioni del vecchio Regolamento appalti DPR 207 DEL 2010;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione in linea amministrativa, del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'Art.234 c.2°, del Titolo X del D.P.R. n.207/10;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento e i collaboratori, di cui all'art.31 del D.Lgs.n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, non hanno fatto pervenire alcuna segnalazione di conflitto di interessi;

VISTO il DURC regolare prot.INAIL 36965646 del 22.2.2023 avente scadenza validità 22.6.2023, verificato in data odierna;

ATTESO che il CIG è il seguente: 8811927832

RILEVATO che con deliberazione Giunta n. 239 del 28.07.2022 è stato approvato il Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione triennio 2022 – 2024, la cui sezione 2 denominata “*Valore pubblico, performance e anticorruzione*” nella sottosezione 2.3 contiene il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, e che in base a detta pianificazione:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, identificati con codice di processo P 220 “Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione, secondo la Classificazione ANAC, “D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione”, sono classificati nell'allegato B a rischio CRITICO;
- per i procedimenti a rischio Critico sono previste nel Piano le seguenti misure di prevenzione del rischio specifiche:
 - *Trasparenza sulla nomina del collaudatore*

DATO ATTO che ai sensi dell'art. Art. 237 del DPR n. 207/2010, nella parte ancora in vigore, è previsto che l'importo dei lavori impone in luogo del collaudo il rilascio del C.R.E. da parte del D.L.;

DATO ATTO:

- che sono comunque operative le misure di prevenzione del rischio generali che impattano sull'azione amm.va e in particolare:
 - o a) la trasparenza e i connessi obblighi di pubblicazione;
 - o b) il codice di condotta e quindi l'obbligo di segnalare situazioni di conflitto di interessi, che nel caso di specie non si rilevano;
- che è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione GC n. 352 del 18.12.2020;

DATO ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list “liquidazione” approvata con D.G.C. n. 365 del 16/11/2022;

CONSIDERATO che:

- il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).
- il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n.602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
- a pena di nullità assoluta, la ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, Ing. Claudio Di Ventura;
- nelle more di individuazione del nuovo RDP - DPO, il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è il DPO Uscente Dott. Dott. Andrea Piermarini, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante del presente atto.

2. di APPROVARE lo stato finale dei lavori redatti dall'Ing. Roberto Buccini datato 2.5.2023 ed, in linea tecnica le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori emesso in data 8.5.2023 dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Buccini, acquisita al prot. n. 20122 del 9.5.2023, che riporta il seguente quadro riassuntivo della contabilità finale:

- Importo lavori contabilizzati al netto del ribasso d'asta	€. 659.104,25
- A detrarre acconti corrisposti	€ 620.676,06
- Resta il credito dell'impresa	€. 38.428,19

relativo ai lavori di Messa in sicurezza dissesto idrogeologico sulla circonvallazione della fraz. di Montepagano e Via Libeccio di Cologna Paese, eseguiti dall'impresa Petrini Franco con sede in Sant'Omero (TE), Via Costa Pelata n. 13, ammontanti a complessivi euro € 659.104,25 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA;

3. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

4. di DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

5. di DARE ATTO altresì che l'intervento è finanziato con i fondi di cui alla legge 27.12.2017, n. 205 art. 1, comma 853 con impegno al cap. 2525/3, cod. bil. 09.04-2.02.01.99.999;

6. di DARE ATTO inoltre che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lvo 14 marzo 2013 n. 33;
7. di TRAMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimento consequenziali;
8. di DARE ATTO infine che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il Funzionario Geom. Giancarlo Lavallo del Settore II.

IL DIRIGENTE SETTORE II
DOTT. ING. CLAUDIO DI VENTURA