



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 122 del 14-06-2023

Registro generale n. 354

Oggetto: MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO IN ROSETO CAPOLUOGO (ZONA SPORTIVA, VIA SECCHIA E VIA VERONESE) - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.-

IL DIRIGENTE SETTORE II

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 1.2.2023 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 2.5.2023 con la quale è stato approvato il DUP Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 2.5.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 11.5.2023 con la quale è stato approvato il PEG 2023;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici";
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011";

P R E M E S S O che:

-con deliberazione n. 289 del 27.10.2020, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto "Mitigazione del rischio idraulico in Roseto capoluogo (zona sportiva, Via Secchia e Via Veronese)", per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 699.574,23 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 13.751,64 per oneri di sicurezza, ed € 300.425,77 per somme a disposizione, per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, redatto dall'Ing. Pasquale di Egidio e Promedia srl;

-il progetto è finanziato con i fondi di cui alla legge 27.12.2017, n. 205 art. 1, comma 853 con impegno al cap. 2525;

-con determinazione dirigenziale n. 325 del 1.12.2020 è stato stabilito di aggiudicare alla Ditta IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL con sede in Via Piane n. 83 Montorio al Vomano (TE) P.IVA 01564370672 i lavori di “Mitigazione del rischio idraulico in Roseto Capoluogo (zona sportiva, Via Secchia e Via Veronese)”, per l’importo di € 579.177,17 a seguito del ribasso offerto del 15,55%, oltre € 13.751,64 per oneri di sicurezza, per un totale complessivo di € 592.928,81, oltre IVA al 10%, approvando contestualmente il quadro economico post gara:

- in data 19.2.2021, trascorso il termine di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lvo 50/2016, è stato sottoscritto presso la sede municipale davanti all’Ufficiale rogante, Dott.ssa Fabiola Candelori in qualità di Segretario comunale, da parte della Ditta appaltatrice e del Dirigente del settore II il contratto di appalto (rep. n. 5804), registrato a Giulianova;

- in data 25/01/2021 è stato sottoscritto il verbale di effettivo inizio dei lavori;
- con atto di sottomissione approvato con Determina Dirigenziale n° 266 del 22/09/2021 sono stati concessi n° 60 gg di proroga;
- in data 03/11/2021 i lavori sono stati sospesi;
- in data 13/12/2021 i lavori sono ripresi;
- in data 28/12/2021 è stata concessa una ulteriore proroga di gg 60;
- in data 01/03/2022 i lavori sono stati sospesi in attesa dell’allaccio dell’Enel all’impianto di sollevamento;
- in data 16.12.2022 i lavori sono stati ultimati;
- con Determina Dirigenziale n. 202 del 29/07/2021 si approvava il primo stato di avanzamento dei lavori affidati alla Ditta IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL con sede in Via Piane n. 83 Montorio al Vomano (TE) P.IVA 0156437067 per i lavori di “Mitigazione del rischio idraulico in Roseto Capoluogo (zona sportiva, Via Secchia e Via Veronese)”, redatto dalla D.LL. in data 24.06.2021, nell’importo complessivo di € 303.511,93, al netto del ribasso d’asta del n15,55%;
- con determinazione dirigenziale n. 266 del 22.09.2021 è stato stabilito di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa all’intervento affidato alla ditta IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL con sede in Via Piane n. 83 Montorio al Vomano (TE) P.IVA 01564370672 per i lavori di “Mitigazione del rischio idraulico in Roseto Capoluogo (zona sportiva, Via Secchia e Via Veronese)” redatta dalla D.LL. in data Agosto 2021, registrata agli atti dell’Ente al n. 32987 di prot. del 31.8.2021, nell’importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 754.165,71 per lavori, comprensivi di € 13.751,64 per oneri di sicurezza;
- con Determina Dirigenziale n. 3 del 12/01/2022 si approvava il secondo stato di avanzamento dei lavori affidati alla Ditta IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL con sede in Via Piane n. 83 Montorio al Vomano (TE) P.IVA 0156437067 per i lavori di “Mitigazione del rischio idraulico in Roseto Capoluogo (zona sportiva, Via Secchia e Via Veronese)”, redatto dalla D.LL. in data 17/12/2021, , nell’importo complessivo di € 454.386,27, al netto del ribasso pari al 15,55%;
- con deliberazione di G.C. n. 216 del 14.7.2022, esecutiva, è stata approvata la perizia suppletiva di variante n. 2 relativa ai lavori di ”Mitigazione del rischio idraulico in Roseto capoluogo (zona sportiva, Via Secchia e Via Veronese)” redatta dal direttore dei lavori Ing. Pasquale Di Egidio composta dagli elaborati richiamati in premessa che eleva l’importo netto contrattuale da euro 754.165,71, comprensivi di € 13.751,64 per oneri di sicurezza, **ad euro 771.126,97, comprensivi di € 13.751,64 per oneri di sicurezza, approvando contestualmente** il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l’approvazione della perizia di cui sopra dando atto che il costo complessivo dell’opera ammonta quindi a complessivi € **1.000.000,00** di cui € 771.126,97 per lavori (comprensivi di € 13.751,64 per oneri di sicurezza) ed € 228.873,02 per somme a disposizione dell’amministrazione;

- con deliberazione di G.C. n. 296 in data 14.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il quadro economico rettificato relativo alla perizia di variante n. 2 dei lavori in argomento, nell'importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 754.165,71 per lavori, comprensivi di € 13.751,64 per oneri di sicurezza:

	Variante 2	Variante 1	
Lavori	€ 771.126,97	€ 754.165,71	
Totale Importo netto	€ 771.126,97	€ 754.165,71	
Iva Lavori	€ 77.112,69	€ 75.416,57	
Spese tecniche	€95.377,00	€94.500,00	
CAP 4%	€ 3.815,08	€ 3.780,00	
Iva 22%	€ 21.822,25	€ 21.621,60	
Pubblicità	€610,00	€610,00	
Spese per allacci	€2.168,35	€9.000,0	
RUP 2%	€17.151,75	€ 17.534,98	
Cartellonistica	€ 396,50	€ 396,50	
Espurgo	€10.419,41	€10.419,41	
Imprevisti		€12.555,23	
TOTALI	1.000.000,00	€ 1.000.000,00	

- con determinazione n. 165/2022 è stato stabilito, tra l'altro, di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 la somma complessiva integrativa di seguito indicata:

Intervento		Codice	09.04-2.02.01.99.999		
Capitolo	2525	Descrizione	Mitigazione rischio idraulico Roseto zona sportiva		
Articolo		Descrizione			
SIOPE		CIG	8500232559	CUP	
Creditore	Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari srl				
Rif. Pren. Rif. Imp.		Importo	€ 18.657,38 IVA compresa al 10%		
Causale	Mitigazione rischio idraulico in Roseto capoluogo (zona sportiva, Via Secchia e Via Veronese)				

- con determinazione dirigenziale n. 181 in data 7.11.2022 è stato stabilito di **PRENDERE ATTO** del TERZO stato di avanzamento dei lavori affidati alla Ditta **IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI**

SRL con sede in Via Piane n. 83 Montorio al Vomano (TE) P.IVA 01564370672 per i lavori di “Mitigazione dl rischio idraulico in Roseto capoluogo (zona sportiva, Via Secchia e Via Veronese)”, redatto dalla D.LL. in data 05.09.2022, registrato agli atti al n. 39027 del 30.9.2022, nell’importo complessivo di € 755.269,22, approvando il certificato di pagamento n. 3 emesso dal rup in data 3.10.2022, dell’importo complessivo di € 299.378,00, oltre IVA;

CIO’ PREMESSO:

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori in data 28.4.2023 redigeva la contabilità finale dei lavori di che trattasi nell’importo complessivo di € 771.126,97, comprensivi di oneri di sicurezza

PRESO ATTO altresì che il Direttore dei Lavori, Ing. Pasquale Di Egidio in data 18.5.2023 ha rimesso il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori, acquisito agli atti al n. 21665 del 18.5.2023, che riporta il seguente quadro riassuntivo della contabilità finale:

- Importo lavori contabilizzati al netto del ribasso d’asta
€ 771.126,97
- A detrarre acconti corrisposti
€ 751.492,00
- Resta il credito dell’impresa
€ 19.634,97

VISTO l’art. 102 comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i recante ad oggetto: ”*Collaudo e Verifica di Conformità. 2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.*”

CONSIDERATO che, in esito alla documentazione presentata a corredo del Certificato di Regolare Esecuzione, risulta che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato ed alle perizie n. 1 e n. 2;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile l’importo dei lavori si conferma in netti € 771.126,97;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro;

TENUTO CONTO che il nuovo Codice appalti, all’art. 216, prevede l’emanazione di una serie di decreti ministeriali e di linee guida Anac. Nel frattempo continuano a restare in vigore una serie di disposizioni del vecchio Regolamento appalti DPR 207 DEL 2010;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione in linea amministrativa, del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell’Art.234 c.2°, del Titolo X del D.P.R. n.207/10;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento e i collaboratori, di cui all’art.31 del D.Lgs.n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, non hanno fatto pervenire alcuna segnalazione di conflitto di interessi;

VISTO il DURC regolare prot. INAIL 37040671 del 26.2.2023 avente scadenza validità 26.6.2023, verificato in data odierna;

ATTESO che il CIG è il seguente: 8208927CD9;

RILEVATO che con deliberazione Giuntale n. 239 del 28.07.2022 è stato approvato il Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione triennio 2022 – 2024, la cui sezione 2 denominata “*Valore pubblico, performance e anticorruzione*” nella sottosezione 2.3 contiene il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza, e che in base a detta pianificazione:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, identificati con codice di processo P 220 “Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell’attestato di regolare esecuzione, secondo la Classificazione ANAC, “D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione”, sono classificati nell’allegato B a rischio CRITICO;
- per i procedimenti a rischio Critico sono previste nel Piano le seguenti misure di prevenzione del rischio specifiche:
 - *Trasparenza sulla nomina del collaudatore*

DATO ATTO che ai sensi dell’art. Art. 237 del DPR n. 207/2010, nella parte ancora in vigore, è previsto che l’importo dei lavori impone in luogo del collaudo il rilascio del C.R.E. da parte del D.L.;

DATO ATTO:

- che sono comunque operative le misure di prevenzione del rischio generali che impattano sull’azione amm.va e in particolare:
 - o a) la trasparenza e i connessi obblighi di pubblicazione;
 - o b) il codice di condotta e quindi l’obbligo di segnalare situazioni di conflitto di interessi, che nel caso di specie non si rilevano;
- che è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l’osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell’Ente adottato con deliberazione GC n. 352 del 18.12.2020;

DATO ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list “liquidazione ” approvata con D.G.C. n. 365 del 16/11/2022;

CONSIDERATO che:

- il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all’acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).
- il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all’art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n.602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
- a pena di nullità assoluta, la ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, Ing. Claudio Di Ventura;
- nelle more di individuazione del nuovo RDP - DPO, il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è il DPO Uscente Dott. Dott. Andrea Piermarini, ai sensi dall’articolo 28, comma 3 del GDPR;

D E T E R M I N A

1.di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante del presente atto.

2.di APPROVARE lo stato finale dei lavori redatto dall'Ing. Pasquale di Egidio datato 28.4.2023 ed, in linea tecnica le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori emesso in data 4.5.2023 dal Direttore dei Lavori Ing. Pasquale Di Egidio, acquisiti al prot. n. 21665 del 18.5.2023, che riportano il seguente quadro riassuntivo della contabilità finale:

- Importo lavori contabilizzati al netto del ribasso d'asta
€ 771.126,97
- A detrarre acconti corrisposti
€ 751.492,00
- Resta il credito dell'impresa
€ 19.634,97

relativo ai lavori di Mitigazione del rischio idraulico in Roseto capoluogo (zona sportiva, Via Secchia e Via Veronese), eseguiti dall'impresa Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari srl con sede in Montorio al Vomano (TE) Via Piane n. 83, ammontanti a complessivi euro € 771.126,97 al netto del ribasso d'asta del 15,55% ed oltre IVA;

3. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

4. di DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

5. di DARE ATTO altresì che l'intervento è finanziato con i fondi di cui alla legge 27.12.2017, n. 205 art. 1, comma 853 con impegno al cap. 2525, cod. bil. 09.04-2.02.01.99.999;

6. di DARE ATTO inoltre che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lvo 14 marzo 2013 n. 33;

7. di TRAMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimento consequenziali;

8. di DARE ATTO infine che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il Funzionario Geom. Giancarlo Lavallo del Settore II.

IL DIRIGENTE SETTORE II
DOTT. ING. CLAUDIO DI VENTURA