



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 259 del 21-11-2023

Registro generale n. 744

Oggetto: DGR N. 208 DEL 6.4.2023 - INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA VIARIA PER IL TRANSITO DEL GIRO D'ITALIA 2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI SS. 16 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI TRA ENTE CONCEDENTE ED ENTE CONCESSIONARIO.-

IL DIRIGENTE SETTORE II

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 1.2.2023 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

PREMESSO che:

- con Deliberazioni del Consiglio comunale n. 24 e n. 25 del 02/05/2023, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 171 del giorno 11/05/2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 06/06/2023 è stato approvato l'Aggiornamento del Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione triennio 2023 – 2025;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 recante "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";
- il rispetto del principio di rotazione art. 51 D.L. n. 77/2021 con. L. n. 108/2021;
- l'art. 120, comma 1, D.Lgs. n.104/2010 "Codice del Processo amministrativo";

P R E M E S S O che:

- che con D.G.R. n. 208 del 6.4.2023 ad oggetto “Interventi in materia di sicurezza viaria per il transito del Giro d’Italia 2023 – Atto di indirizzo” la Regione Abruzzo stabiliva di “.....*procedere alla assegnazione del contributo dell’importo complessivo di € 1.694.372,35 a beneficio degli Enti locali che fino al giorno 5.4.2023 hanno fatto richiesta di risorse finalizzate alla sistemazione della viabilità e interessati dall’attraversamento delle tre tappe abruzzesi del Giro d’Italia.....come di seguito riportato.....*

Ente locale: Comune di Roseto degli Abruzzi

Oggetto: richiesta di finanziamento per messa in sicurezza tratto stradale in occasione del Giro d’Italia 2023;

Importo concedibile: € 112.500,00”

- che con deliberazione di G.C. n. 159 del 03.05.2023, esecutiva, è stato approvato il progetto degli “Interventi in materia di sicurezza viaria per il transito del Giro D’Italia 2023 – Manutenzione straordinaria tratti di Statale n° 16 di competenza del Comune di Roseto degli Abruzzi” redatto dal Geom. Giancarlo Lavallo ai sensi dell’art. 23, comma 3 bis del D.Lgs 50/2016, dal quale si desume il seguente quadro economico:

oneri sicurezza compresi nelle lavorazione €. 2,697,49					
TOTALE				€	90.266,61
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:					
B1)	IVA LAVORI (22%)		€	19.962,30	
B2)	maggiori lavori imprevisi		€	471,10	
B3)	Fondo incentivante		€	1.800,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€	22.233,39
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO				€	112.500,00

- che in data 27/04/2023 si avviava una Rdo su MEPA, la n 3530540 con consultazione di un solo operatore, segnatamente: Società avente Regione Sociale “Conglomerati Bituminosi Vomano Di Sabatino Oscar & C. S.r.l.“ P.IVA 00078360674;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 79 del 03/05/2023, si affidavano ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, i lavori denominati “Interventi in materia di sicurezza viaria per il transito del Giro D’Italia 2023 – Manutenzione straordinaria tratti di Statale n° 16 di competenza del Comune di Roseto degli Abruzzi” alla Ditta “Conglomerati Bituminosi Vomano Di Sabatino Oscar & C. S.r.l.“ P.IVA 00078360674 srl con sede legale a Via Cesi SNC Pennne Sant’Andrea (TE) cap 64039 in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del codice dei contratti, per l’importo netto di € 85.975,72, oneri di sicurezza compresi, ed oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 104.890,38 (Diconsi centoquattromilaottocentonovanta,38), al netto del ribasso offerto pari al 4,90%;
- che i lavori sono stati consegnati in data 03/05/2023;

ATTESO che:

- con istanza in data 14/08/2023 il Direttore dei Lavori Geom. Guido Cianci ha inoltrato una prima perizia suppletiva di variante e suppletiva dei lavori in oggetto che comprende si seguenti allegati:

- 1 – RELAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
- 2 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 3 – QUADRO ECONOMICO
- 4 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
- 5 – ELABORATO GRAFICO

RILEVATO che:

- Con deliberazione di G.C. n. 322 del 7.9.2023, esecutiva, veniva approvata la perizia di variante n.1 in riduzione relativa ai lavori denominati "Interventi in materia di sicurezza viaria per il transito del giro d'Italia 2023 – Manutenzione straordinaria tratti di SS. 16 di competenza del Comune di Roseto degli Abruzzi" redatta dal direttore dei lavori Geom. Guido Cianci in data 14 Agosto 2023, registrata al prot. dell'Ente al n. 35194 del 28.8.2023 che determina l'importo netto contrattuale in euro € 78.895,08, comprensivi di € 2.475,33 per oneri di sicurezza;
- Con la stessa deliberazione veniva approvato il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra dando atto che il costo complessivo dell'opera ammonta quindi a complessivi € **112.500,00** di cui € 78.895,08 per lavori (comprensivi di oneri di sicurezza) ed € 33.604,92 per somme a disposizione dell'amministrazione, come da prospetto di raffronto :

		QUADRO ECONOMICO		
		DI PROGETTO	POST GARA	DI PERIZIA
A)	IMPORTO DEI LAVORI:			
A1)	Lavori	€ 90.266,61		€ 80.357,26
	A DETRARRE RIBASSO 4,90%			€ 3.937,51
	Restano nette			
TOTALE		€ 90.266,61	€ 85.975,72	€ 78.895,08
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1)	IVA LAVORI (22%)	€ 19.858,65	18.914,66	€ 17.356,92
B2)	Maggiori lavori imprevisi	€ 471,10	471,10	€ 0,00
B3)	Lavori in economia			€ 12.024,67
B4)	Iva lavori in economia	€ 103,64	103,64	€ 2.645,43
	economia d'asta		5.234,88	-
B5)	Fondo incentivante art. 113	€ 1.800,00	1.800,00	€ 1.577,90
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		22.233,39	€ 26.524,28	€ 33.604,92
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		112.500,00	€ 112.500,00	€ 112.500,00

VISTI:

- Il verbale di consegna dei lavori in data 3.5.2023;
- Il verbale di ultimazione in data 7.5.2023;

VISTA la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 20.6.2023;

VISTO il primo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20.6.2023, redatto dal Geom. Guido Cianci dell'importo complessivo di € 78.895,08, comprensivo di oneri di sicurezza;

VISTO il certificato di pagamento emesso dal rup in data 20.7.2023 dell'importo complessivo di € 78.512,98, al netto delle ritenute per infortuni, oltre IVA;

VISTA la contabilità finale dei lavori redatta in data 21.11.2023 dalla D.LL. Geom. Guido Cianci, dell'importo complessivo di € 78.895,08, oltre IVA;

PRESO ATTO altresì che il Direttore dei Lavori in data 21.11.2023 ha rimesso il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori, acquisito agli atti al n. 49742 del 21.11.2023, che riporta il seguente quadro riassuntivo della contabilità finale:

- Importo lavori contabilizzati al netto del ribasso d'asta € 78.895,08

- A detrarre certificato di pagamento emesso € 78.512,98
- Resta il credito dell'impresa
€. 382,10

VISTO l'art. 102 comma 2 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i recante ad oggetto: *”Collaudo e Verifica di Conformità. 2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.”*

CONSIDERATO che, in esito alla documentazione presentata a corredo del Certificato di Regolare Esecuzione, risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche entro i limiti discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i difetti e le manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'impresa ha in particolare dichiarato agli effetti dell'art. 1667 del c.c. non esservi difformità o vizi;
- per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto del conto finale di € 78.895,08 è uguale alle somme autorizzate di € 78.895,08;
- l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla D.LL. durante il corso di essi;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserva;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione in linea amministrativa, del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'Art.234 c.2°, del Titolo X del D.P.R. n.207/10;

VISTA altresì la Relazione acclarante i rapporti economici tra Regione ed Ente redatta dal r.u.p. in data 21.11.2023, con cui si dichiara che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Roseto degli Abruzzi ed ammissibile ai benefici di cui al finanziamento assentito dalla Regione Abruzzo con DGR n. 208/2023, ammonta a complessivi € 96.252,00;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento e i collaboratori, di cui all'art.31 del D.Lgs.n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, non hanno fatto pervenire alcuna segnalazione di conflitto di interessi;

RILEVATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 203 del 06/06/2023 è stato approvato l'Aggiornamento del Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione triennio 2023 – 2025, la cui sezione 2 denominata “Valore pubblico, performance e anticorruzione” nella sottosezione c) contiene il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza e che in base a detta pianificazione:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, identificati con codice di processo P 220 “Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell’attestato di regolare esecuzione, secondo la Classificazione ANAC, “D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione”, sono classificati nell’allegato B a rischio CRITICO;
- per i procedimenti a rischio Critico sono previste nel Piano le seguenti misure di prevenzione del rischio specifiche:
 - *Trasparenza sulla nomina del collaudatore*

DATO ATTO che ai sensi dell’art. Art. 237 del DPR n. 207/2010, nella parte ancora in vigore, è previsto che l’importo dei lavori impone in luogo del collaudo il rilascio del C.R.E. da parte del D.L.;

DATO ATTO:

- che sono comunque operative le misure di prevenzione del rischio generali che impattano sull’azione amm.va e in particolare:
 - o a) la trasparenza e i connessi obblighi di pubblicazione;
 - o b) il codice di condotta e quindi l’obbligo di segnalare situazioni di conflitto di interessi, che nel caso di specie non si rilevano;
- che è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l’osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell’Ente adottato con deliberazione GC n. 352 del 18.12.2020;

DATO ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check list approvata con deliberazione di G.C. n. 365 del 16.11.2022;

ACCERTATO CHE:

il CIG è il seguente: **9777346928**;

Il CUP è il seguente **G97H23000250002**

CONSIDERATO che:

- il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all’acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).
- il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all’art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n.602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
- a pena di nullità assoluta, la ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, Ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è il DPO Dott. Andrea Piermarini, ai sensi dall’articolo 28, comma 3 del GDPR;

D E T E R M I N A

1. di **DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante del presente atto.

2. di **PRENDERE ATTO** del primo stato di avanzamento dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI SS. 16 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI – DGR N. 208 DEL 6.4.2023 – Interventi in materia di sicurezza viaria per il transito del Giro d’Italia 2023” a tutto il 20.6.2023, redatto dalla D.LL. in pari data dell’importo complessivo di € 78.895,08, comprensivi di oneri di sicurezza, ed **APPROVARE** il certificato di pagamento n. 1 emesso in data 20 luglio 2023 a firma del r.u.p., dell’importo di € 78.512,98, oltre IVA;

3. di **APPROVARE** la contabilità finale dei lavori redatta dal Geom. Guido Cianci datata 21.11.2023 ed, in linea tecnica le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori emesso in data 21.11.2023 dal

Direttore dei Lavori acquisiti al prot. n. 49742 del 21.11.2023, che riportano il seguente quadro riassuntivo della contabilità finale:

- Importo lavori contabilizzati al netto del ribasso d'asta
€ 78.895,08
- A detrarre certificato emesso
€ 78.512,98
- Resta il credito dell'impresa
€ 382,10

relativi ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI SS. 16 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI – DGR N. 208 DEL 6.4.2023 – Interventi in materia di sicurezza viaria per il transito del Giro d'Italia 2023, eseguiti dall' Impresa Conglomerati Bituminosi Vomano di Di Sabatino Oscar & C. srl, con sede in Via Cesi snc Penna Sant'Andrea (TE) PI 00078360674, ammontanti a complessivi euro € 78.895,08 oltre IVA al 22%;

4. di **APPROVARE** la Relazione acclarante i rapporti economici tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Roseto degli Abruzzi redatta dal r.u.p. in data 21.11.2023, con cui si dichiara che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Roseto degli Abruzzi ed ammissibile ai benefici di cui al finanziamento assentito dalla Regione Abruzzo con DGR n. 208/2023, ammonta a complessivi € 96.252,00;

5.di **DARE ATTO** che alla presente procedura, indetta entro il 30/06/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226, comma 2, e 229, comma2 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (nuovo codice dei Contratti Pubblici in vigore dal 1 aprile 2023), adottato in attuazione dell'art, 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016;

6. di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

7. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8.di **DARE ATTO** che l'opera è impegnata al cap. 2834/11 del bilancio del c.e.f..

9.di **DEMANDARE** al Servizio Finanziario gli adempimenti consequenziali in materia di visto contabile;

10.di **DARE ATTO** che il RUP è il Geom. Giancarlo Lavallo Funzionario tecnico del Settore II;

11.di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 art. 1 co. 32, del D. Lgs. N. 33/2013 art. 37, dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e specifiche disposizioni attuative emanate dall'ANAC, nella sezione Provvedimenti dei Dirigenti".

IL DIRIGENTE SETTORE II
DOTT. ING. CLAUDIO DI VENTURA

