



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 2 del 05-01-2026

Registro generale n. 2

Oggetto: *Realizzazione COLLEGAMENTO DI CONTINUITÀ TRA LA STRUTTURA SCOLASTICA E LA MENSA E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE AD IMPLEMENTAZIONE DELL'INTERVENTO "PNRR M4C1I1.1" - approvazione e liquidazione SAL 1*

IL DIRIGENTE

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- Il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 3 del 01/02/2023 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 411 del 04/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 31/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2025-2027 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/09/2024, di approvazione del Documento unico di programmazione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 04/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall’amministrazione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 27/12/2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 415 del 04/12/2024, esecutiva, di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 09/01/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;

Premesso che:

- l'Ente ha presentato, nei termini previsti, in adesione all'Avviso pubblico prot. 48038 del 2 dicembre 2021 "Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU", propria istanza di partecipazione corredata degli allegati necessari tramite caricamento sul portale dedicato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell'Istruzione ai fini dell'assegnazione del contributo in parola e relativa all'intervento di REALIZZAZIONE MENSA EDIFICIO SCOLASTICO S. PETRONILLA - CUP G95E22000070006;
- il progetto è stato ammesso a finanziamento per l'ammontare complessivo dell'opera candidata pari a € 385.000,00, interamente finanziati dalle risorse PNRR;
- il progetto è stato inserito nel PPI 2023-2025 - annualità 2023 - intervento n. 2023-3 - CUI 17615067020233L;

Considerato che:

- la sottoscrizione dell'accordo di concessione relativo al progetto ammesso a finanziamento è avvenuta in data 04/10/2022;
- è stato rimodulato il cronoprogramma previsto nell'accordo di concessione come da addendum di cui alla nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0003823 del 13/01/2023 registrata agli atti dell'Ente il 16/01/2023 prot. 1908;

Evidenziato che:

- le funzioni di progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere edili sono state affidate all'ing. Agata Consoli, giusta determina dirigenziale n. 55 del 31/03/2023;
- con Deliberazione G.C. n. 287 del 11/08/2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, dell'importo complessivo di € 385.000,00, di cui € 291.324,70 per lavori, comprensivi di € 8.883,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che:

- la procedura di appalto dei lavori è stata conclusa il 31/08/2023 con atto a firma del Responsabile della Centrale Unica di Committenza "Le Terre del Sole" n. 26 del 31/08/2023 con l'affidamento dei lavori all'Impresa L.G.A. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in NOTARESCO (TE), Via San Rocco n. 29 CF e P.IVA n. 0142980678, con un ribasso del 7.33% sull'importo a base di gara, per un importo complessivo di € 270.621,74 di cui 8.883,26, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale n. 274 del 11/12/2023 si è preso atto delle risultanze della procedura di appalto e di conversione della prenotazione in impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario;
- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 10/11/2023, a rogito del Segretario Generale dell'Ente Rep. n. 5834;
- i lavori sono stati consegnati in data 20/11/2023 con verbale acquisito agli atti dell'Ente con nota prot. n. 0049326 del 20/11/2023;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 318 del 08/11/2024 con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 1 che ha comportato una variazione in aumento di € 38.196,21 pari al 14,11% dell'importo contrattuale, pervenendo all'ammontare complessivo di € 308.817,95 oltre IVA;
- in conformità al cronoprogramma esecutivo, da ultimo variato con Delibera di Giunta Comunale n. 318 del 08/11/2024, i lavori di realizzazione della mensa sono conclusi e sono in itinere le correlate attività per il materiale completamento della procedura amministrativa e la messa in esercizio;

- con Delibera n. 106 del 09/04/2025 la Giunta Comunale:
 - ha preso atto e condiviso l'esigenza manifestata dalla Dirigenza scolastica del IC Roseto 2 di realizzare un collegamento di continuità tra la struttura scolastica del plesso di S. Petronilla e l'edificio destinato a mensa scolastica e di sistemare le aree esterne, prima della messa in esercizio della struttura;
 - ha approvato il documento preliminare di QUADRO ESIGENZIALE, e DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (articolo 41 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e articoli 1 e 3 dell'Allegato I.7) nel quale sono esposti e valutati i lavori necessari a migliorare la funzionalità dell'opera, che si configurano come opere aggiuntive rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo iniziale;
 - in ragione della necessità di pervenire rapidamente alla realizzazione dell'intervento di collegamento ed auspicandone la funzionalità per il prossimo anno scolastico – è sottoposta l'ipotesi di lavorare in continuità con il medesimo OE esecutore dell'intervento PNRR di realizzazione della mensa, in tempi brevi e prima dell'effettivo smantellamento del cantiere, affidando allo stesso lavorazioni aggiuntive al contratto in essere – se pure con fondi propri – ex art. 120 c. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 - in quanto un cambio del contraente potrebbe comportare notevoli disagi ed incremento dei costi – dovuti ad una nuova attività di impianto di cantiere – e sostanzialmente impraticabile per motivi tecnici ed economici, con particolare riguardo alla necessità di pervenire a nuove procedure di aggiudicazione che potrebbero procrastinare ulteriormente l'avvio e la conclusione delle lavorazioni, in correlazione con le esigenze del plesso scolastico;
 - è prevista l'acquisizione di una adeguata proposta progettuale – definita a livello esecutivo – contrattualizzando i SIA di progettazione, ma anche di DL, CSP e CSE a nuovo professionista;
 - è redatto il QE acclarante il costo complessivo dell'intervento pari ad € 148.000,00 interamente finanziato con risorse dell'Ente;
- previo espletamento delle procedure di affidamento dei correlati servizi tecnici di progettazione, direzione lavori CSP e CSE a professionista esterno, è stata elaborata una soluzione progettuale, che si configura come perizia (suppletiva) di lavori aggiuntivi al contratto in essere, predisposta su disposizione del RUP in esecuzione della Delibera GC 106/2025;
- il progetto esecutivo dell'intervento denominato “*Realizzazione COLLEGAMENTO DI CONTINUITÀ TRA LA STRUTTURA SCOLASTICA E LA MENSA E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE – AD IMPLEMENTAZIONE DELL'INTERVENTO “PNRR M4C111.1”*”, redatto dall'arch. Emmanuele Pedicone giusto incarico con Determinazione Dirigenziale n. 62/2025, e depositato agli atti al prot. 23132 del 26/05/2025 (pec del 23/05/2025) e successiva integrazione prot. 23702 del 28/05/2025, è stato approvato con Delibera G.C. n. 189 del 06/06/2025;
- con Determinazione Dirigenziale n. 93 del 10/06/2025 è stata autorizzata la modifica del contratto in corso di esecuzione, a termini dell'art. 120 c. 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 ed impegnate le somme a favore dell'esecutore aggiuntive per l'esecuzione dei lavori impresa L.G.A. COSTRUZIONI S.R.L.;
- con nota Prot_Par 0026348 del 13/06/2025 è stata comunicata l'esecutività della determinazione di approvazione della modifica contrattuale e, stante l'urgenza di avviare e realizzare i lavori compatibilmente con la pausa estiva delle attività scolastiche, è stato disposto l'avvio dei lavori d'urgenza ai sensi all'art. 17, comma 8, del D. Lgs 36/2023 e l'autorizzazione al Direttore dei lavori alla consegna dei lavori;
- i lavori sono stati avviati in data 18/06/2025 giusto verbale acquisito agli atti in pari data al prot. 27081 e sono in corso di esecuzione;
- l'atto aggiuntivo è stato sottoscritto in data 15/07/2025 ed acquisito al prot. 35642;
- con nota prot. n. 58061 del 01/12/2025 e successiva integrazione del Certificato di pagamento, sottoscritto dal RUP ed acquisito agli atti al prot. 62454 del 30/12/2025, la DL ha trasferito la contabilità relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 dei lavori eseguiti al 27/11/2025;

Considerato che:

- lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a firma del DL relativo ai lavori eseguiti al 27/11/2025, per un importo di € 76.473,73 oltre IVA (10%) di cui € 1.620,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso corrispondente circa al 85,65% dell'ammontare complessivo dei lavori appaltati (€ 96.345,26);
- il certificato di pagamento n. 1 di importo pari a € 76.091,36 oltre IVA (10%) per un totale di € **83.700,50** come risultante dal dovuto per i lavori eseguiti e contabilizzati al SAL 1 e dalla applicazione delle detrazioni di legge;

Preso atto che gli atti contabili sono stati sottoscritti senza apporre alcuna riserva;

Vista la fattura n. 178 del 30/12/2025 di importo di € **83.700,50** di cui IVA (10%) € 7.609,14, emessa dall'impresa appaltatrice L.G.A. COSTRUZIONI S.R.L. ed acquisita agli atti dell'Ente con prot. 108 del 05/01/2026 e riscontratane la regolarità;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento e al pagamento delle spettanze;

Atteso che trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene di provvedere alla liquidazione delle somme dovute;

Dato atto:

- della regolarità fiscale della ditta appaltatrice come desunta dal DURC INPS_47476972 con scadenza al 16/01/2025;

Precisato che, nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., si procederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul C/C indicato dall'aggiudicatario da ultimo con nota prot. 52987/2025 in aggiornamento delle dichiarazioni rese in sede di RdO e dei successivi aggiornamenti;

Richiamati:

- il CIG dell'appalto lavori: A005104C00;

Precisato che la spesa è prevista al CAP. 2623/1 COLLEGAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLE SANTA PETRONILLA FINANZIATO DA AVANZO INVESTIMENTI;

Dato atto che:

- nel rispetto dell'art.15 del D.Lgs 36/2023, è stato nominato quale Responsabile unico del progetto (RUP) l'ing. Claudio Di Ventura per le seguenti fasi:

programmazione,

progettazione,

affidamento

esecuzione

- il RUP è stato nominato tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni;
- il curriculum del RUP è disponibile al seguente link:

https://comune.roseto.entetrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?pubblicazione=4013&category=4&subcategory=11

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Atteso che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023 e del Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

Vista:

- la deliberazione di Giunta n. 80 del 20/03/2025 avente ad oggetto l'Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 9 Misure generali e Scheda monitoraggio;
- l'allegato 10 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il presente processo viene identificato come segue: P 219 "LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, secondo la Classificazione ANAC, D.5 Contratti pubblici – Esecuzione, sono classificati a rischio ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - *Attestazione di assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
- le misure specifiche di seguito riportate:
 - misura S4 Misure di Regolamentazione – "PREDISPOSIZIONE DI CHECK LIST " *predisposizione prevista entro maggio 2025;*
 - misura S1 Misure di controllo – "COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – SINO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE CHECK LIST , VERBALE DI VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGAZIONI"
- evidenziato che, in applicazione della misura S2 per il processo P218 (esecuzione del contratto – verifiche in corso di esecuzione di prestazione) l'attività di ASSEVERAZIONE SEMESTRALE DELL'ADEMPIMENTO PUNTUALE DEI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DA PARTE DEI RUP E/O ACQUISIZIONE REPORT NEL CASO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ESTERNO l'asseverazione di cui al presente atto è riferibile al termine del primo semestre e che è comunque è acquisita agli atti ed allegata alla presente la documentazione sullo stato di avanzamento dei lavori redatta dal DL;
- evidenziato che, con Delibera GC 346 del 24/10/2025 ad oggetto "Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis Tuel 267/2000. Presa atto del Piano Operativo anno 2025 e relativa appendice. Aggiornamento Check list 2025" sono state aggiornate le check list per alcune procedure soggette a controllo e tra queste gli atti di liquidazione;

Dato atto che:

- la misura di ordine generale risulta applicata e rispettata come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- il contenuto del presente atto è coerente alla pertinenti sezioni della Check list "Liquidazione della spesa", ed attiene lo stato di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione: non è riferito alla conclusione degli stessi e pertanto non è prevista emissione di CRE o Certificato di collaudo;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento in parola;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs 36/2023;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1 di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;
- 2 di PRENDERE ATTO dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 dei lavori affidati all'Impresa L.G.A. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in NOTARESCO (TE), Via San Rocco n. 29 CF e P.IVA n. 0142980678, per l'intervento di *Realizzazione COLLEGAMENTO DI CONTINUITÀ TRA LA STRUTTURA SCOLASTICA E LA MENSA E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE – AD IMPLEMENTAZIONE DELL'INTERVENTO "PNRR M4C111*, redatto dal D.L. arch. Emmanuele Pedicone, ed acquisito agli atti al prot. n. prot. n. 58061 del 01/12/2025 e successiva integrazione del Certificato di pagamento, sottoscritto dal RUP ed acquisito agli atti al prot. 62454 del 30/12/2025 relativo ai lavori eseguiti al 27/11/2025, per un importo di € 76.091,14 oltre IVA (10%) corrispondente circa al 85,65% dell'ammontare complessivo dell'ammontare complessivo dei lavori appaltati;
- 3 di APPROVARE il certificato di pagamento n. 1 sottoscritto dal RUP, di importo pari a € 76.091,36 oltre IVA (10%) per un totale di € **83.700,50** come risultante dal dovuto per i lavori eseguiti e contabilizzati al SAL 1 e dalla applicazione delle detrazioni di legge così composto:

lavori e somministrazioni al netto del ribasso	€	76.473,73
SOMMANO	€	332.438,21
a detrarre per infortuni 0,5 lavori %	€	382,36
Recupero anticipazione 20%		0,00
SOMMANO DETRAZIONI	€	382,36
CREDITO dell'impresa (totale SAL)	€	76.091,36

- 4 di PRENDERE ATTO della fattura n. la fattura n. 178 del 30/12/2025 di importo di € **83.700,50** di cui IVA (10%) € 7.09,14, emessa dall'impresa appaltatrice LGA COSTRUZIONI SRL e acquisita agli atti dell'Ente con prot. 108 del 05/01/2026;
- 5 di DISPORRE la liquidazione, dell'importo di € **83.700,50** di cui IVA (10%) pari ad € 7.609,14, a favore dell'impresa appaltatrice LGA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in NOTARESCO (TE), Via San Rocco n. 29 CF e P.IVA n. 0142980678 – **ossia il totale fattura**;
- 6 di PRECISARE che – a norma dell'articolo 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014 n.190 – la somma di € **7.609,14**, sarà trattenuta e riversata all'Erario secondo le modalità di cui alla Circolare 1/E del 09 febbraio 2015 e alla risoluzione 15/E del 12 febbraio 2015;
- 7 di DARE ATTO che la spesa è prevista al CAP. 2623/1 COLLEGAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLE SANTA PETRONILLA FINANZIATO DA AVANZO INVESTIMENTI;
- 8 di DARE ATTO che trattasi di risorse vincolate da imputare a seconda della destinazione delle spese;
- 9 di DARE ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti per le pertinenti parti con quelli della *"Check list- liquidazione della spesa"* predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 346 del 24/10/2025 che si allega alla presente, precisando che per i residuali contenuti si potrà provvedere al momento del rilascio del CRE;

- 10 di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
- 11 di DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 12 di DARE ATTO che per il presente provvedimento, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG; il link è il seguente: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=A005104C00
- 13 di RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 il nominativo del Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi della L. n.241/90 e s.m.ii è il Dirigente del Settore II;
- 14 di PRECISARE che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
- 15 di PRECISARE che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
- 16 di DARE ATTO, a termini del "Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11/02/2025, il presente atto di liquidazione della fattura è disposta il medesimo giorno di accettazione;
- 17 di DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale.