



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 77 del 19-03-2026

Registro generale n. 235

Oggetto: *Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ex D.M. n. 74/2019, D.M. n. 59/2020 e D.S.G. n. 123/2020) - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A "CPI" - CUP G93G24000060006 - APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE*



IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

Dato atto che:

- con Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP)2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro

normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;

Richiamati, per quanto di riferimento all'intervento in oggetto:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 439 del 31/12/2022 di “Adozione Programma triennale delle opere pubbliche pubblici 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 26/05/2023, la successiva n. 248 del 06/07/2023 e la terza n. 394 del 03/11/2023, di Variazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2023/2025 e dell'elenco annuale 2023 nel rispetto dell'art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 4 del DMIT n. 14/2018;

Premesso che:

- la Regione Abruzzo con propria nota prot. 0341065/23 del 09/08/2023, acquisita agli atti del Comune di Roseto degli Abruzzi al n. 33402/2023 ad oggetto “*Attuazione Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro – D.M. 74 del 28.06.2019, D.M. 59 del 22.05.2020 e s.m.i.- “Risorse sul bilancio nazionale” – Missione 5 Componente 1 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Approvazione schema di Convenzione*”, comunicava l'avvenuta approvazione della DGR n. 495 del 07/08/2023 con la quale la Giunta regionale aveva approvato lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo ed i comuni sedi dei CPI regionali, a disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati all'attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro ed altresì le modalità di trasferimento delle relative risorse in favore dei Comuni;
- per quanto attiene la sede presso Roseto degli Abruzzi, l'Amministrazione comunale, a seguito di interlocuzioni e sopralluoghi con la Regione Abruzzo, ha individuato come idoneo l'edificio sito presso la Loc. Fonte dell'Olmo, censito in catasto al Foglio 47 Mappale 523 di proprietà comunale e con Delibera GC n. 36 del 01/02/2024 ha approvato uno studio di fattibilità per l'**ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE A CPI REGIONALE** acclarante una spesa complessiva stimata di € 897.526,64, di cui € 579.350,00 per lavori, necessari per l'esecuzione di importanti lavori di adeguamento strutturale, impiantistico, funzionale e finalizzati alla candidatura dell'intervento;
- la Regione Abruzzo, con nota del 29/05/2024 prot. n. 1220344/24, acquisita agli atti di questo Ente in pari data al prot. n. 24174, comunicava che con Determinazione dirigenziale n. DPG017/25 del 28/05/2024, veniva approvata la Scheda Progetto dell'intervento oggetto del PFTE approvato - in quanto coerente con le finalità del “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Abruzzo 2019-2021” approvato con DGR n. 795 del 07/12/2020 così come modificato e aggiornato - e che detta approvazione era preordinata alla sottoscrizione della Convenzione per l'utilizzo del finanziamento;
- il progetto **“ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI”** è stato inserito nel PPI 2024-2026 - annualità 2024 - intervento n. 2024-3 - CUI 17615067020243L;
- la Convenzione tra l'Ente e la Regione Abruzzo, per sottoscrizione dei dirigenti dei relativi servizi competenti, è stata firmata in data 18/06/2024 (RA - prot. arrivo 27627/2024);
- con Deliberazione di G.C. n. 42 del 11/02/2025 esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo denominato **“Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ex D.M. n. 74/2019, D.M. n. 59/2020 e D.S.G. n. 123/2020) - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI”** - CUP G93G24000060006 redatto dall'O.E. incaricato, dell'importo complessivo di € 897.526,64, di cui € 578.381,46 per lavori, comprensivi di € 2.600,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in esecuzione del deliberato di procedere all'affidamento dei lavori, con Decisione a contrarre n. 26 del

20/02/2025 del Dirigente del Settore II Servizi Tecnici, la S.A. stabiliva, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, tutti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e procedeva all'indizione di apposita procedura negoziata senza bando a esperire sulla piattaforma ASMECOMM Tuttogare previa consultazione di almeno 5 operatori e con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo;

Rilevato che:

- la procedura di appalto dei lavori è stata conclusa il 27/03/2025 con atto a firma del Dirigente del settore II n. 45 di presa d'atto delle risultanze della procedura di appalto e di conversione della prenotazione in impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario MY HOUSE LEGNO SRL con sede legale C.da piane Vomano snc, Roseto Degli Abruzzi (TE) P.Iva: 01930540677, che ha offerto un ribasso del 7,4% sull'importo posto a base d'asta di € 575.780,73, oltre ad € 2.600,73 oneri sicurezza pervenendo all'importo di affidamento di € 535.773,69 comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA;
- i lavori sono stati consegnati prima della sottoscrizione del contratto, per quanto disposto all'art. 17 c. 8-9 del D.lgs 36/2023, in data 14/04/2025 come da verbale acquisito agli atti il 15/04/2025 prot. 16676;
- il contratto di appalto a rogito del Segretario Generale dell'Ente è stato stipulato in data 14/05/2025 Rep. n. 5852 e registrato al prot. 21344
- con Determinazione dirigenziale n. 126 del 24/07/2025 è stata approvata la prima perizia di variante dei lavori in oggetto, **nella quale sono previste** nuove voci e diversi quantitativi di voci di costo già esistenti, oltre alla eliminazione delle voci corrispondenti a lavorazioni non eseguibili in ragione del diverso stato di fatto delle strutture rilevato e ad esito delle rimozioni complete degli strati superficiali, nella quale evidenzia una modesta variazione dell'importo dei lavori, che assomma ad € 535.766,70 comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA;
- con Delibera GC n. 402 del 28/11/2025 è stata approvata la seconda perizia di variante dei lavori in oggetto, nella quale sono previste nuove voci per lavorazioni aggiuntive e diversi quantitativi e modifica di voci di costo già esistenti, nella quale evidenzia la variazione dell'importo dei lavori, che assomma ad € 599.815,83 comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA;
- con Determina Dirigenziale n. 239 del 01/12/2025 è stata approvata la modifica del contratto a termini dell'art. 120 c. 1 lett. b) e c) del D.lgs 36/2023 in adeguamento all'importo dei lavori derivante dalla Perizia di Variante n. 2 ed impegnate le somme aggiuntive a favore dell'esecutore MY HOUSE LEGNO SRL;

Fatto presente che:

- con Atto di liquidazione del Dirigente del Settore II n. 104 rg 313 del 21/05/2025 è stato liquidato all'impresa esecutrice l'importo complessivo lordo di € 130.728,78 di cui IVA € 23.574,04 corrispondente all'anticipo previsto all'art. 125 del D.lgs 36/2023 e all'art. 14 del Contratto d'appalto, pari al 20% dell'importo dei lavori;
- con Determina del Dirigente del Settore II n. 140 rg 470 del 12/08/2025 è stato liquidato a favore dell'impresa esecutrice l'importo di € 128.637,06 oltre IVA (22%) per un totale di € 156.937,21 come risultante dal dovuto per i lavori eseguiti e contabilizzati al SAL 1 e dalla applicazione delle detrazioni degli importi già corrisposti in anticipazione, nonché delle detrazioni di legge;
- con Determina del Dirigente del Settore II n. 209 rg 677 del 30/10/2025 è stato liquidato a favore dell'impresa esecutrice l'importo di € 135.651,32 € oltre IVA (22%) per un totale di € 164.494,61 come risultante dal dovuto per i lavori eseguiti e contabilizzati al SAL 2 e dalla applicazione delle detrazioni degli importi già corrisposti in anticipazione, nonché delle detrazioni di legge;
- con Determina del Dirigente del Settore II n. 8 rg 24 del 16/01/2026 è stato liquidato a favore dell'impresa esecutrice l'importo di € 179.567,21 oltre IVA (22%) per un totale di € **219.072,00** come risultante dal dovuto per i lavori eseguiti e contabilizzati al SAL 3 e dalla applicazione delle detrazioni degli importi già corrisposti in anticipazione, nonché delle detrazioni di legge;

Preso atto che i lavori sono stati conclusi come da certificato acquisito al prot. 62536 del 30/12/2025 e successivo verbale di accertamento di conclusione delle lavorazioni di piccola entità prot. 9964/2026;

Vista la contabilità finale dei lavori rimessa dal DL arch. Vladimiro Quaranta, dell'importo complessivo di € 48.104,15 corrispondente alle lavorazioni residuali ed alle trattenute di legge, ed il **certificato di regolare esecuzione** dei suddetti lavori, acquisiti agli atti in data 17/03/2026 prot. 12460 ed integrato in data 19/03/2026

prot. 13048, completi della sottoscrizione dell'appaltatore;

Considerato che, in esito alla documentazione presentata a corredo del Certificato di Regolare Esecuzione, risulta che:

- i lavori corrispondono a quelli indicati nel progetto e variante approvati;
- i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte e per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'impresa ha in particolare dichiarato agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre a quelli notati;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con decorrenza continuativa presso l'INAIL;
- i prezzi applicati sono quelli concordati ed approvati;
- i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure o deleghe a favore di terzi;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla D.L. durante il corso di essi;
- l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza da parte del personale addetto alla direzione dei lavori;
- l'importo dei lavori giuste le risultanze dello stato finale accettato dall'impresa è di **€ 598.907,87** di cui € 2.600,73 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

Atteso inoltre che, in sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori ha dichiarato con nota prot. 12115 del 19/03/2026 che per l'effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi e che il responsabile unico del progetto ha attestato, con nota prot. 13136 del 19/03/2026, che, ad oggi, non sono pervenute alla stazione appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

Dato atto che il responsabile del procedimento e i collaboratori non hanno fatto pervenire alcuna segnalazione di conflitto di interessi;

Dato atto che:

- il CIG è il seguente: B5C425694B;
- il CUP è il seguente: G93G24000060006
- nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, il Responsabile unico del progetto (RUP) è il geom. Giancarlo Lavallo, nominato tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato, in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, la cui competenza e professionalità è accertata dal Dirigente;

Vista:

- la deliberazione di Giunta n. 80 del 20/03/2025 avente ad oggetto l'Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 10 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il presente processo viene identificato come segue: P 220 "PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE)", sono classificati nell'allegato B a rischio CRITICO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:

- *Attestazione di assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel*

procedimento;

– le misure specifiche di seguito riportate:

- misura S2 Misure di trasparenza– “APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO PRIMA DELLO SVINCOLO DELLE POLIZZE
- S1 Misure di controllo TRASMISSIONE ANNUALE ALL’ OIV UNITAMENTE ALLA RENDICONTAZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI UNA RELAZIONE RIPIORTANTE PER OGNI SINGOLO APPALTO AGGIUDICATO O IN CORSO DI ESECUZIONE LO SCOSTAMENTO IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE RISPETTO AL CONTRATTO ORIGINALE”

Atteso che:

- per quanto alle misure generali, che il responsabile del procedimento e i collaboratori non hanno fatto pervenire alcuna segnalazione di conflitto di interessi;
- per quanto alla misura S1 per il presente intervento, non si registrano scostamenti di tempi e di costi, come evidenziato nell’articolo del CRE;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l’insussistenza, ai sensi dell’art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Atteso che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l’insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

Dato atto che ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall’articolo 28, comma 3 del GDPR;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs 36/2023;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;

- 2 di APPROVARE LO STATO FINALE ed il Certificato di pagamento n. 4, nonché autorizzare lo svincolo delle trattenute di legge del credito residuo così determinato:

Ammontare netto del Conto finale, Euro 598.907,87

aliquota (100,00%)

A dedurre Anticipazione: per l'importo di € 107.154,74

A dedurre l'ammontare del certificato di pagamento n. 1, per l'importo di Euro 128.637,06

A dedurre l'ammontare del certificato di pagamento n. 2, per l'importo di Euro 135.651,32

A dedurre l'ammontare del certificato di pagamento n. 3, per l'importo di Euro 179.567,21

Resta il credito netto per l'impresa € 47.897,54

- 3 di APPROVARE le conclusioni del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, consegnato in data 19/03/2026 prot. 13048 a firma del Direttore dei Lavori arch. Vladimiro Quaranta, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori di "**Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ex D.M. n. 74/2019, D.M. n. 59/2020 e D.S.G. n. 123/2020) - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI**" eseguiti dall'O.E. MY HOUSE LEGNO SRL con sede legale C.da piane Vomano snc, Roseto Degli Abruzzi (TE) P.Iva: 01930540677, in attuazione degli impegni contratti con sottoscritto in data 14/05/2025 rep. 5852 e registrato agli atti al prot. int. 21344 del 14/05/2025;
- 4 di DISPORRE, ad esecutività della presente determinazione, l'autorizzazione alla fatturazione ai soggetti come sopra individuati, secondo le spettanze come sopra dettagliate, previo accertamento della regolarità contributiva;
- 5 di AUTORIZZARE lo svincolo della garanzia definitiva;
- 6 di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
- 7 di DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 8 di DARE ATTO che l'opera è impegnata al CAP. 2751 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO REGIONALE M5 C1 FINANZIATO DA C.R. DPG017/25 - 2024 CAP E 531 - codice 15.01-2.02.01.09.999;
- 9 di DARE ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa all'O.E.;
- 10 di DARE ATTO che per i contenuti della presente determinazione non è prevista specifica "*Check list*" tra quelle predisposte dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepite dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 346/2025;
- 11 di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
- 12 di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 16. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del servizio;
- 13 di DARE ATTO che per il presente provvedimento, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG;
- 14 di RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il nominativo del Responsabile del Progetto è il geom. Giancarlo Lavalle e che il gruppo di lavoro è stato nominato con DD 45/2025;
- 15 di DARE ATTO che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo

entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;

- 16 di PRECISARE che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
- 17 di DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Dirigente del Settore II.