



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 96 del 13-06-2025

Registro generale n. 336

Oggetto: *Contributi per interventi infrastrutturali di cui alla Legge 30.12.2018 n. 145, art. 1, commi 134 e ss. Attuazione Accordo Stato-Regioni del 09.09.2021 - lavori REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E RIFIORITURA DELLE SCOGLIERE COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI". - CUP G99J22000830002 - APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA*

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 01/02/2023 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 411 del 04/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 31/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2025-2027 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/09/2024, di approvazione del Documento unico di programmazione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 04/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 27/12/2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 415 del 04/12/2024, esecutiva, di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 09/01/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;

Richiamati, per quanto di riferimento all'intervento in oggetto:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 439 del 31/12/2022 di "Adozione Programma triennale delle opere pubbliche pubblici 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 192 del 26/05/2023, la successiva n. 248 del 06/07/2023 e la terza n. 394 del 03/11/2023, di Variazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2023/2025 e dell'elenco annuale 2023 nel rispetto dell'art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 4 del DMIT n. 14/2018;

Richiamata inoltre la Deliberazione di G.C. n. 43 del 11/2/2025 ad oggetto “Approvazione del Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento ai sensi dell'articolo 40, comma 9-bis, del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito dalla legge n. 56 del 2024” e le previsioni del predetto Piano, per quanto di competenza del Settore;

Rilevato Che:

- il Comune di Roseto degli Abruzzi è risultato beneficiario di un finanziamento a valere sul fondo “Contributi per interventi infrastrutturali di cui alla Legge 30.12.2018 n. 145, art. 1, commi 134 e ss. - Attuazione Accordo Stato-Regioni del 09.09.2021” di € 900.000,00 giusta DGR n. 795 del 20.12.2022 per lavori di *“Realizzazione, manutenzione e rifioritura delle scogliere”*;
- la sottoscrizione della Convenzione tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Roseto degli Abruzzi quale beneficiario del finanziamento e soggetto attuatore è avvenuta in data 29/12/2022 (RA);
- con nota RA prot. 324232/23 del 28/07/2023, registrata agli atti dell'Ente al prot. 31891 del 28/07/2023, sono stati rimodulati i termini del cronoprogramma previsti all'art. 3 della Convenzione stabilendo il termine per l'affidamento dei lavori in mesi dodici dall'atto dell'assegnazione delle risorse – ovvero al 29/12/2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 26/05/2023 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica, redatto dal geom. Giancarlo Lavallo, che richiama, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, secondo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4 e 5 del D.lgs 50/2016 al tempo vigente, gli obiettivi, i requisiti tecnici (sia prescrittivi che prestazionali), per l'intervento e per le prestazioni professionali, necessarie per la definizione di ogni livello della progettazione e per l'esecuzione;

Atteso Che:

- al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) G99J22000830002 ai sensi della Legge n.144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- il progetto è stato inserito nel PPI 2023-2025 - annualità 2023 - intervento n. 2023-10 - CUI 176150670202310L;
- il costo complessivo del progetto è pari ad € 900.000,00 interamente finanziato con Contributi per interventi infrastrutturali di cui alla Legge 30.12.2018 n. 145, art. 1, commi 134 e ss. - Attuazione Accordo Stato-Regioni del 09.09.2021 – DGR 795/2022;
- l'importo di progetto è ascrivito al bilancio nelle risorse “RIFIORITURA DI SCOGLIERE ROSETO C.R. DGR 795/2022 CAP E 554/10 - codice 09.01-2.02.01.09.014”;
- con delibera di Giunta Comunale Numero 463 del 11/12/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto dall'O.E. incaricato;
- con Decisione a contrarre n. 280 del 13/12/2023 del Dirigente del Settore II Servizi Tecnici, la S.A. stabiliva, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, tutti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e procedeva all'indizione di apposita procedura negoziata senza bando a esperire sulla piattaforma ASMECOMM Tuttogare previa consultazione di almeno 5 operatori e con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo nonché alla prenotazione delle relative somme;
- a seguito delle operazioni di gara svolte il 27 dicembre 2023 sulla piattaforma ASMECOMM Tuttogare, come da verbale n. 1 e verbale n. 2 del 27 dicembre 2023 è risultato aggiudicatario l'operatore economico PANGAEA CONSORZIO STABILE s.c. a r.l. (c.f. e p.i. 01943430684) con sede in Pescara (PE) – 65129 - via Tiburtina Valeria 149/1, che ha offerto un ribasso del 22.63% sull'importo posto a base d'asta, pervenendo all'importo di aggiudicazione di € **495.537,96** (quattrocentonovantacinquemilacinquecentotrentasette/96) oltre IVA, di cui € 3.968,64 per oneri di sicurezza ed € 55.000,00 per costi di manodopera connessa ai lavori;
- con Determinazione dirigenziale n. 292 del 28/12/2023 del Dirigente del Settore II Servizi Tecnici, si è provveduto alla presa d'atto dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione, formulata ai sensi del primo capoverso del c. 5 dell'art. 17 del D.lgs 36/2023 dal Presidente di gara quale autorità monocratica ai sensi

dell'art. 93 del Codice, disponendo contestualmente la verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente, che è stata eseguita attraverso la consultazione del FVOE;

- con Determinazione dirigenziale n. 292 del 28/12/2023 del Dirigente del Settore II Servizi Tecnici, si è provveduto alla presa d'atto dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione, formulata ai sensi del primo capoverso del c. 5 dell'art. 17 del D.lgs 36/2023 dal Presidente di gara quale autorità monocratica ai sensi dell'art. 93 del Codice, disponendo contestualmente la verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente, che è stata eseguita attraverso la consultazione del FVOE;
- con Determinazione dirigenziale n. 30 del 19/02/2024 del Dirigente del Settore II Servizi Tecnici, si è provveduto a disporre l'aggiudicazione efficace dei lavori di “REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E RIFIORITURA DELLE SCOGLIERE COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI” in favore dell'operatore economico PANGEA CONSORZIO STABILE s.c. a r.l. (c.f. e p.i. 01943430684) con sede in Pescara (PE) – 65129 - via Tiburtina Valeria 149/1, che ha offerto un ribasso del 22.63% sull'importo posto a base d'asta, corrispondente ad un importo totale di aggiudicazione di € 495.537,96 (quattrocentonovantacinquemilacinquecentotrentasette/96) di cui € 3.968,64 costi della sicurezza speciale non soggetti a ribasso ed € 55.000,00 costi della manodopera;

Preso e dato atto che:

- con nota Prot_Par 0010060 del 29/02/2024 è stato disposto l'avvio all'esecuzione del contratto prima della stipula, ai sensi all'art. 17, comma 8, del D. Lgs 36/2023 e l'autorizzazione al Direttore dei lavori alla consegna dei lavori;
- i lavori sono stati consegnati in data 04/04/2024 con verbale registrato al prot. 15431/2024;
- con nota della Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE 012 Servizio Opere Marittime prot. n. 0164775/24 del 19/04/2024, acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al n. 17733/2024, è stata testualmente disposta la procedura di “... avvio al Procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 di revoca dei finanziamenti di cui alle convenzioni e recupero delle somme anticipate”;
- in ragione della paventata revoca del finanziamento, è stata disposta dal RUP la sospensione dei lavori prot. 17858 del 22/04/2024, ai sensi dell'art. 121, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che prevede testualmente: “La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse”, atteso che in caso di perfezionamento del procedimento di revoca sarebbe mancata la copertura finanziaria per i lavori medesimi;
- con nota della Regione Abruzzo - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE 012 Servizio Opere Marittime prot. n. 0276209/24 del 03/07/2024, acquisito al protocollo dell'Ente in data 04/07/2024 al n. 30012/2024, si riferisce testualmente che con la Prot. RA N. 0164775 del 19/04/2024 “... si prospettava la revoca dei finanziamenti in oggetto nell'ipotesi in cui i Comuni non riscontrassero in maniera inequivocabile circa il rispetto delle date di acquisizione dei CIG, ognuno agganciato al rispettivo CUP, “e che, per quanto al Comune di Roseto degli Abruzzi “... tenendo conto delle risultanze partecipative pervenute allo scrivente servizio, con nota acquisita al Prot. RA N. 0167132 del 22/04/2024, che sono state a loro volte trasmesse con le opportune valutazioni di merito al DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, con nota acquisita al Prot. RA N. 0192044/24 del 09/05/2024, avendo il Comune in indirizzo riscontrato positivamente circa la corretta acquisizione dei CIG e l'allineamento dello stesso con il rispettivo CUP sull'apposita piattaforma di monitoraggio BDAP-MOP...” e viene quindi comunicata “... la chiusura del procedimento avviato ex art. 7 della legge 241/90 con nota prot. RA N. 0164775 DEL 19/04/2024”;
- con nota prot. 0030195 del 04/07/2024 il RUP dispone al DL la RIPRESA DEI LAVORI in ragione della decadenza delle cogenti necessità di pubblico interesse sottese all'immediata sospensione disposta con la citata nota prot. 17858 del 22/04/2024;
- con verbale del 08/07/2024 (registrato al prot. 30499/2024) il DL dispone la ripresa lavori e con successiva nota dispone la sospensione dei lavori disposta dal DL a far data dal 24/07/2024 (registrata al prot. 33258/2024) disposta in osservanza dell'Ordinanza Balneare 2024, art.3, comma 2 lettera i);
- la circostanza che tuttavia, anche in presenza della disposizione di ripresa dei lavori, gli stessi non potevano eseguirsi in ragione della cogenza della stagione balneare e che pertanto i (n. 16 gg.) giorni intercorrenti tra la ripresa e la successiva sospensione sono di fatto *non computabili*;
- con comunicazione del 28/08/2024, registrata agli atti dell'Ente il 29/08/2024 prot. 38344 l'O.E. l'aggiudicatario PANGEA CONSORZIO STABILE s.c. a r.l ha comunicato di voler sostituire la consorziata designata in sede di offerta;

- con nota di convocazione con nota prot. 42519 del 25/09/2024 il DL ha disposto la ripresa dei lavori, stabilita per il 30/09/2024 e con nota prot. 42906 del 27/09/2024 l’Affidataria ha richiesto differimento dei termini, portando in evidenza le attività da porre in essere per il materiale avvio del cantiere, tra le quali l’ottenimento delle Autorizzazioni per l’accesso al demanio;
- con nota prot. 43942 del 03/10/2024 e successive integrazioni è stata richiesta l’Autorizzazione demaniale e, con nota prot. 49258 del 05/11/2024 è stata richiesto il rilascio di Ordinanza alla Capitaneria di Porto trasmessa per conoscenza a questo ufficio, per l’esecuzione dei suddetti lavori con validità 90 giorni a partire dal 18 novembre;
- questo ufficio, con nota prot. 46606 del 18/10/2024 ha richiesto *prescrizione di segnaletica marittima* al COMANDO LOGISTICO della M.M. - *Direzione Fari e Segnalamenti*;

Visti:

- il contratto sottoscritto in data 11/10/2024 rep. 5848 e registrato agli atti al prot. int. 46363 del 17/10/2024;
- la nota a firma del dirigente del Settore II e del Responsabile per la fase di esecuzione prot. 51467 del 18/11/2024 con la quale si prende atto che:
 - *l’esecuzione dei lavori può essere formalmente avviata all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni per l’accesso al Demanio marittimo e per la installazione delle segnalazioni in mare;*
 - *alla data odierna non risulta rilasciata la suddetta autorizzazione;*
 - *con nota registrata agli atti al prot. 50451 del 12/11/2024 l’Affidataria ha depositato, sussistendo nella specie i presupposti in fatto ed in diritto dettati dalle citate disposizioni codicistiche e del C.S.A., [...] istanza condizionata di proroga temporale di 90 giorni decorrente dal rilascio e perciò dunque all’ottenimento dell’ordinanza della Capitaneria di Porto di Giulianova che di fatto inibisce l’esecuzione delle attività;*

e si dispone:

- *a termini dell’art. 121, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 e dell’art. 8, comma 3 dell’ Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, che la RIPRESA dei lavori sia subordinata al previo conseguimento della richiesta Autorizzazione della Capitaneria di Porto per l’accesso al Demanio marittimo, al fine di avviare e concludere tutte le attività nel tempo prescritto del 90 gg.*
- *il nuovo termine contrattuale, che verrà disposto dal DL in occasione della formale ripresa dei lavori in data immediatamente successiva al rilascio dell’Autorizzazione della Capitaneria di porto, potrà considerare il tempo di 90 gg. in aggiunta ai 18 già trascorsi, per un totale di 108 gg.*
- l’Autorizzazione Demaniale N. 1 del 09/01/2025 e successivo atto integrativo n. 7 del 17/01/2025;
- l’Ordinanza 2024 – CPGIU.REGISTRO UFFICIALE.2025.0000831 del 16/01/2025 *Interdizione specchio acqueo per intervento di sistemazione scogliere emerse - Durata: dall’emanazione dell’ordinanza fino 20.04.2025* emessa dalla CP di Giulianova e registrata agli atti dell’Ente prot. 2431 del 20/01/2025;
- il verbale di ripresa ed inizio lavori, a firma del DL, dell’Affidatario e della Consorzata esecutrice, del 16/01/2025, con il quale sono stati avviati i lavori;
- l’atto di liquidazione n. 19 del 23/01/2025 dell’anticipo contrattuale nella misura del 20%, pari all’ammontare di € 99.107,59 oltre IVA 22%, per un totale di € 120.911,26 (centoventimilanovecentoundici/26);

Visti:

- lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 e relativa contabilità a firma del D.L., registrato da ultimo al prot. n. 25117 del 07/06/2025 relativo ai lavori eseguiti a tutto il 27/03/2025 per l’importo, al netto del ribasso, di € 414.740,88 per lavori ed € 3.770,21 per oneri sicurezza ed € 52.250,00 per costi manodopera, per un totale di € 470.761,09;
- il certificato di pagamento n. 1 dei lavori a tutto il 27/03/2025, nel quale è data evidenza delle somme maturate per l’esecuzione dei lavori, delle somme in anticipo riferibili e delle detrazioni di legge;

Richiamati l’art. 16 – *Liquidazioni dei corrispettivi* del Contratto d’appalto rep. 5848 del 11/10/2024 e l’art. 27 del CSA *Liquidazioni dei corrispettivi*;

Preso atto che gli atti contabili sono stati sottoscritti dall’appaltatore con l’apposizione di riserve e che per le stesse si procederà con separati provvedimenti;

Vista la fattura n. 49PA del 12/06/2025 pervenuta al protocollo generale n. 26091 del 12/06/2025 per l'importo di € 374.255,06 oltre IVA 22%, per un totale di € 456.591,17 (quattrocentocinquantaseimilacinquecentonovantuno/17);

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento e al pagamento delle spettanze;

Dato atto della regolarità fiscale della ditta appaltatrice come da DURC INAIL_ 47835299 con scadenza al 15/06/2025;

Dato atto altresì che la ditta ha reso dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari come da ultima nota prot. 2868 del 21/01/2025;

Precisato che, nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., si procederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul C/C indicato dall'aggiudicatario;

Richiamati:

- il CIG: **A03CBBE903**;
- il CUP: **G99J22000830002**;
- il CUI: **176150670202310L**;

Precisato che la spesa è prevista al cap. – 2900/10 **RIFIORITURA DI SCOGLIERE ROSETO C.R. DGR 795/2022 CAP E 554/10** - codice 09.01-2.02.01.09.014;

Dato atto che il Responsabile della fase di esecuzione è l'arch. Ida Piscella, nominata tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato, in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, il cui curriculum è consultabile al seguente link: https://comune.roseto.entetrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?pubblicazione=6387&category=4&subcategory=14

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Atteso che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

Vista:

- la deliberazione di Giunta n. 80 del 20/03/2025 avente ad oggetto l'Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 9 Misure generali e Scheda monitoraggio;
- l'allegato 10 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il presente processo viene identificato come segue: P 219 "LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, secondo la Classificazione ANAC, D.5 Contratti pubblici – Esecuzione, sono classificati a rischio ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - *Attestazione di assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
- le misure specifiche di seguito riportate:
 - misura S4 Misure di Regolamentazione – "PREDISPOSIZIONE DI CHECK LIST " *predisposizione prevista entro maggio 2025;*

- misura S1 Misure di controllo – “*COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – SINO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE CHESK LIST , VERBALE DI VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGAZIONI*”

- evidenziato che l'importo complessivo è inferiore ad € 500.000,00 e non si applica la misura S2 per il processo P218 (*esecuzione del contratto – verifiche in corso di esecuzione di prestazione*) e che tuttavia si rimanda agli atti contabili redatti e sottoscritti dal DL a comprova delle prestazioni eseguite;

Dato atto che:

- la misura di ordine generale risulta applicata e rispettata come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- la misura S1 *Misure di Controllo* risulta rispettata con particolare riguardo alla redazione degli atti contabili ed alla documentazione fotografica in atti del progressivo avanzamento dei lavori;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento in parola;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs 36/2023;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1 di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;
- 2 di APPROVARE lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 27/03/2025, affidati a PANGEA CONSORZIO STABILE s.c. a r.l. (c.f. e p.i. 01943430684), redatto dal professionista incaricato della direzione lavori ing. Enrico Gara;
- 3 di PRENDERE e DARE ATTO che gli atti contabili sono stati sottoscritti con l'apposizione di riserve per le quali si procederà con separati provvedimenti;
- 4 di APPROVARE il certificato di pagamento n.1 sottoscritto dal RUP, dell'importo di € 374.255,06 oltre IVA (22%) risultante dal dovuto per i lavori eseguiti a tutto il 27/03/2025 e dalla applicazione delle detrazioni di legge, e del recupero dell'anticipazione, così composto:

Per lavori e somministrazioni al netto del ribasso	€ 414.740,88	
Per oneri sicurezza (non sogg. a ribasso)	€ 3.770,21	
Per costo manodopera (non sogg. a ribasso)	€ 52.250,00	
	Sommano	470.761,09 €
Da cui detraendo:		

1) 0,5% per infortuni		€ 2.353,81	
2) Anticipazione		€ 94.152,21	
3) L'ammontare dei certificati precedenti		€ 0,00	
	Totale deduzioni	€ 96.506,02	€ 96.506,02
	restano	€ 374.255,07	
		RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€ 374.255,07

- 5 di PRENDERE ATTO della fattura n. 49PA del 12/06/2025 pervenuta al protocollo generale n. 26091 del 12/06/2025 per l'importo di € 374.255,06 oltre IVA 22%, per un totale di € 456.591,17 (quattrocentocinquantesimilacinquecentonovantuno/17) emessa dall'impresa appaltatrice PANGEA CONSORZIO STABILE s.c. a r.l. (c.f. e p.i. 01943430684) con sede in Pescara (PE) – 65129 - e acquisita agli atti dell'Ente con prot. 26091 del 12/06/2025;
- 6 di DISPORRE LA LIQUIDAZIONE a favore dell'Impresa sopra indicata, l'importo di **€ 456.591,17** (quattrocentocinquantesimilacinquecentonovantuno/17), di cui IVA (22%) € 82.336,11 ossia il totale fattura;
- 7 di PRECISARE che – a norma dell'articolo 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014 n.190 – la somma di € 82.336,11 sarà trattenuta e riversata all'Erario secondo le modalità di cui alla Circolare 1/E del 09 febbraio 2015 e alla risoluzione 15/E del 12 febbraio 2015;
- 8 di DARE ATTO che la spesa per l'intero intervento, come da QE approvato con Delibera di Giunta Comunale Numero 463 del 11/12/2023, è ascritta al cap. – 2900/10 RIFIORITURA DI SCOGLIERE ROSETO C.R. DGR 795/2022 CAP E 554/10 - codice 09.01-2.02.01.09.014, e per quanto all'esecuzione dei lavori risulta impegnata con Determinazione dirigenziale n. 30 del 19/02/2024;
- 9 di DARE ATTO che trattasi di risorse vincolate da imputare, a seconda della destinazione delle spese;
- 10 di DARE ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della “*Check list n. 6 – liquidazione*” predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 188 del 31/05/2024 che si allega alla presente;
- 11 di ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- 12 di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 16. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del servizio;
- 13 di DARE ATTO che per il presente provvedimento, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.
- 14 di RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il nominativo del Responsabile del Progetto per le fasi:

FASI	Soggetto incaricato	Collaboratore
Programmazione	Ing. Di Ventura Claudio	Arch. Ida Piscella
Progettazione	Ing. Di Ventura Claudio	Arch. Ida Piscella
Affidamento	Ing. Di Ventura Claudio	Arch. Marco Lucidi
Esecuzione	Arch. Ida Piscella	Arch. Marco Lucidi

- 15 di DARE ATTO che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;

- 16 di PRECISARE che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
- 17 di DARE ATTO, a termini del “Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11/02/2025, il presente atto di liquidazione della fattura è disposta il secondo giorno successivo alla data di accettazione;
- 18 di DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Dirigente del Settore II.