COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI SETTORE II – OPERE PUBBLICHE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

RIGENERAZIONE E AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO DI MONTEPAGANO.

PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 5 D.LGS 38/2021

UBICAZIONE: VIA BOREA n. 9999, FRAZ. MONTEPAGANO, ROSETO DEGLI ABRUZZI.

PROPONENTE: ASD BELVEDERE PAGANESE, CORSO UMBERTO I n. 5, ROSETO DEGLI ABRUZZI

C.F. 91057100678 - P.IVA 02094950678

PFTE_09 - CRONOPROGRAMMA

Roseto degli Abruzzi, 03 maggio 2024

Il Proponente
Il Legale Rappresentante
Sig. Di Filippo Ercole
(F.to digitalmente)

Il Progettista Arch. Paolo Taraschi (F.to digitalmente)

RIGENERAZIONE E RINNOVAMENTO DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO DI MONTEPAGANO

PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 5 D.LGS 38/2021 SOGGETTO PROPONENTE: ASD BELVEDERE PAGANESE

1. PREMESSA

Il presente elaborato, redatto ai sensi dell'art.18 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, è parte integrante del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il cronoprogramma rappresenta, mediante diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori. Per ciascuna di tali attività, il cronoprogramma indica i tempi massimi previsti per lo svolgimento.

Nello specifico, il presente documento contiene i seguenti diagrammi:

- Diagramma n. 1: durata generale dell'appalto, conteggiata in giorni naturali consecutivi;
- Diagramma n. 2: esecuzione lavori Lotto n. 1, conteggiata in giorni lavorativi;
- Diagramma n. 3: esecuzione lavori Lotto n. 2, conteggiata in giorni lavorativi.

Per la successiva fase di progettazione esecutiva sarà elaborato il cronoprogramma secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 dell'Allegato I.7 al d.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

RIGENERAZIONE E AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO DI MONTEPAGANO

PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 5 D.LGS 38/2021

PROPONENTE: ASD BELVEDERE PAGANESE, CORSO UMBERTO I n. 5, ROSETO DEGLI ABRUZZI

PFTE_09 - CRONOPROGRAMMA

- FASI ATTUATIVE DELL'APPALTO: PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI -

FASE	DURATA	a gg.	1° mese						2°	mese				3	° mese					4° mese					5° me	se				6° me	ese				7° r	nese				8° m	ese	
FA	DESCRIZIONE	durata gg.	5	10 1	5 20	25	30	35 4	10 45	50	55	60	65	70 7	5 80	85	90	95	100	105 110	115	120	125	130	135 1	40 14	5 150	155	160	165 1	170 1	75 18	0 18	35 190	0 195	200	205 2	10 2	15 220	225	230 2	235 240
2	Delibera di C.C. di approvazione della Proposta di finanza di progetto	15																																								
3	Stipula contratto tra l'Ente concedente e il soggetto proponente	15																																								
4	Redazione progetto esecutivo	30																																								
5	Verifica della progettazione esecutiva	30																																								
6	Affidamento lavori a ditte esecutrici per opere Lotto n. 1	30																																								
7	Esecuzione lavori Lotto n. 1	80																																								
8	Collaudo tecnico amministrativo/Certificato di regolare esecuzione	15																																								
											L	OTTO.) N. 2	- DAL	QUAF	RTO A	NNO	DI GE	STIO	NE																						
9	Affidamento lavori a ditte esecutrici per opere Lotto n. 2	30																																								
10	Esecuzione lavori Lotto n. 2	35																																								
	DURATA COMPLESSIVA (giorni naturali consecutivi)	280																																								

Roseto degli Abruzzi, 03 maggio 2024

RIGENERAZIONE E AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO DI MONTEPAGANO

PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 5 D.LGS 38/2021

PROPONENTE: ASD BELVEDERE PAGANESE, CORSO UMBERTO I n. 5, ROSETO DEGLI ABRUZZI

PFTE_09 - CRONOPROGRAMMA

- LAVORI LOTTO N. 1 -

	- LAVORI LOTTO N. 1 - 1º settimana 2º settimana 3º settimana 4º settimana 5º settimana 6º settimana 7º settimana 8º settimana 9º settimana 10º settimana 11º settimana 11																																										
SE	DURATA	a gg.	1° settimana		ttimana		settin	nana		3° se	ettima	na	4°	settir	mana		5° se	ettima	ına	6°	' settir	mana	a	7° se	ettima	ana	8'	settir	nana		9° se	ttimar	ıa	10	° settir	nana	a 11° settimana				12° settiman		
FAS	DESCRIZIONE	durata	lun	mer	ven	lun	mer	gio	ven	mar	mer	ven	lun	mar	gio	lun	mar	mer	ven	lun	mar	gio	ven	mar	mer	gio	lun	mar	gio	ven	mar	mer gio	ven	lun	mar mer	gio	lun	mar	gio	ven	mar	gio ven	
1	Pulitura e falciatura manuale dell'area di cantiere	2																																									
2	Allestimento cantiere, baraccamenti e recinzioni provvisionali	3																																									
3	Realizzazione campi da padel comprensivi del manto in erba sintetica , delle strutture perimetrali e impianto di illuminazione	15																																									
4	Scavo di sbancamento, rinterro con materiale idoneo e formazione del tappeto erboso per la realizzazione dell'area ludica	3																																									
5	Scavo di sbancamento, rinterro con materiale idoneo e formazione del tappeto erboso per la realizzazione dell'area ad uso picnic-barbecue	4																																									
6	Montaggio delle apparecchiature di illuminazione dell'area ludica	3																																									
7	Posa in opera di strutture per il gioco, di staccionate, panchine e tavoli	3																																									
8	Rimozione di infissi e demolizione di soglie nei locali spogliatoio e relativo trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta	2																																									
9	Realizzazione di nuove copertine nei locali spogliatoio	2																																									
10	Tinteggiature esterne dei locali spogliatoio	5																																									
11	Posa in opera di vetri isolanti su serramenti esistenti	2																																									
12	Adeguamento dell'impianto elettrico esistente e collegamento alle apparecchiature di illumunazione	5																																									
13	Recinzione area con rete metallica	3																																									
14	Potatura straordinaria di arbusti e cespugli	3																																									
15	Smobilizzo cantiere	2																																									
	DURATA COMPLESSIVA (giorni lavorativi)	57																																									

RIGENERAZIONE E AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO DI MONTEPAGANO

PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 5 D.LGS 38/2021

PROPONENTE: ASD BELVEDERE PAGANESE, CORSO UMBERTO I n. 5, ROSETO DEGLI ABRUZZI

PFTE_09 - CRONOPROGRAMMA

- LAVORI LOTTO N. 2 -

FASE	DURATA	a gg.		1° s	ettim	nana	a	2	2° se	ttim	ana		3°	° se	ttima	ana		4°	setti	man	а	5	5° se	ttima	ana
FA:	DESCRIZIONE	durata	Inn	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer	gio	ven	lun	mar	mer	olg	ven	un a	mer	gio	ven	lun	mar	mer	gio
1	Allestimento cantiere, baraccamenti e recinzioni provvisionali	2																							
2	Scerbatura manuale di siepi e cespugli	2																							
3	Preparazione del sottofondo per realizzazione campo polivalente	2																							
4	Realizzazione campo polivalente calcetto/tennic, comprensivo dei fondo, rivestimento e strato di finitura	10																							
5	Recinzione area con rete metallica	3																							
6	Montaggio delle apparecchiature di illuminazione	3																							
7	Smobilizzo cantiere	2																							
	DURATA COMPLESSIVA (giorni lavoriativi)	24																							