



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 142 del 27-05-2026

Registro generale n. 417

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI TIPO CULTURALE E CONVEGNI SULL'AREA DI VILLACLEMENTE - CUP G93D21002110001 - Progetto finanziato a valere sulle risorse nazionali ex art. 1 comma 42 e ss.L. n. 160/20219 - RIGENERAZIONE URBANA - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO SAL 2



IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

Dato atto che:

- con Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di

adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP) 2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03/04/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO);

Richiamati, per quanto di riferimento all'intervento in oggetto:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 02/05/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il DUP 2023/2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 02/05/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- l'elenco delle OO.PP. inserite nel D.U.P. 2023-2025, nella SEZIONE 1 - ARTICOLAZIONE TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 192 del 26/05/2023, la successiva n. 248 del 06/07/2023 e la terza n. 394 del 03/11/2023, di Variazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2023/2025 e dell'elenco annuale 2023 nel rispetto dell'art. 21 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 4 del DMIT n. 14/2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 23/05/2025 avente ad oggetto: *Ricognizione stato di attuazione interventi programmati finanziati con Fondi PNRR. Individuazione interventi "fuoriusciti". Attuazione D.L. n. 19/2024 con Decreto del 3 marzo 2025. Aggiornamento al 19 maggio 2025*

Vista inoltre la Deliberazione di G.C. n. 43 del 11/2/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento ai sensi dell'articolo 40, comma 9-bis, del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito dalla legge n. 56 del 2024" e le previsioni del predetto Piano, per quanto di competenza del Settore;

Considerato che:

- il Comune di Roseto degli Abruzzi ha candidato l'intervento denominato "*Realizzazione di una struttura polifunzionale da destinare ad attività di tipo culturale (teatro) e convegni sull'area di Villa Clemente*" per l'ottenimento di contributi previsti al comma 42 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale: "*Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034*";
- l'assegnazione delle risorse è avvenuta con il Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, ai soggetti attuatori - rigenerazione urbana - per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nella Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del PNRR, sono confluiti i contributi di cui all'art. 1, comma 42 e ss. L. n. 160/2019;
- l'importo del finanziamento pari ad € 4.999.000,00 assegnato a valere sulle risorse nazionali, è stato quindi interamente assorbito all'interno delle risorse PNRR, fino alla data del 03/03/2025 di emissione di un successivo decreto, di seguito meglio dettagliato, di rassegna a carico delle risorse nazionali originarie;

- L'ATTO D'OBBLIGO CONNESSO AL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO CUP G93D21002110001 è stato sottoscritto ed inviato dal comune di Roseto quale Soggetto attuatore il 21/04/2022;

Atteso che:

- per l'opera candidata a finanziamento, denominata "*Realizzazione di una struttura polifunzionale da destinare ad attività di tipo culturale (teatro) e convegni sull'area di Villa Clemente*" è stato approvato lo studio di fattibilità con delibera G.C. n. 114 del 27/05/2021;
- ad esito della conferenza di servizi preliminare indetta ai sensi dell'art. 14 c. 3 della L. 241/90 e conclusa con DD n. 18 del 13/02/2023, ed in particolare a causa dei correlati specifici approfondimenti del progetto e dei pareri acquisiti come espressi dagli Enti sovraordinati, è stato necessario revisionare l'originaria configurazione nel successivo livello progettuale, riducendo gli spazi da destinare a Teatro, strutturandoli come sala convegni; pertanto la denominazione del progetto, è stata rimodulata eliminando dalla intestazione la dicitura "teatro", pervenendo alla seguente denominazione: *Realizzazione di una Struttura Polifunzionale da destinare ad attività di tipo culturale e convegni sull'area di Villa Clemente*
- per la rimodulazione progettuale è stata richiesta apposita autorizzazione alla modifica, attraverso la trasmissione alla Direzione Centrale per la Finanza Locale (DAIT) di una richiesta motivata, sulla quale è stato acquisito positivo riscontro con nota del 16/05/2023 inviata con PEO, registrato agli atti dell'Ente il 24/05/2023 prot. 22295;
- sulla base delle risultanze della CdS preliminare è stato affidato il servizio di redazione del PFTE e con riferimento all'effettiva incidenza sui tempi di realizzazione dell'opera e per il rispetto delle tempistiche previste nell'accordo di concessione, con Delibera G.C. n. 215 del 13/06/2023 è stato valutato come opportuno il ricorso alla procedura dell'appalto integrato, richiamato nello specifico per i progetti PNRR all'art. 48 c. 5 del DL 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 266 del 26/07/2023 è stato approvato il PFTE dei lavori indicati in oggetto, ex art. 48 commi 5 e 7 del DL 77/2021 convertito in L. 108/2021, redatto dall'O.E. incaricato LBS+ con sede in Collarmele (AQ);
- in data 06/07/2023, il Comune di Roseto degli Abruzzi ha inviato domanda di contributo relativa al Fondo Opere Indifferibili 2023 (FOI) 2° semestre 2023, per la preassegnazione di un ulteriore 10 % del contributo assegnato, e detto importo aggiuntivo richiesto non è stato considerato disponibile nella redazione del PFTE approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 266 del 26/07/2023 in pendenza dell'esito dell'istanza, dandone tuttavia conto dell'avvenuta presentazione dell'istanza;
- le operazioni di gara per l'aggiudicazione della procedura aperta di appalto integrato sono state avviate con DD n. 163 del 31/07/2023 e concluse con Determinazione R. G. del Responsabile della CUC n. 470 del 24/11/2023;
- con Determina del Dirigente del Settore II del Comune di Roseto degli Abruzzi n. 6 del 12/01/2024 è stato preso atto delle risultanze della procedura di gara ed impegnate le somme in favore dell'operatore economico ATI DI BERNARDO GIUSEPPE di Di Bernardo Corino & C. S.A.S. (mandataria) con sede in via del monumento n. 15, Basciano (TE), P.IVA n. 00613820679 e IDRAULICA PAGLIARE DI GENTILE E SUPLIZI SNC (mandante) con sede in c.da Stampalone snc, Cellino Attanasio (TE), P.IVA n. 00531980670 che ha ottenuto un punteggio totale di 89,841/100 e ha offerto un ribasso del 18,18 %;
- per quanto disposto all'art. 44 del D.lgs 36/2023 l'OE ha indicato in sede di gara i progettisti di cui intendeva avvalersi e gli stessi si sono costituiti in Raggruppamento Temporaneo tra società PRO.MA. Project Management S.r.l. (mandataria) e mandanti: Ing. Roberto Buccini; Ing. Alberto Maselli; Arch. Franca Di Salvo; Ing. Daniela Mancini; Dott. geol. Giovanni Rossi; Dott. Franco Simonelli-restauratore; Arch. Massimiliano Farinacci; Arch. Pasquale Fratangelo; Ing. Alessandro Domenici;

Richiamato inoltre che:

- al fine di consentire il celere avvio delle attività, con nota prot. 2844 del 18/01/2024 del competente Settore II è stata disposta nei confronti dell'appaltatore - ATI tra le imprese DI BERNARDO GIUSEPPE di DI BERNARDO CORINO & C. ed S.A.S. e IDRAULICA PAGLIARE di Gentile &

Sulpizi snc - l'autorizzazione all'avvio delle procedure di pulizia del sito e di rimozione della vegetazione infestante che aveva compromesso in maniera significativa il rilievo dello stato dei luoghi e dello stato di consistenza di rudere dell'immobile;

- il contratto per la esecuzione dell'appalto integrato è stato stipulato il 31/01/2024 nel pieno rispetto della scadenza accordata con la nota Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - Ufficio II - Trasferimenti ordinari - Prot. Uscita N.0181004 del 28/11/2023;

Evidenziato che:

- con Nota Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - TBEL - Prot. Uscita N.0140035 del 20/10/2023 è stato comunicato a questo Ente l'ammissibilità della domanda di contributo relativa al Fondo Opere Indifferibili 2023 (FOI) 2° semestre 2023 inviata il 06/07/2023 e, a seguito di detta comunicazione di ammissibilità in pendenza della assegnazione definitiva, è stata apportata modifica al Programma Triennale OOPP e all'Elenco Annuale dei Lavori, con Delibera GC 394 del 03/11/2023 e ne è stata data comunicazione all'OE aggiudicatario dell'Appalto Integrato, con nota prot. 3239 del 22/01/2024 quale disposizione di variante impartita dal RUP per le finalità e disponibilità correlate alle somme del FOI 2023, ai fini dell'avvio della esecuzione in via d'urgenza e per la stesura della proposta progettuale di livello adeguato al conseguimento dei pareri preordinati all'approvazione del progetto esecutivo;
- la somma aggiuntiva di € 499.900,00 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è stata definitivamente assegnata con Decreto RGS n. 153 del 02/04/2024, pubblicato in GU n. 100 del 30/04/2024 Serie Generale, ad esito di positivo riscontro delle verifiche dell'effettivo avvio della procedura di affidamento entro i termini di legge;
- successivamente, con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, del 3 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2025, sono stati individuati gli interventi di rigenerazione urbana concorrenti al Target - UE e finanziati a valere sulle risorse in tutto o in parte PNRR e gli interventi esclusi dal concorso al Target - UE e finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui all'articolo 1, comma 42, legge 27 dicembre 2019, n.160, e tra questi l'intervento in oggetto incluso nell'allegato 2 al citato Decreto;
- l'aggiornamento dell'Atto di Adesione riferito all'ATTO D'OBBLIGO CONNESSO AL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PROGETTO CUP G93D21002110001 conseguente al sopracitato Decreto del capo dipartimento del DAIT del 03/03/2025, recante tra l'altro l'aggiornamento dei termini di attuazione del progetto, è stato sottoscritto il 17/06/2025;

Posto in evidenza che:

- lo stato del sito a seguito delle operazioni di pulizia ha consentito l'esecuzione di un rilievo più accurato e di effettuare diversi sopralluoghi anche unitamente al responsabile di zona della competente Soprintendenza, trattandosi di un bene sottoposto a vincolo ai sensi dell'art. 10 e 136 e 157 del D.lgs 42/2004;
- in esito a tali approfondimenti eseguiti anche in situ è stata congiuntamente valutata come necessaria la revisione della soluzione progettuale del PFTE nella prospettiva della conservazione - in ragione soprattutto dell'accertato stato dei luoghi dopo la rimozione degli apparati vegetativi - di parti murarie e di spazi resi accessibili dalle operazioni di pulizie e dei quali era prevista la demolizione, presumendone lo stato di crollo;
- sulla scorta delle risultanze dei rilievi metrici, materici e dello stato di degrado, l'OE affidatario dell'appalto integrato, in esecuzione delle prestazioni affidate, ha elaborato una proposta revisionata rispetto alle previsioni del PFTE, acquisita al prot. n. 14760 del 03/04/2024, e successivamente approfondita in alcuni aspetti secondo le richieste istruttorie condotte dal competente servizio del Settore II, con consegna del 05/06/2024 prot. 25305;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 198 del 12/06/2024 avente ad oggetto PRESA D'ATTO, IN LINEA TECNICO-AMMINISTRATIVA, DELL'AGGIORNAMENTO DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE DEL PFTE IN RELAZIONE ALL'ACCERTATO STATO DI CONSERVAZIONE alla quale si rimanda per il particolare, è stata approvata in linea tecnica la proposta progettuale aggiornata in conseguenza agli accertamenti esperiti ad esito alle operazioni di

pulizia ed alla disponibilità dei fondi assegnati definitivamente decreto RGS 153/2024, acclarante quindi un QE di importo complessivo di € 5.498.900,00 ed avviata la fase di acquisizione dei pareri preordinati alla approvazione del progetto esecutivo;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 238 del 15/07/2025 avente ad oggetto *REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI TIPO CULTURALE E CONVEGNI SULL'AREA DI VILLA CLEMENTE - CUP G93D21002110001 - Progetto finanziato a valere sulle risorse nazionali ex art. 1 comma 42 e ss.L. n. 160/20219 - RIGENERAZIONE URBANA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO redatto nell'ambito dell'APPALTO INTEGRATO* alla quale si rimanda per il particolare, è stato approvato il progetto esecutivo, ad esito quindi della completa acquisizione di tutti i pareri preordinati alla approvazione finale e della verifica e validazione del progetto ex art. 42 del D.lgs 36/2023;

Atteso che:

- con riferimento al PFTE approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 266 del 26/07/2023 acclarante somma complessiva dell'intervento pari ad € 4.999.000,00, l'ATI costituita dall'impresa Di Bernardo Giuseppe di Di Bernardo Corino & C. s.a.s., Partita IVA 00613820679 (capogruppo mandataria) e dall'impresa IDRAULICA PAGLIARE di Gentile & Sulpizi snc, ha assunto l'onere dell'esecuzione dell'appalto integrato, che include attività tecniche di PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DELLA RELAZIONE GEOLOGICA COMPRESIVA DELLE INDAGINI ed ESECUZIONE DEI LAVORI di REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI TIPO CULTURALE E CONVEGNI SULL'AREA DI VILLA CLEMENTE - CUP G93D21002110001- FINANZIATI CON LE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” con Contratto n. 5838 di rep. del 31/01/2024 registrato all'Agenzia delle Entrate – UT Giulianova in data 19/07/2024 al n. TAI24D000140000JJ per l'importo di € 2.917.508,37, oltre oneri e IVA;
- il progetto esecutivo, redatto nell'ambito della esecuzione del richiamato contratto e con la computazione delle sopraggiunte disponibilità correlate alle somme del FOI 2023, assegnate definitivamente con Decreto RGS n. 153 del 02/04/2024, approvato con la citata delibera GC 238/2025 reca la somma complessiva dell'intervento pari ad € 5.498.900,00 e la corrispondente somma per l'appalto integrato pari ad € 3.334.365,37 oltre oneri ed IVA;
- con Determina Dirigenziale n. 130 del 31/07/2025 in esecuzione di quanto deliberato, è stata autorizzata la modifica del contratto ed integrato l'impegno delle somme a favore dell'OE esecutore dell'appalto integrato come da DD n. 6 del 12/01/2024;

Atteso che:

- con Atto di liquidazione n. 181 del 05/09/2026 sono state corrisposte le spettanze per la progettazione esecutiva redatta nell'ambito dell'appalto integrato, per l'importo complessivo di € 382.492,12, comprensivo di oneri previdenziali ed IVA;
- i lavori sono stati consegnati in data 18/09/2025 come da verbale acquisito agli atti il 19/09/2025 prot. 45983;
- con Determina Dirigenziale n. 75 del 18/03/2026:
 - sono stati approvati lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 e relativa contabilità a firma del D.L., il certificato di pagamento n.1 sottoscritto dal RUP, di importo pari a € 646.223,24 oltre IVA (10%) per un totale di **€ 710.845,56** come risultante dal dovuto per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 26/02/2026;
 - è stata disposta la liquidazione della relativa fattura n. 3/4 del 13/03/2026 di importo di € 710.845,56 emessa dall'impresa appaltatrice capogruppo mandataria dell'ATI IMPRESA DI BERNARDO GIUSEPPE di DI BERNARDO CORINO & C. s.a.s., e acquisita agli atti dell'Ente con prot. 39817 del 08/08/2025;
- con nota prot. n. 27998 del 21/05/2026, la DL ha trasferito la contabilità relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 dei lavori eseguiti al 22/04/2026;

Visti:

- il contratto sottoscritto in data 31/01/2024 prot. 5115 rep. 5838 ed in particolare l'art. 6 (CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI) ed i correlati art. 2.21 del CSA (ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO) e art. 6 del DOCUMENTO DI SINTESI DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI sottoscritto in data 04/09/2025 ed acquisito al prot. 43571 che prevede l'emissione del SAL ed il pagamento della relativa rata all'avvenuta realizzazione di lavori per l'ammontare di € 300.000,00;
- lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 a firma del DL, registrato al prot. n. 27998 del 21/05/2026, relativo ai lavori eseguiti al 22/04/2026, per un importo al netto del ribasso d'asta di € 986.741,59 oltre IVA (10%) di cui 256.182,53 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- il certificato di pagamento n. 2 di importo pari a € 335.584,64 oltre IVA 10% per un totale di € 369.143,10 come risultante dal dovuto per i lavori eseguiti e contabilizzati al SAL 2 e dalla applicazione delle detrazioni di legge;

Preso atto che gli atti contabili sono stati sottoscritti senza apporre alcuna riserva;

Vista la fattura n. 3/8 del 22/05/2026 di importo di € 347.143,10 di cui IVA (10%) € 31.558,46, emessa quale ACCONTO al dovuto del SAL 2, dall'impresa appaltatrice capogruppo mandataria dell'ATI IMPRESA DI BERNARDO GIUSEPPE di DI BERNARDO CORINO & C. s.a.s., e acquisita agli atti dell'Ente con prot. 28354 del 25/05/2026 e riscontratane la regolarità;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento e al pagamento delle spettanze;

Atteso che trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene di provvedere alla liquidazione delle somme dovute;

Dato atto della regolarità fiscale della ditta appaltatrice come desunta dal DURC INAIL_ 53306848 con scadenza al 12/07/2026;

Precisato che, nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., si procederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul C/C indicato dall'aggiudicatario in sede di gara d'appalto;

Richiamati:

- il CIG dell'affidamento relativo all'appalto integrato: A00308C0BC;
- il CUP dell'intervento: G93D21002110001;

Precisato che la spesa è prevista al **CAP. 2527/1** già denominato PNRR M.5 C.2 I.2.1 CUP G93D21002110001 REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZ. TEATRO CONTRIBUTO MINISTERO DPCM 21/01/2021 CAP E 527/1 - codice 05.02-2.05.02.01.001 ed aggiornato come segue: **RIGENERAZIONE URBANA NAZ.LE-ART. 1C.42 L. 160/2019 - DELIBERA G.C. 238/2025 - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 3/3/2025 - CAP. E 527/1 - CUP G93D21002110001 - codice 05.02-2.02.01.99.999**

Dato atto che:

- il Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi della L. n.241/90 e s.m.ii., e dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 è l'ing. Claudio Di Ventura;
- il RUP è stato nominato tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni;
- il curriculum del RUP è disponibile al seguente link:
https://comune.roseto.entetrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?pubblicazione=8583&category=4&subcategory=11
- il responsabile di procedimento per la fase di esecuzione ai sensi dell'art. 15 c. 4 del D.lgs 36/2023 è l'arch. Ida Piscicella;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Atteso che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

Vista:

- la deliberazione di Giunta n. 105 del 03/04/2026 avente ad oggetto l'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 8 Misure generali e Scheda monitoraggio;
- l'allegato 9 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il processo oggetto della presente determinazione è identificato come segue:
 - P 219 "LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, secondo la Classificazione ANAC, D.5 Contratti pubblici – Esecuzione, sono classificati a rischio ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
- le misure specifiche di seguito riportate:
 - misura S1 Misure di controllo – "COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – SINO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE CHECK LIST, VERBALE DI VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGAZIONI"
- richiamati, a comprova delle prestazioni eseguite, gli atti contabili redatti e sottoscritti dal DL;
- evidenziato che:
 - in applicazione della misura S2 per il processo P218 (esecuzione del contratto – verifiche in corso di esecuzione di prestazione) l'attività di ASSEVERAZIONE SEMESTRALE DELL'ADEMPIMENTO PUNTUALE DEI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DA PARTE DEI RUP E/O ACQUISIZIONE REPORT NEL CASO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ESTERNO l'asseverazione di cui al presente atto è riferibile al termine del primo semestre e che sono comunque acquisite agli atti relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori, dal DL e dal CSE;

Dato atto che:

- la misura di ordine generale risulta applicata e rispettata come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento in parola;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs 36/2023;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1 di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;
- 2 di PRENDERE ATTO dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 dei lavori affidati all' P'ATI costituita dall'impresa Di Bernardo Giuseppe di Di Bernardo Corino & C. s.a.s., Partita IVA 00613820679 (capogruppo mandataria) e dall'impresa IDRAULICA PAGLIARE di Gentile & Sulpizi snc, per l'intervento di "REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DI TIPO CULTURALE E CONVEGNI SULL'AREA DI VILLA CLEMENTE - CUP G93D21002110001" redatto dalla D.L., ed acquisito agli atti al prot. n. 2799 del 21/05/2026, relativo ai lavori al 22/04/2026, per un importo al netto del ribasso d'asta di € 986.741,59 oltre IVA (10%) di cui 256.182,53 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3 di APPROVARE il certificato di pagamento n.2 sottoscritto dal RUP, di importo pari a € 335.584,64 oltre IVA (10%) per un totale di **€ 369.143,10** come risultante dal dovuto per i lavori eseguiti e contabilizzati al SAL 2 e dalla applicazione delle detrazioni di legge così composto:

lavori e somministrazioni al netto del ribasso	€	730.559,06
oneri sicurezza non soggetti a ribasso		256.182,53
SOMMANO	€	986.741,59
a detrarre per infortuni 0,5 lavori %	€	4.933,71
Ammontare dei certificati precedenti	€	646.223,24
SOMMANO DETRAZIONI	€	651.156,95
CREDITO dell'impresa	€	335.584,64

- 4 di PRENDERE ATTO della fattura n. 3/8 del 22/05/2026 di importo di € 347.143,10 di cui IVA (10%) € 31.558,46, emessa quale ACCONTO al dovuto del SAL 2, dall'impresa appaltatrice capogruppo mandataria dell'ATI IMPRESA DI BERNARDO GIUSEPPE di DI BERNARDO CORINO & C. s.a.s., e acquisita agli atti dell'Ente con prot. 28354 del 25/05/2026;
- 5 di DISPORRE la liquidazione, dell'importo di € 347.143,10 di cui IVA (10%) € 31.558,46, a favore dell'impresa appaltatrice capogruppo mandataria in DI BERNARDO GIUSEPPE di DI BERNARDO CORINO & C. s.a.s. con sede legale in via del monumento n. 15, Basciano (TE), P.IVA n. 00613820679 – ossia il totale fattura;
- 6 di PRECISARE che – a norma dell'articolo 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014 n.190 – la somma di € 31.558,46 sarà trattenuta e riversata all'Erario secondo le modalità di cui alla Circolare 1/E del 09 febbraio 2015 e alla risoluzione 15/E del 12 febbraio 2015;
- 7 di DARE ATTO che la spesa è prevista al **CAP. 2527/1** già denominato PNRR M.5 C.2 I.2.1 CUP G93D21002110001 REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIFUNZ. TEATRO CONTRIBUTO MINISTERO DPCM 21/01/2021 CAP E 527/1 - codice 05.02-2.05.02.01.001 ed aggiornato come segue: **RIGENERAZIONE URBANA NAZ.LE-ART. 1C.42 L. 160/2019 - DELIBERA G.C. 238/2025 -**

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 3/3/2025 - CAP. E 527/1 - CUP G93D21002110001 - codice 05.02-2.02.01.99.999;

- 8 di DARE ATTO che trattasi di risorse vincolate da imputare a seconda della destinazione delle spese;
- 9 di DARE ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della “*Check list n. 6 – liquidazione*” predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 346/2025 che si allega alla presente;
- 10 di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
- 11 di DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 12 di DARE ATTO che per il presente provvedimento, la trasparenza dei dati già prevista dall’art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell’art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell’immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.
- 13 di RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il nominativo del Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi della L. n.241/90 e s.m.ii., e dell’art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 ing. Claudio Di Ventura dirigente del Settore II e che per il responsabile di procedimento per la fase di esecuzione ai sensi dell’art. 15 c. 4 del D.Lgs 36/2023, è l’arch. Ida Piscilla;
- 14 di PRECISARE che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall’art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
- 15 di PRECISARE che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
- 16 di DARE ATTO, a termini del “Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11/02/2025, il presente atto di liquidazione della fattura è disposta all’acquisizione del DURC regolare effettuata il quinto giorno successivo alla data di accettazione;
- 17 di DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale.