



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 140 del 12-08-2025

Registro generale n. 470

Oggetto: *Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ex D.M. n. 74/2019, D.M. n. 59/2020 e D.S.G. n. 123/2020) LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI" CUP G93G24000060006 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I SAL e correlate competenze tecniche di DL e CSE*



IL DIRIGENTE

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 3 del 01/02/2023 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 411 del 04/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 31/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2025-2027 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/09/2024, di approvazione del Documento unico di programmazione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 04/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall’amministrazione;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 27/12/2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 415 del 04/12/2024, esecutiva, di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 09/01/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;

Richiamati, per quanto di riferimento all'intervento in oggetto:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 439 del 31/12/2022 di “Adozione Programma triennale delle opere pubbliche pubblici 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 26/05/2023, la successiva n. 248 del 06/07/2023 e la terza n. 394 del 03/11/2023, di Variazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2023/2025 e dell'elenco annuale 2023 nel rispetto dell'art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 4 del DMIT n. 14/2018;

Premesso che:

- la Regione Abruzzo con propria nota prot. 0341065/23 del 09/08/2023, acquisita agli del Comune di Roseto degli Abruzzi al n. 33402/2023 ad oggetto “Attuazione Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro – D.M. 74 del 28.06.2019, D.M. 59 del 22.05.2020 e s.m.i.- “Risorse sul bilancio nazionale” – Missione 5 Componente 1 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Approvazione schema di Convenzione”, comunicava l'avvenuta approvazione della DGR n. 495 del 07/08/2023 con la quale la Giunta regionale aveva approvato lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo ed i comuni sedi dei CPI regionali, a disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati all'attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro ed altresì le modalità di trasferimento delle relative risorse in favore dei Comuni;
- per quanto attiene la sede presso Roseto degli Abruzzi, l'Amministrazione comunale, a seguito di interlocuzioni e sopralluoghi con la Regione Abruzzo, ha individuato come idoneo l'edificio sito presso la Loc. Fonte dell'Olmo, censito in catasto al Foglio 47 Mappale 523 di proprietà comunale e con Delibera GC n. 36 del 01/02/2024 ha approvato uno studio di fattibilità per l'**ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE A CPI REGIONALE** acclarante una spesa complessiva stimata di € 897.526,64, di cui € 579.350,00 per lavori, necessari per l'esecuzione di importanti lavori di adeguamento strutturale, impiantistico, funzionale e finalizzati alla candidatura dell'intervento;
- la Regione Abruzzo, con nota del 29/05/2024 prot. n. 1220344/24, acquisita agli atti di questo Ente in pari data al prot. n. 24174, comunicava che con Determinazione dirigenziale n. DPG017/25 del 28/05/2024, veniva approvata la Scheda Progetto dell'intervento oggetto del PFTE approvato - in quanto coerente con le finalità del “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Abruzzo 2019-2021” approvato con DGR n. 795 del 07/12/2020 così come modificato e aggiornato - e che detta approvazione era preordinata alla sottoscrizione della Convenzione per l'utilizzo del finanziamento;
- il progetto **“ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI”** è stato inserito nel PPI 2024-2026 - annualità 2024 - intervento n. 2024-3 - CUI 17615067020243L;
- la Convenzione tra l'Ente e la Regione Abruzzo, per sottoscrizione dei dirigenti dei relativi servizi competenti, è stata firmata in data 18/06/2024 (RA - prot. arrivo 27627/2024);
- con Deliberazione di G.C. n. 42 del 11/02/2025 esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo denominato **“Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ex D.M. n. 74/2019, D.M. n. 59/2020 e D.S.G. n. 123/2020) - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI”** - CUP G93G24000060006 redatto dall'O.E. incaricato, dell'importo complessivo di € 897.526,64, di cui € 578.381,46 per lavori, comprensivi di € 2.600,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in esecuzione del deliberato di procedere all'affidamento dei lavori, con Decisione a contrarre n. 26 del 20/02/2025 del Dirigente del Settore II Servizi Tecnici, la S.A. stabiliva, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, tutti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e procedeva all'indizione di apposita procedura negoziata senza bando a esperire sulla piattaforma ASMECOMM Tuttogare previa consultazione di almeno 5 operatori e con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo;

Rilevato che:

- la procedura di appalto dei lavori è stata conclusa il 27/03/2025 con atto a firma del Dirigente del settore II n. 45 di presa d'atto delle risultanze della procedura di appalto e di conversione della prenotazione in impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario MY HOUSE LEGNO SRL con sede legale C.da piane Vomano snc, Roseto Degli Abruzzi (TE) P.Iva: 01930540677, che ha offerto un ribasso del 7,4% sull'importo posto a base d'asta di € 575.780,73, oltre ad € 2.600,73 oneri sicurezza pervenendo all'importo di affidamento di € 535.773,69 comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA;
- i lavori sono stati consegnati prima della sottoscrizione del contratto, per quanto disposto all'art. 17 c. 8-9 del D.lgs 36/2023, in data 14/04/2025 come da verbale acquisito agli atti il 15/04/2025 prot. 16676;
- il contratto di appalto a rogito del Segretario Generale dell'Ente è stato stipulato in data 14/05/2025 Rep. n. 5852 e registrato al prot. 21344
- con Determinazione dirigenziale n. 126 del 24/07/2025 è stata approvata la prima perizia di variante dei lavori in oggetto, nella quale sono previste nuove voci e diversi quantitativi di voci di costo già esistenti, oltre alla eliminazione delle voci corrispondenti a lavorazioni non eseguibili in ragione del diverso stato di fatto delle strutture rilevato e ad esito delle rimozioni complete degli strati superficiali, nella quale evidenzia una modesta variazione dell'importo dei lavori, che assomma ad € 535.766,70 comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA;

Fatto presente che:

- con Atto di liquidazione del Dirigente del Settore II n. 104 rg 313 del 21/05/2025 è stato liquidato all'impresa esecutrice l'importo complessivo lordo di € **130.728,78** di cui IVA € 23.574,04 corrispondente all'anticipo previsto all'art. 125 del D.lgs 36/2023 e all'art. 14 del Contratto d'appalto, pari al 20% dell'importo dei lavori;

Atteso che:

- l'art. 6 – Erogazioni - della Convenzione sottoscritta tra l'Ente e la Regione Abruzzo, prevede quanto segue:
 - *Il contributo viene erogato sulla base dell'importo ammesso a finanziamento secondo le modalità riportate di seguito:*
 - *acconto del 30% dell'importo ammesso a finanziamento alla sottoscrizione della presente Convenzione. Il Comune si impegna a trasmettere il progetto preliminare agli Uffici competenti del Dipartimento Lavoro-Sociale entro 30 giorni dalla determinazione di liquidazione dell'acconto.*
 - *quota intermedia pari al 40% dell'importo della spesa della proposta, sulla base delle richieste di pagamento a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute dal Comune, attestanti lo stato di avanzamento finanziario della proposta e l'avanzamento degli indicatori progettuali associati a milestone/target di riferimento per la proposta;*
 - *Quota a saldo pari al 30% dell'importo della spesa della proposta, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione degli interventi e il relativo collaudo.;*
- per quanto disposto al punto a. dell'art. 1 stante l'importo ammesso a finanziamento pari ad € **897.526,64** è stato erogato a favore dell'Ente l'anticipo di € **269.258,00**;
- l'importo delle somme già liquidate per prestazioni tecniche e anticipo lavori assomma ad € 174.409,11 e pertanto restano nella disponibilità di cassa € **94.848,89**;
- con nota prot. n. 38515 del 31/07/2025, la DL ha trasferito la contabilità relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 dei lavori eseguiti al 28/07/2025, e sono state parimenti acquisite le fatture pro-forma relative alla prestazioni tecniche eseguite in relazione ai lavori contabilizzati nel SAL n. 1;
- l'ammontare complessivo delle somme da corrispondere relative ai lavori ed alle prestazioni tecniche eseguite al 28/07/2025 ammonta ad € **176.568,11** e non si registra una disponibilità di cassa per liquidare l'intero importo, ed è pertanto stato necessario ricorrere all'anticipazione di cassa;
- al fine di rispettare il cronoprogramma di finanziamento e consentire agli Uffici di procedere al pagamento della somma interamente spettante, con delibera GC n. 266 del 07/08/2025, è stata autorizzata l'anticipazione di cassa, ai sensi dell'art. 195 e 222 del TUEL n. 267/2000, per la somma di € **81.719,22**, derivante dal seguente riparto:

Intervento		Creditore	Importo Anticipazione	Cap.
A EDIFIC IO COMU NALE	Competenze professionali per DL - SAL 1	Arch. Vladimiro Quaranta	€ 12.844,06	2751
	Competenze professionali per CSE - SAL 1	Arch. Lucio Di Marzio	€ 6.786,84	2751

	<i>Certificato di pagamento n. 1</i>	<i>My House Legno srl</i>	€ 128.637,06	2751
	<i>Certificato di pagamento n. 1</i>	<i>IVA sui lavori (22%)</i>	€ 28.300,15	2751
	IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE		€ 176.568,11	
	IMPORTO GLA' IN CASSA		€ 94.848,89	
	TOTALE DA AUTORIZZARE IN ANTICIPAZIONE		€ 81.719,22	

Visti:

- il contratto rep. 5852 del 14/05/2025 ed in particolare l'art. 5 par. 2 p. b) che prevede l'emissione del SAL 1 all'avvenuta realizzazione dei lavori al 30% dell'importo complessivo;
- lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a firma del DL, registrato al prot. n. 38515 del 31/07/2025, relativo ai lavori eseguiti al 28/07/2025, per un importo di € 161.807,62 oltre IVA (22%) di cui € 847,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso corrispondente circa al 30,2% dell'ammontare complessivo dei lavori appaltati (€ 535.773,69);
- il certificato di pagamento n. 1 di importo pari a € 128.637,06 € oltre IVA (22%) per un totale di € **156.937,21** come risultante dal dovuto per i lavori eseguiti e contabilizzati al SAL 1 e dalla applicazione delle detrazioni degli importi già corrisposti in anticipazione, nonché delle detrazioni di legge;

Preso atto che gli atti contabili sono stati sottoscritti senza apporre alcuna riserva;

Visti inoltre:

- il disciplinare di incarico professionale per le prestazioni di CSP e CSE sottoscritto in data 18/12/2024 ed acquisito agli atti il 19/12/2025 al prot. 57118 ed in particolare gli artt. 8 e 9 ;
- il disciplinare di incarico professionale per le prestazioni di progettazione e DL, sottoscritto in data 18/12/2024 ed acquisito agli atti il 19/12/2025 al prot. 57082 ed in particolare gli artt. 8 e 9 ;

Viste:

- la fattura n. 54 del 08/08/2025 di importo di € **156.937,21** di cui IVA (22%) € 28.300,15, emessa dall'impresa appaltatrice MY HOUSE LEGNO SRL e acquisita agli atti dell'Ente con prot. 39817 del 08/08/2025 e riscontratane la regolarità;
- la fattura 8/001 del 01/08/2025 registrata al prot. n. 39898 del 08/08/2025, emessa dall'arch. Lucio Di Marzio, relativa allo svolgimento del servizio di CSE per il SAL n. 1, di importo pari a € **6.786,84** di cui € 5.349,02 per onorario, € 213,96 per contributo previdenziale (4%), ed € 1.223,86 per IVA e riscontratane la regolarità;
- la fattura 05/001 del 01/08/2025 registrata al prot. n. 39867 del 08/08/2025, emessa dall'arch. Vladimiro Quaranta, relativa allo svolgimento del servizio di DL per il SAL n. 1, di importo pari a € **12.844,06** di cui € 9.733,65 per onorario, € 389,35 per contributo previdenziale inps (4%), € 404,92 per contributo previdenziale Inarcassa, € 2.316,14 per IVA e riscontratane la regolarità;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento e al pagamento delle spettanze;

Atteso che trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene di provvedere alla liquidazione delle somme dovute;

Dato atto:

- della regolarità fiscale della ditta appaltatrice come desunta dal DURC INAIL_ 48998223 con scadenza al 07/09/2025;
- del Certificato di Regolarità Contributiva INARCASSA STAP : 1456367.08-08-2025 acquisito al prot. 39952 del 11-08-2025 per l'arch. Lucio Di Marzio;
- del Certificato di Regolarità Contributiva INARCASSA STAP : 1456357.08-08-2025 acquisito al prot. 39961 del 11-08-2025 e dal DURC INPS prot. 46165461 con scadenza al 03/10/2025 per l'arch. Vladimiro Quaranta;

Precisato che, nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., si procederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul C/C indicato dall'aggiudicatario da ultimo con nota prot. 15529/2025 in aggiornamento delle dichiarazioni rese in sede di RdO;

Richiamati:

- il CIG dell'appalto lavori: B5C425694B;
- il CIG dell'affidamento servizi tecnici progettazione e DL: B3F1D7A3F1;
- il CIG dell'affidamento servizi tecnici CSP e CSE: B3F2174C03;

Precisato che la spesa è prevista al CAP. 2751 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO REGIONALE M5 C1 FINANZIATO DA C.R. DPG017/25 - 2024 CAP E 531 - codice 15.01-2.02.01.09.999;

Dato atto che:

- per la presente procedura, nel rispetto dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, il Responsabile del Progetto è il geom. Giancarlo Lavalle
- il RUP è stato nominato tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'[allegato I.2](#) e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, accertati dal Dirigente

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Atteso che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

Vista:

- la deliberazione di Giunta n. 80 del 20/03/2025 avente ad oggetto l'Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 9 Misure generali e Scheda monitoraggio;
- l'allegato 10 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il presente processo viene identificato come segue: P 219 "LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, secondo la Classificazione ANAC, D.5 Contratti pubblici – Esecuzione, sono classificati a rischio ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - *Attestazione di assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
- le misure specifiche di seguito riportate:
 - misura S4 Misure di Regolamentazione – "PREDISPOSIZIONE DI CHECK LIST " *predisposizione prevista entro maggio 2025;*
 - misura S1 Misure di controllo – "COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – SINO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE CHESK LIST , *VERBALE DI VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGAZIONI*"
- evidenziato che, in applicazione della misura S2 per il processo P218 (esecuzione del contratto – verifiche in corso di esecuzione di prestazione) l'attività di ASSEVERAZIONE SEMESTRALE DELL'ADEMPIMENTO PUNTUALE DEI CONTROLLI NELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DA PARTE DEI RUP E/O ACQUISIZIONE REPORT NEL CASO DI DIRETTORE

DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ESTERNO l'asseverazione di cui al presente atto è riferibile al termine del secondo semestre e che sono comunque acquisite agli atti relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori, dal DL e dal CSE;

- evidenziato che, per quanto attiene ai servizi tecnici, dato l'importo complessivo dei servizi inferiore ad € 500.000,00, non si applica la misura S2 per il processo P218 (esecuzione del contratto – verifiche in corso di esecuzione di prestazione);

Dato atto che:

- la misura di ordine generale risulta applicata e rispettata come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento in parola;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs 36/2023;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- 1 di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;
- 2 di PRENDERE ATTO dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 dei lavori affidati all'Impresa MY HOUSE LEGNO SRL con sede legale C.da piane Vomano snc, Roseto Degli Abruzzi (TE) P.Iva: 01930540677, per l'intervento di ***“Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ex D.M. n. 74/2019, D.M. n. 59/2020 e D.S.G. n. 123/2020) - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI”*** - CUP G93G24000060006, redatto dalla D.L. arch. Vladimiro Quaranta, ed acquisito agli atti al prot. n. 38515 del 31/07/2025, relativo ai lavori eseguiti al 28/07/2025, per un importo di € 161.807,62 oltre IVA (22%) di cui € 847,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso corrispondente circa al 30,2% dell'ammontare complessivo dei lavori appaltati (€ 535.773,69);
- 3 di APPROVARE il certificato di pagamento n.1 sottoscritto dal RUP, di importo pari a € 128.637,06 € oltre IVA (22%) per un totale di € **156.937,21** come risultante dal dovuto per i lavori eseguiti e contabilizzati al SAL 1 e dalla applicazione delle detrazioni degli importi già corrisposti in anticipazione, nonché delle detrazioni di legge così composto:

lavori e somministrazioni al netto del ribasso	€	161.807,62
<i>di cui € 847,89 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso</i>		

SOMMANO	€	161.807,62
a detrarre per infortuni 0,5 lavori %	€	809,04
Recupero anticipazione 20%		32.361,52
SOMMANO DETRAZIONI	€	33.170,56
CREDITO dell'impresa (totale SAL)	€	128.637,06

- 4 di PRENDERE ATTO della fattura n. 54 del 08/08/2025 di importo di € **156.937,21** di cui IVA (22%) € 28.300,15, emessa dall'impresa appaltatrice MY HOUSE LEGNO SRL e acquisita agli atti dell'Ente con prot. 39817 del 08/08/2025;
- 5 di DISPORRE la liquidazione, dell'importo di € **156.937,21** di cui IVA (22%) € 28.300,15, a favore dell'impresa appaltatrice MY HOUSE LEGNO SRL con sede legale C.da piane Vomano snc, Roseto Degli Abruzzi (TE) P.Iva: 01930540677 – **ossia il totale fattura**;
- 6 di PRECISARE che – a norma dell'articolo 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014 n.190 – la somma di € **28.300,15**, sarà trattenuta e riversata all'Erario secondo le modalità di cui alla Circolare 1/E del 09 febbraio 2015 e alla risoluzione 15/E del 12 febbraio 2015;
- 7 di PRENDERE ATTO della fattura n. 05/001 del 01/08/2025 registrata al prot. n. 39867 del 08/08/2025, relativa allo svolgimento del servizio di DL per il SAL n. 1, di importo pari a € **12.844,06** di cui € 9.733,65 per onorario, € 389,35 per contributo previdenziale inps (4%), € 404,92 per contributo previdenziale Inarcassa, € 2.316,14 per IVA emessa dal professionista incaricato arch. Vladimiro Quaranta con sede in ROSETO DEGLI ABRUZZI, VIA PISA n. 15, p. IVA: 01047390677 **e di disporre la liquidazione per € 12.844,06 – ossia il totale fattura**;
- 8 di PRENDERE ATTO della fattura 8/001 del 01/08/2025 registrata al prot. n. 39898 del 08/08/2025, relativa allo svolgimento del servizio di CSE per il SAL n. 1, di importo pari a € **6.786,84** di cui € 5.349,02 per onorario, € 213,96 per contributo previdenziale (4%), ed € 1.223,86 per IVA emessa dal professionista incaricato arch. Lucio Di Marzio con sede in ROSETO DEGLI ABRUZZI, Vicolo S. Filomena n. 6 - p. IVA: 01545350678 **e di disporre la liquidazione per € 6.786,84 – ossia il totale fattura**;
- 9 di DARE ATTO che la spesa è prevista al CAP. 2751 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO REGIONALE M5 C1 FINANZIATO DA C.R. DPG017/25 - 2024 CAP E 531 - codice 15.01-2.02.01.09.999;
- 10 di DARE ATTO che trattasi di risorse vincolate da imputare a seconda della destinazione delle spese;
- 11 di DARE ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della “*Check list n. 6 – liquidazione*” predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 188 del 31/05/2024 che si allega alla presente;
- 12 di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
- 13 di DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 14 di DARE ATTO che per il presente provvedimento, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.
- 15 di RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il nominativo del Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi della L. n.241/90 e s.m.ii., e dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 geom. Giancarlo Lavalle e che per il presente intervento, nel rispetto dell'art.15 c. 4 del D.Lgs 36/2023, i responsabili di fase nonché il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 36/2023 sono nominati come da tabella allegata alla Determinazione n. 45/2025 come da ultimo modificata con Determinazione n. 104/2025;

- 16 di PRECISARE che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
- 17 di PRECISARE che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
- 18 di DARE ATTO, a termini del "Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11/02/2025, il presente atto di liquidazione della fattura è disposta il quarto giorno successivo alla data di accettazione;
- 19 di DARE ATTO che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale.