



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 177 del 08-07-2026

Registro generale n. 529

Oggetto: *LAVORI DI " ADEGUAMENTO IDRAULICO FOSSO PAGLIARE IN LOC. S. LUCIA E POTENZIAMENTO RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE DELLA ROTATORIA - CUP: G93E19000080001- APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 lavori a tutto il 24/06/2026 e LIQUIDAZIONE FATTURA*

IL DIRIGENTE SETTORE II

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

PREMESSO che:

- con Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP)2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 143 del 16.6.2021, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo- esecutivo avente ad oggetto “Adeguamento idraulico fosso Pagliare in loc. S. Lucia e potenziamento sistema di raccolta acque meteoriche della rotatoria”, redatto dall’Ing. Andrea Zenatello di Colleferro ROMA, giusta determinazione di incarico n. 125 del 12.6.2020, per l’importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 727.000,00 per lavori a base d’asta, comprensivi di € 12.000,00 per oneri di sicurezza, ed € 273.000,00 per somme a disposizione, per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
- il progetto è finanziato con i fondi di cui alla legge 27.12.2017, n. 205 art. 1, comma 853 con impegno sul cap. 2525/2;
- con Determinazione Dirigenziale Settore II n. 162 del 22.6.2021 è stato stabilito di contrarre l’esecuzione dei lavori di “Adeguamento idraulico fosso Pagliare in loc. S. Lucia e potenziamento del sistema di raccolta acque meteoriche della rotatoria”, ai sensi dell’art. 32, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 art. 192, comma 1, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- in data 19.7.2021 si procedeva all’espletamento della gara sulla piattaforma messa a disposizione da ASMEL e veniva individuata quale aggiudicataria provvisoria la ditta G.M. COSTRUZIONI SRL con sede in ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) Via S. Petronilla P.IVA 00696940675 con il ribasso offerto del 15,95% sull’importo a base di gara, oltre oneri di sicurezza ed oltre IVA;
- con Determinazione Dirigenziale Settore II n. 220 del 6.8.2021 è stato stabilito di aggiudicare i lavori predetti alla Ditta G.M. COSTRUZIONI SRL con sede in ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) P.IVA 000696940675, per l’importo di € 600.957,50 a seguito del ribasso offerto del 15,95%, oltre € 12.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale complessivo di € 612.957,50, oltre IVA al 10%, approvando contestualmente il quadro economico post-gara rimodulato dal RUP, così distinto:

Importo lavori		
A) Lavori soggetti a ribasso	€ 600.957,50	
a1) Oneri sicurezza	12.000,00	
TOTALE		€ 612.957,50
B) Somme a disposizione		
Oneri per spostamento sottoservizi	€ 24.500,00	
IVA 10% su lavori	€ 61.295,75	
Spese generali comprensive degli oneri art. 113 D. Lgs. n. 50/16 2% di A)	€ 21.810,00	
Progettazione, D.LL.	€ 87.194,00	
Oneri previdenziali	€ 3.487,76	
IVA 22%	€ 19.949,99	
Imprevisti e/o arrotondamenti	€ 259,54	
Collaudo strutturale	€ 8.656,06	
Contributo previdenziale 4%	€ 346,24	
IVA 22%	€ 1.980,51	
Oneri per espropri	€ 44.80,00	
Relazione geologica IVA e cassa compresi	€ 9.115,90	
Economie d’asta		€ 103.646,75
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 387.043,50
IMPORTO TOTALE PROGETTO in c. t.		€ 1.000.000,00

- con Atto di liquidazione n° 8 del 11/01/2022 si liquidava il 50% degli incentivi per le funzioni tecniche del progetto in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale Settore II n. 359 del 20.12.2021 è stato stabilito di concedere alla Ditta G.M. COSTRUZIONI SRL con sede in ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) P.IVA 000696940675 per i lavori di “Adeguamento idraulico fosso Pagliare in loc. S. Lucia e potenziamento del sistema di raccolta acque meteoriche della rotatoria”, l’anticipazione contrattuale del 30% sull’importo di contratto, liquidando l’importo pari ad € 175.129,06, IVA compresa, quale acconto sulla fattura n. 17 del 13.12.2021, emessa per l’anticipazione contrattuale, CIG: 8802900EDF
- con atto di liquidazione n° 138 del 03/08/2022 si liquidava alla ditta G.M. Costruzioni srl per i lavori i oggetto, il saldo dell’anticipazione contrattuale del 30% sull’importo di contratto, pari ad €. 27.146,92 IVA compresa;
- che con Determinazione Dirigenziale n° 14 del 31/01/2022, si affidava l’incarico per la redazione del collaudo statico delle opere in c.a. all’arch. Giuseppe Marini con studio in Roseto degli Abruzzi per l’importo di €. 8.600,00 oltre contributo cassa ed IVA;
- con verbale di consegna in data 09/03/2023 i lavori sono stati regolarmente consegnati;
- che con verbale in data 21/03/2023 i lavori sono stati sospesi;
- che con verbale in data 26/11/2024 i lavori sono stati parzialmente ripresi;
- che con verbale in data 19/12/2024 i lavori sono stati sospesi;
- che con istanza pervenuta in data 23/05/2025 ed acquisita al protocollo n. 22946 il Direttore dei Lavori Ing. Andrea Zenatello ha inoltrato ulteriore perizia di variante dei lavori in oggetto, costituita dai seguenti elaborati:
 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
 - RELAZIONE GEOLOGICA
 - 2.1 – PLANIMETRIA INTERVENTI DI PROGETTO
 - 2.2 – PROFILI DI PROGETTO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
 - 2.3 – INDAGINE GEORADAR PER LA MAPPATURA DEI SOTTOSERVIZI
 - 2.4 – PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
 - 2.5 – ELENCO DITTE
 - 3.1 – COMPUTO METRICO
 - 3.2 - ELENCO PREZZI
 - 3.3 – QUADRO ECONOMICO
 - 3.4 – QUADRO COMPARATIVO
 - 3.5 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI.
 - 3.6 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
 - 3.7 – COMPARAZIONE QUADRO ECONOMICO
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 10/03/2026, esecutiva, con cui è stato stabilito di APPROVARE la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di ” Adeguamento idraulico Fosso Pagliare in Loc. S. Lucia e potenziamento raccolta acque meteoriche rotatoria” redatta dal direttore dei lavori Ing. Andra Zenatello composta dagli elaborati richiamati in premessa che eleva l’importo netto contrattuale da euro 612.957,50, compreso € 12.000,00 per oneri di sicurezza, ad euro 692.701,90, di cui € 12.000,00 per oneri di sicurezza, redatta dalla D.L. ed acquisita agli atti in data 23/05/2025 ed acquisita al protocollo n. 22946 come da quadro economico sotto riportato:

IMPORTO LAVORI		
A) Importo lavori soggetti a ribasso		€ 715.000,00
B) Importo lavori Suppletivi		€ 94.877,33
C) TOTALE LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO		€ 809.877,33
C) A DETRARRE RIBASSO PRATICATO	15,95%	€ 129.175,43
D) LAVORI AL NETTO DEL		€ 680.701,90
E) Spese per la sicurezza		€ 12.000,00
E) LAVORI DI CONTRATTO D + E		€ 692.701,90
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese generali comprensive degli oneri art 113 D.lgs 50/206 2% di A		€ 21.810,00
Oneri per spotamento sottos,i + spese per autorizzazioni (ANAS, Enel, Gas...)		€ 24.500,00
Relazione geologica oincomprendivo I.V.A. e Cassa		€ 9.115,90
Progettazione, direzione lavori, C.S.P. e C.S.E.		€ 87.194,00
	Contributo previdenziale	€ 3.487,76
	I.v.a.	€ 19.949,99
Collaudo strutturale		€ 8.656,06
	Contributo previdenziale	€ 346,24
	I.v.a.	€ 1.980,51
Corrispettivo elaborazione variante in c.o.		€ 12.758,08
	Contributo previdenziale	€ 510,32
	I.v.a.	€ 2.919,05
Oneri per espropri		€ 44.800,00
IVA 10 % sui lavori al netto del ribasso praticato		€ 69.270,19
Economie d'asta		
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		€ 307.298,10
IMPORTO - TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€ 1.000.000,00

- Con Determina Dirigenziale n° 69 del 16/03/2026 si integravano le somme già impegnate con la determinazione n° 359 del 20/12/2021, in ragione dell'approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000 le somme come sotto riportate a favore dell'Aggiudicatario economico G.M. COSTRUZIONI SRL con sede in ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) P.IVA 000696940675

cap. 2525/2ad oggetto "MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FOSSE PAGLIARE C.DA SANTA LUCIA CONTR. MINISTERO CAP E 525/2 - codice 09.04-2.02.01.99.999		
	Esercizio Finanziario 2026	87.718,84
A	Importo aggiuntivo affidamento lavori	79.744,40
B	IVA 22%	7.974,44
C	SOMMANO A+B	87.718,84

- Con verbale in data 30/03/2026 la D.L. disponeva la ripresa dei lavori;

VISTO:

- Stato di avanzamento dei lavori n° 1 a firma del D.L., registrato al prot. 34758 del 01/07/2026, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 24/06/2026, per un importo complessivo di €. 202.370,99 oltre IVA al 22% di cui 3.505,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Il certificato di pagamento n° 1 sottoscritto dal RUP di un importo pari ad €. 140.647,84 oltre Iva al 22% per un totale di €. 154.712,63 come risultante dal dovuto per i lavori eseguiti e contabilizzati al SAL 1 e dalla applicazione delle detrazioni degli importi già corrisposti in anticipazione, nonché delle detrazioni di legge.

PRESO ATTO che gli atti contabili sono stati sottoscritti senza apporre alcuna riserva;

VISTA la fattura n. 11 del 06/07/2026 di importo di € 154.712,62 di cui IVA (10%) € 14.064,78, emessa dall'impresa appaltatrice G.M. Costruzioni srl. e acquisita agli atti dell'Ente con prot. 35552 del 07/07/2026 e riscontrata la regolarità;

ATTESO che trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte, per cui si ritiene di provvedere alla liquidazione delle somme dovute;

RITENUTO pertanto procedere al pagamento delle spettanze;

DATO ATTO della regolarità fiscale della ditta appaltatrice come desunta dal DURC INPS_ 50748952 con scadenza al 12/09/2026;

PRECISATO che, nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., si procederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul C/C indicato dall'aggiudicatario;

RICHIAMATI:

- il CIG dell'Appalto Integrato relativo al Lotto 3 è il seguente: 8802900EDF;
- il CUP è il seguente: G93E19000080001;

PRECISATO che la spesa è prevista al CAP. 2525/2 MITIGAZIPONE RISCHIO IDRAULICO FOSSO PAGLIARE CONTRADA S. LUCIA – CONTRIBUTO MINISTERO CAP. E 525/2 - codice 09.04-2.02.01.99.999;

DATO ATTO che il responsabile del Procedimento è il geom. Giancarlo Lavallo;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del DLgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Atteso che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

VISTA:

- la deliberazione di Giunta n. 105 del 03/04/2026 avente ad oggetto l'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
 - l'allegato 8 Misure generali e Scheda monitoraggio;
 - l'allegato 9 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove i processi oggetto della presente determinazione sono identificati come segue:
- P 219 "LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, secondo la Classificazione ANAC, D.5 Contratti pubblici – Esecuzione, sono classificati a rischio ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;
 - le misure specifiche di seguito riportate:
- misura S1 Misure di controllo – "COMPILAZIONE CHECK LIST PER OGNI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE – SINO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE CHECK LIST , VERBALE DI VERIFICA ADEMPIMENTI OBBLIGAZIONI"
- richiamati, a comprova delle prestazioni eseguite, gli atti contabili redatti e sottoscritti dal DL;

DATO ATTO che:

- la misura di ordine generale risulta applicata e rispettata come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- la misura S1 Misure di Controllo risulta rispettata con particolare riguardo alla redazione degli atti contabili ed alla documentazione fotografica in atti della conclusione dei lavori;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento in parola;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. di **DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/90;
2. di **DARE ATTO** che:
 - è stato rimesso lo Stato di avanzamento dei lavori n° 1 a firma del D.L., registrato al prot. 34758 del 01/07/2026, relativo ai lavori eseguiti a tutto il 24/06/2026, per un importo complessivo di €. 202.370,99 oltre IVA al 22% di cui 3.505,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di **PRENDERE ATTO** della fattura n. 11 del 06/07/2026 di importo di € 154.712,62 di cui IVA (10%) € 14.064,78, emessa dall'impresa appaltatrice G.M. Costruzioni srl. e acquisita agli atti dell'Ente con prot. 35552 del 07/07/2026;
4. di **DISPORRE** la liquidazione, dell'importo complessivo di € 154.712,62 di cui IVA (10%) € 14.064,78 a favore dell'impresa appaltatrice G.M. COSTRUZIONI SRL con sede in ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) P.IVA 000696940675 – ossia il totale fattura;
5. di **PRECISARE** che – a norma dell'articolo 1, comma 629, della Legge 23 dicembre 2014 n.190 – la somma di € 14.064,78 sarà trattenuta e riversata all'Erario secondo le modalità di cui alla Circolare 1/E del 09 febbraio 2015 e alla risoluzione 15/E del 12 febbraio 2015;
6. di **DARE ATTO** che la spesa è prevista al CAP. 2525/2 MITIGAZIPONE RISCHIO IDRAULICO FOSSO PAGLIARE CONTRADA S. LUCIA – CONTRIBUTO MINISTERO CAP. E 525/2 - codice 09.04-2.02.01.99.999; come da impegno con Determinazione del Dirigente del Settore II 359 del 20/12/2021;
7. di **DARE ATTO** che trattasi di risorse vincolate da imputare a seconda della destinazione delle spese;
8. di **DARE ATTO** che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della "Check list – liquidazione della spesa" predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 346/2025 che si allega alla presente;
9. di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
10. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
11. di **DARE ATTO** che per il presente provvedimento, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012

e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.

12. **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 il RUP dell'intervento è il geom. Giancarlo Lavallo;
13. **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
14. **DI PRECISARE** che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
15. **di DARE ATTO**, a termini del "Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11/02/2025, il presente atto di liquidazione della fattura è disposta il giorno della data di accettazione;
16. **di DARE ATTO** che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Dirigente del Settore II Ing. Claudio Di Ventura

IL DIRIGENTE II SETTORE

Ing. Claudio Di Ventura