
 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI AGGIORNAMENTO STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI AL 21/06/2023																
CUP identificativo Settore competente	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE D'INTERVENTO: Riferimento Piattaforma	ESTREMI CONVENZIONE	ESTREMI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	STATO DI ATTUAZIONE	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	Stato Monitoraggio REGIS	Aspetti contabili. Anticipazione richiesta	FOI -2023 - Plus 10%	Importo plus 10% Art.1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022	Importo complessivo	Stato quadro Economico con importo finanziato	
1	G95E22000070006 Settore II	Realizzazione e mensa edificio scolastico S.Petronilla	M4. Istruzione e ricerca	C1. Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università	1.2. Piano di estensione del tempo pieno e delle mense	Ministero dell'istruzione e del Merito https://pnrr.istruzione.it	Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto in data 04/10/2022 Prot.39517 con il quale è contemplato Atto d'obbligo giusto riscontro Mim del 17 03 22	Avviso pubblico prot. 48038 del 02/12/2021. Assegnazione tramite Decreto direttoriale MIM n. 111 del 29/12/2022	385.000,00	consegna indagini geologiche in data 01-06-23 - consegna relazione geologica in data 31-05-23 - invio VIARCH in data 09-06-23 - CONSEGNA PROGETTO DEFINITIVO in data 20-06-23;	Aggiudicazione dei lavori	31/08/2023 per Determina di Aggiudicazione	ANAGRAFICA PRE VALIDATA	Richiesta erogazione anticipo 10%	Modulo di verifica da sottoscrivere per assegnazione definitiva in attesa di definizione	38.500,00	423.500,00	385.000,00
										Avvio dei lavori	30/11/2023							
										Conclusione dei lavori	31/12/2025							
										Collaudo dei lavori	30/06/2026							
2	G95E22000000006 Settore II	Demolizione e ricostruzione asilo nido M. Ventre	M4. Istruzione e ricerca	C1. Potenziamento dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università	1.1. Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Ministero dell'istruzione e del Merito https://pnrr.istruzione.it	Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto in data 22/11/2022. Prot.46577. con il quale è contemplato Atto d'obbligo giusto riscontro Mim del 17 03 22	Avviso pubblico prot. 48047 del 02/12/2021. Assegnazione tramite Decreto direttoriale MIM n. 110 del 29/12/2022	1.964.679,55	Determina adesione AQ INVITALIA n. 33 del 27-02-2023 - consegna indagini geologiche in data 27-04-23 - consegna relazione geologica in data 27-04-2023 - acquisito parere VIARCH in data 08-05-2023 - acquisito parere VVFF in data 08-05-2023 - Proposta di Delibera GC approvazione PROGETTO DEFINITIVO n. 220 del 24-05-2023 - Revisione del Progetto definitivo consegnata in data 19-06-2023 - SOTTOSCRITTO ADDENDUM PER VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA (Prot. n. 23349 del 31/05/2023)	Aggiudicazione dei lavori	*30/06/2023 per Determina di Aggiudicazione (Proroga) *30 giugno 2023 Milestone UE per gli enti locali che hanno aderito all'accordo con Invitalia	ANAGRAFICA PRE VALIDATA	Sottoscritto modulo di verifica per assegnazione definitiva - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA VALIDATA SU REGIS	196.467,96	2.161.147,51	1.964.679,55	
										Avvio dei lavori	30/11/2023							
										Conclusione dei lavori	31/12/2025							
										Collaudo dei lavori	30/06/2026							
3	G99J22000590006 Settore II	Nuova Costruzione mediante sostituzione edilizia della scuola media F. Romani	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C3. Efficienza energetica e riqualificazione e energetica degli edifici	1.1. Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici	Ministero dell'istruzione e del Merito https://pnrr.istruzione.it	Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto in data 11/10/2022. Prot.40412. con il quale è contemplato Atto d'obbligo giusto riscontro Mim del 17 03 22	Avviso pubblico prot. 48048 del 02/12/2021. Assegnazione tramite Decreto del direttore Generale n. 14 del 05/05/2022	9.986.352,17	- ACQUISITO PROGETTO F.T.E. APPALTATO DA MIUR. COMPETENZA COMUNE SU LIVELLI SUCCESSIVI - Determina adesione AQ INVITALIA n. 33 del 27-02-2023 - Approvazione PFE e proposta di modifiche con Delibera GC n. 176 del 15-05-23 - invio richiesta modifiche MIUR IN DATA 29-05-2023 - Determina a contrarre per affidamento SIA progettazione, DL e sicurezza n. 126 del 19-06-2023.	Progettazione esecutiva	10/07/2023 provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con verbale di verifica e validazione, previa acquisizione dei pareri previsti	ANAGRAFICA PRE VALIDATA	Richiesta erogazione anticipo 20%	Sottoscritto modulo di verifica per assegnazione definitiva	998.635,22	10.984.987,39	9.986.352,17
										Aggiudicazione dei lavori	20/09/2023							
										Avvio dei lavori	31/03/2024							

CUP identificativo Settore competente	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE D'INTERVENTO: Riferimento Piattaforma	ESTREMI CONVENZIONE	ESTREMI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	STATO DI ATTUAZIONE	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	Stato Monitoraggio REGIS	Aspetti contabili. Anticipazione richiesta	F01 -2023 - Plus 10%	Importo plus 10% Art.1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022	Importo complessivo	Stato quadro Economico con importo finanziato	
										Conclusione dei lavori	31/03/2026							
										Collaudo dei lavori	30/06/2026							
4	G93D2100210001 Settore II	Realizzazione di una struttura polifunzionale e da destinare ad attività di tipo culturale su area Villa Clemente	M5. Inclusione e coesione	C2. Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	2.1. Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale	Ministero dell'Interno	Atto d'obbligo sottoscritto il 21/04/2022 finanzalocale.interno.gov.it/apps/TBEL/php/login/verif	4.999.000,00	D.P.C.M. del 21/01/2021. Assegnazione con Decreto Interministeriale del 04/04/2022	CDS su progetto preliminare con acquisizione pareri FFSS e SABAP conclusa con Determina n. 18 del 13-02-23 - APPROVAZIONE DIP PER AGGIORNAMENTO PROPOSTA PROGETTUALE con Delibera GC n. 109 del 30-03-2023 - AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE ALLA RIMODULAZIONE PROGETTUALE prot. 22295 del 24-04-23 - APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DIP 15 CON Delibera GC n. 215 del 13/06/2023	Obblighi del soggetto attuatore come da art. 3 sottoscrizione Atto d'obbligo	ANAGRAFICA PRE VALIDATA	Acconto 10% pervenuto	Predisposizione domanda di accesso al Fondo in procedura ordinaria su Regis	499.900,00	5.498.900,00	4.999.000,00	
										Stipulare contratto di Affidamento Lavori entro il 30/07/2023								
										Pagamento 30% dei SAL	30/09/2024							
										Conclusione dei lavori	31/03/2026							
5	G98H22000460001 Settore II	Ripristino argine sud fiume Tordino	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.1.b. Fascicolo Siged 4.38.12/134	Dipartimento della Protezione Civile	Scheda attestazione nesso di casualità eventi meteo-marini 2029 e assunzione d'impegno ai requisiti del PNRR in data 10/05/2022. http://88.44.106.142/emergenza/ . Accordo di concessione di finanziamento sottoscritto il 29/03/2023	350.000,00	Nota del Dipartimento della Protezione civile nazionale 16/12/2021 prot. SCD/0054659. Assegnazione con nota prot. n. 17533 del 05/05/2022 della Regione Abruzzo	PROGETTAZIONE IN CORSO. APPROVATO Q.T.E. PRELIMINARE (Det. n. 68 del 17/04/2023) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA NELL'AMBITO FLUVIALE A RIDOSSO DELL'ARGINE SUD DEL FIUME TORDINO (Det. n. 116 del 08/06/2023)	Publicazione dei bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento	Da cronoprogramma. Termine pubblicazione bando: 31/05/2023	PROGETTO VALIDATO	Richiesta erogazione anticipo 10%	Avvenuta conferma pre-assegnazione	35.000,00	385.000,00	350.000,00
										Stipula contratto di appalto	30/09/2023							
										Avvio dei lavori	15/10/2023							
										Chiusura procedimento	31/12/2025							
6	G94H19000060001 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico nella fraz. Di Piane Tordino	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 23/02/2021. I riferimenti normativi trasmessi dal MINT con mail del 17/03/2023 non sottendono alla necessità di sottoscrivere apposito atto d'obbligo	999.500,00	Media opera L. n. 145/2018, per l'anno 2021. Assegnazione con Decreto Interministeriale del 23/02/2021.	IN CORSO VERIFICA DEI REQUISITI PER AGG.NE EFFICACE	Termine previsto	gg. 240 dalla data di consegna dei lavori (art. 28 capitolato speciale)	PROGETTO PRE-VALIDATO CON ESITO OK	acconto 20% pervenuto	Modulo di verifica da sottoscrivere per assegnazione definitiva	99.950,00	1.099.450,00	999.500,00
7	G94H19000070001 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico nella località di Coste Lanciano	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 23/02/2021. I riferimenti normativi trasmessi dal MINT con mail del 17/03/2023 non sottendono alla necessità di sottoscrivere apposito atto d'obbligo	999.500,00	Media opera L. n. 145/2018, per l'anno 2021. Assegnazione con Decreto Interministeriale del 23/02/2021.	LAVORI CONSEGNATI IN DATA 23/03/2023 CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO IN DATA 27/04/2023	Termine previsto	Fine lavori entro il 18/11/2023	PROGETTO PRE-VALIDATO CON ESITO OK	acconto 20% pervenuto	Avvenuta conferma pre-assegnazione	99.950,00	1.099.450,00	999.500,00

CUP identificativo Settore competente	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE D'INTERVENTO: Riferimento Piattaforma	ESTREMI CONVENZIONE	ESTREMI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	STATO DI ATTUAZIONE	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	Stato Monitoraggio REGIS	Aspetti contabili. Anticipazione richiesta	FOI -2023 - Plus 10%	Importo plus 10% Art.1, comma n.197 del 29 dicembre 2022	Importo complessivo	Stato quadro Economico con importo finanziato	
8	G94H19000080001 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico in Roseto Capoluogo (Via Patini Via Accolle)	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 23/02/2021. I riferimenti normativi trasmessi dal MINT con mail del 17/03/2023 non sottendono alla necessità di sottoscrivere apposito atto d'obbligo	999.500,00	LAVORI CONSEGNATI IN DATA 23/03/2023 CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO IN DATA 28/04/2023	Termine previsto	Fine lavori entro il 18/11/2023	PROGETTO PRE-VALIDATO CON ESITO OK	Avvenuta conferma pre-assegnazione		99.950,00	1.099.450,00	999.500,00	
9	G94H19000090001 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico nella fraz. Di San Giovanni	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 23/02/2021. I riferimenti normativi trasmessi dal MINT con mail del 17/03/2023 non sottendono alla necessità di sottoscrivere apposito atto d'obbligo	999.500,00		Termine previsto	gg. 240 dalla data di consegna dei lavori (art. 28 capitolato speciale)	PROGETTO PRE-VALIDATO CON ESITO OK	acconto 20% pervenuto	Avvenuta conferma pre-assegnazione		99.950,00	1.099.450,00	999.500,00
10	G94H19000100001 Settore II	Mitigazione del rischio idraulico in Roseto Capoluogo (zona sud) Via Roma	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 23/02/2021. I riferimenti normativi trasmessi dal MINT con mail del 17/03/2023 non sottendono alla necessità di sottoscrivere apposito atto d'obbligo	999.500,00	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIMODULAZIONE PROGETTUALE. LAVORI AVVIATI IL 16/02/2023 IN VIA D'URGENZA. CONTRATTO D'APPALTO SOTTOSCRITTO IN DATA 30/03/2023. AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO DEL SUBAPPALTO. Det. n. 76 del 28/04/2023 - Det. n. 84 del 09/05/2023 - Det. n. 112 del 05/06/2023 - Assistenza tecnica diretta sul cantiere per la verifica degli impatti sugli apparati radicali degli alberi al cui piede vengono eseguiti i lavori, di scavo per la costruzione della nuova pavimentazione, comprensiva delle indagini per assicurare la verifica della stabilità residua di eventuali soggetti arborei compromessi (Det. n. 45 del 20/03/2023)	Termine previsto	Fine lavori entro il 27/10/2023	PRESENTATO RENDICONTO PER LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L. E COMPETENZE TECNICHE	acconto 20% pervenuto	Avvenuta conferma pre-assegnazione		99.950,00	1.099.450,00	999.500,00
11	G92F22000310006 Settore II	Realizzazione di un centro di raccolta rifiuti, di un centro per il riuso, N. 2 isole ecologiche interrato e N. 3 isole ecologiche automatizzate	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C1.1 Economia circolare e agricoltura sostenibile	1.1A. Miglioramento e meccanizzazione e della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Termini e condizioni da definire.	817.498,22	PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO. <u>TRASMESSO CUP AL MINISTERO</u>	Atti disposti: Det. N. 35 del 14/02/2022. DGC n. 49 del 15/03/2022	Cronoprogramma da definire	CUP in attesa di attivazione REGIS						
12	G92F22000320006 Settore II	Installazione di una Compostiera di Comunità e realizzazione di un centro di trasferta	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica	C1.1 Economia circolare e agricoltura sostenibile	1.1B. Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	Termini e condizioni da definire.	1.977.454,05	PROPOSTA PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	Atti disposti: Det. N. 35 del 14/02/2022. DGC n. 49 del 15/03/2022	Cronoprogramma da definire	CUP in attesa di attivazione REGIS						
13	Nuovo inserimento rispettando l'elenco	G99J22001450001 Settore II	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento edifici scolastici in via Veronese e S. Lucia	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (Piccole opere art.1 comma 29 e seguenti L. 160/2019) Annualità 2022	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 14/01/2020. I riferimenti normativi trasmessi dal MINT con mail del 17/03/2023 non sottendono alla necessità di sottoscrivere apposito atto d'obbligo	Piccola opera L. n. 160, commi 29, 30, del 27/12/2019. Assegnazione con Decreto del 30/01/2020.	130.000,00	LAVORI IN CORSO	Lavori aggiudicati con Det. N. 197 del 23/11/2022. Attenzione unico progetto distinto in due micro interventi.	30/06/2023 data prevista per consegna lavori.	CUP in attesa di attivazione REGIS				
										Termine previsto	31/12/2023							

CUP identificativo Settore competente	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE D'INTERVENTO: Riferimento Piattaforma	ESTREMI CONVENZIONE	ESTREMI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	STATO DI ATTUAZIONE	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	Stato Monitoraggio REGIS	Aspetti contabili. Anticipazione richiesta	FOI -2023 - Plus 10%	Importo plus 10% Art.1, comma n.197 del 29 dicembre 2022	Importo complessivo	Stato quadro Economico con importo finanziato	
13a Nuovo inserimento rispetto1 ^elenco	G94D23001280006 Settore II	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico della scuola Primaria di Montepagano e della scuola dell'Infanzia di via Puglie	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (Piccole opere art.1 comma 29 e seguenti L. 160/2019) Annualità 2023	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 14/01/2020. I riferimenti normativi trasmessi dal MINT con mail del 17/03/2023 non sottendono alla necessità di sottoscrivere apposito atto d'obbligo	Piccola opera L. n. 160, commi 29-30, del 27/12/2019. Assegnazione con Decreto del 30/01/2020.	130.000,00	INTERVENTO PROGRAMMATO CON ATTO DI INDIRIZZO (DGC n. 197 del 30/05/2023)	Atti da predisporre per affidamento progettazione	Atti da predisporre	CUP IN FASE DI ATTIVAZIONE					
		ps: interpello per eventuale cumulo finanziamento anno 2023 2024, Vedasi faq								Termine previsto	31/12/2023							
13ab Nuovo inserimento rispetto1 ^elenco	G94D23001310006 Settore II	Lavori di efficientamento energetico ed adeguamento impiantistico Istituti comprensivi Reseto 1 in via G. D'Annunzio	M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (Piccole opere art.1 comma 29 e seguenti L. 160/2019) Annualità 2024	C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica	2.2. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica nei Comuni	Ministero dell'Interno	Termini e condizioni stabiliti nel Decreto Interministeriale del 14/01/2020. I riferimenti normativi trasmessi dal MINT con mail del 17/03/2023 non sottendono alla necessità di sottoscrivere apposito atto d'obbligo	Piccola opera L. n. 160, commi 29-30, del 27/12/2019. Assegnazione con Decreto del 30/01/2020.	130.000,00	INTERVENTO PROGRAMMATO CON ATTO DI INDIRIZZO (DGC n. 197 del 30/05/2023)	Atti da predisporre per affidamento progettazione	Atti da predisporre	CUP IN FASE DI ATTIVAZIONE					
										Termine previsto	31/12/2024							
TOTALE OPERE COMPETENZA SETTORE II								25.867.483,99										

14	G91J22000240006 Settore III	Abilitazione al Cloud per le PA locali	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.2. Abilitazione al Cloud per le PA locali	Dipartimento per la trasformazione digitale		252.118,00		Aggiudicazione dei lavori	03/06/2023						
										Termine previsto	gg. 540 dalla data di aggiudicazione						
15	G91J22000230006 Settore III	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4. Servizi e cittadinanza digitale	Dipartimento per la trasformazione digitale		280.932,00		Aggiudicazione dei lavori	16/06/2023						
										Termine previsto	gg. 360 dalla data di aggiudicazione						
16	G91J22000210001 Settore III	Adozione App lo	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1. Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	1.4.3. Adozione App lo	Dipartimento per la trasformazione digitale		16.016,00		Aggiudicazione dei lavori	02/02/2023						
										Termine previsto	gg. 240 dalla data di aggiudicazione						

CUP Identificativo Settore competente	SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	MISSIONE	COMPONENTE	MISURA	AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE D'INTERVENTO: Riferimento Piattaforma	ESTREMI CONVENZIONE	ESTREMI FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIATO DAL PNRR (euro)	STATO DI ATTUAZIONE	STEP CRONOPROGRAMMA (descrizione sintetica della fase procedurale)	TERMINE MASSIMO PREVISTO	Stato Monitoraggio REGIS	Aspetti contabili. Anticipazione richiesta	FOI -2023 - Plus 10%	Importo plus 10% Art.1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022	Importo complessivo	Stato quadro Economico con importo finanziato
17	G91J220002 20001 Settore III	Adozione piattaforma PagoPA	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1. Digitalizzazione e sicurezza nella PA	1.4.3. Adozione piattaforma PagoPA	Dipartimento per la trasformazione digitale		10.926,00		Aggiudicazione dei lavori	20/03/2023						
										Termine previsto	gg. 240 dalla data di aggiudicazione						
18	G91C220010 80006 Settore III	Piattaforma notifiche digitali	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1. Digitalizzazione e sicurezza nella PA	1.4.5. Piattaforma notifiche digitali	Dipartimento per la trasformazione digitale		59.966,00		Aggiudicazione dei lavori	03/04/2023						
										Termine previsto	gg. 180 dalla data di aggiudicazione						
19	G91J220004 90006 Settore III	Piattaforma digitale nazionale dati	M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1. Digitalizzazione e sicurezza nella PA	1.3. Dati e interoperabilità	Dipartimento per la trasformazione digitale		30.515,00		Aggiudicazione dei lavori	02/05/2023						
										Termine previsto	gg. 270 dalla data di aggiudicazione						
TOTALE OPERE COMPETENZA SETTORE III								650.473,00									

26.517.956,99



DI
VENTURA
CLAUDIO
26.06.2023
13:08:29
GMT+00:00