



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 9 del 24-01-2023

Registro generale n. 44

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO SULLA CIRCONVALLAZIONE DELLA FRAZIONE DI MONTEPAGANO E VIA LIBECCIO DI COLOGNA PAESE - 3° S.A.L. - PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE.-

IL DIRIGENTE SETTORE II

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 12 del 16.2.2022 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 in data 18.08.2000;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 24/01/2022 con la quale è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2022-2023 -2024;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24.1.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 31 del 11.2.2022 con la quale è stato approvato il PEG 2022;

RICHIAMATI:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

Premesso:

- che con deliberazione n. 144 del 16.6.2021, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale ha

approvato il progetto definitivo- esecutivo avente ad oggetto “Messa in sicurezza dissesto idrogeologico sulla circonvallazione della frazione di Montepagano e Via Libeccio di Cologna Paese”, redatto dall’Ing. Roberto Buccini di Isernia, giusta determinazione di incarico n. 120 del 12.6.2020, per l’importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 650.000,00 per lavori a base d’asta, comprensivi di € 12.000,00 per oneri di sicurezza, ed € 350.000,00 per somme a disposizione, per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

- che il progetto è finanziato con i fondi di cui alla legge 27.12.2017, n. 205 art. 1, comma 853 con impegno al cap. 2525/3;

ATTESO:

- che con determinazione dirigenziale n. 172 del 28.6.2021 è stato stabilito di contrarre l’esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza dissesto idrogeologico sulla circonvallazione della frazione di Montepagano e Via Libeccio di Cologna Paese”, ai sensi dell’art. 32, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 art. 192, comma 1, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- che in data 22.7.2021 si procedeva all’espletamento della gara sulla piattaforma messa a disposizione da ASMEL e veniva individuata quale aggiudicataria provvisoria la ditta Petrini Franco con sede in Sant’Omero (TE) Via Costa Pelata n. 13 P.IVA 01537820670 con il ribasso offerto del 7,21% sull’importo a base di gara, oltre oneri di sicurezza ed oltre IVA;

Visto che il CIG è il seguente: 8811927832;

Atteso che il CUP dell’intervento è il seguente: G93H19000700001;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 222 in data 6.8.2021 con cui è stato stabilito di aggiudicare alla Ditta PETRINI FRANCO con sede in S. Omero (TE) i lavori di “Messa in sicurezza dissesto idrogeologico sulla circonvallazione della frazione di Montepagano e Via Libeccio di Cologna Paese”, per l’importo di € 592.000,20 a seguito del ribasso offerto del 7,21%, oltre € 12.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale complessivo di € 604.000,20, oltre IVA al 10%. approvando contestualmente il quadro economico rimodulato dal rup post-gara, così distinto:

A) Importo lavori		
A1 A) Lavori NETTI	€ 592.000,20	
A2 a1) Oneri sicurezza	€ 12.000,00	
TOTOTALE		€ 604.000,20
B) B) Somme a disposizione		
B1 Oneri per spostamento pali e/o sottoservizi	€ 1.800,00	
B2 IVA 10% su lavori	€ 60.400,02	
B3 Spese generali comprensive degli oneri art. 113 D. Lgs. n. 50/16 2% di A)	€ 19.500,00	
ProProgettazione, D.LL.	€ 91.183,63	
4% oneri previdenziali	€ 3.647,35	
IV IVA 22%	€ 20.862,81	
ImImprevisti e/o arrotondamenti	€ 147,34	
CoCollaudo strutturale	€ 8.658,16	
CoContributo previdenziale 4%	€ 346,33	
IVIVA 22%	€ 1.980,99	

OnOneri per espropri	€ 37.800,00	
ReRelazione geologica	€ 7.558,62	
Recontributo previdenziale	€ 302,34	
ReIVA 22% Relazione geologica	€ 1.729,41	
ReRilievi ed indagini geognostiche	€ 17.619,18	
ReIVA indagini 10%	€ 1.761,92	
ReSupporto al rup	€ 7.016,02	
ReContributo previdenziale	€ 280,64	
ReIVA 22% supporto al rup	€ 1.605,27	
TOEconomie d'asta	€	€ 111.799,78
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 395.999,80
IMIMPORTO TOTALE PROGETTO in c. t.		€ 1.000.000,00

-che in data 3.11.2021 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto rep. n. 5821 per l'importo di € 604.000,20, comprensivo degli oneri di sicurezza ed oltre IVA, registrato a Giulianova il 19.11.2021 al n. 174 serie 1;

- che con determinazione dirigenziale n. 1 in data 4.1.2022 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa all'intervento affidato alla ditta IMPRESA Petrini Franco con sede in Via Costa Pelata n. 13 S. Omero (TE) P.IVA 01537820670 per i lavori di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico sulla circonvallazione della frazione di Montepagano e Via Libeccio di Cologna Paese" redatta dalla D.LL. in data Dicembre 2021, registrata agli atti dell'Ente al n. 47749 di prot. del 13.12.2021, così distinta:

A) Importo lavori		
A1) Lavori	€ 592.000,20	
A2) Oneri sicurezza	€ 12.000,00	
TOTALE		€ 604.000,20
B) Somme a disposizione		
B2) Progettazione definitiva, esecutiva, D.LL. e coord. sicurezza	€ 91.183,63	
B3) 4% oneri previdenziali	€ 3.647,35	
B4) IVA 22% su spese tecniche	€ 20.862,81	
B5) IVA 10% su lavori	€ 60.400,02	
B6) Oneri per spostamento pali e/o sottoservizi	€ 1.800,00	
B7) Spese generali comprensive degli oneri art. 113 D. Lgs. n. 50/2016	€ 19.500,00	
B8) Imprevisti e/o arrotondamenti	€ 147,34	
B9) Collaudo strutturale	€ 8.658,16	
B10) Contributo previdenziale 4%	€ 346,33	
B11) IVA 22%	€ 1.980,99	
B12) Oneri per espropri	€ 37.800,00	

B13) Relazione geologica	€ 7.558,62	
B14) Contributo previdenziale	€ 302,34	
B15) IVA 22% relaz. geologica	€ 1.729,41	
B16) Rilievi ed indagini geognostiche	€ 17.619,18	
B17) IVA indagini 10%	€ 1.761,92	
B18) Supporto al rup	€ 7.016,02	
B19) Contributo previdenziale	€ 280,64	
B20) IVA 22% supporto al rup	€ 1.605,27	
B21) Spese tecniche per perizia di variante	€ 7.700,48	
B22) Contributo previdenziale 4%	€ 308,02	
B23) IVA 22%	€ 1.761,87	
B21) Economie d'asta (Iva compresa)	€ 102.029,41	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 395.999,80
IMPORTO TOTALE PROGETTO in c. t.		€ 1.000.000,00

CIO' PREMESSO:

VISTO il terzo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7.12.2022, redatto dalla D.LL. in pari data ed acquisito agli atti dell'Ente al n. 49418 di prot. del 12.12.2022;

VISTA la contabilità dei lavori redatta dalla D.LL., dell'importo complessivo di € 552.324,17, al netto del ribasso del 7,21%, comprensivi di oneri di sicurezza;

VISTO il certificato di pagamento emesso dal rup in data 13.12.2022 dell'importo complessivo di € 87.774,95, oltre IVA;

PRESO ATTO che gli atti contabili sono stati sottoscritti senza riserva;

RILEVATO che con deliberazione Giuntale n. 239 del 28.07.2022 è stato approvato il Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione triennio 2022 – 2024, la cui sezione 2 denominata “Valore pubblico, performance e anticorruzione” nella sottosezione 2.3 contiene il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza e che in base a detta pianificazione:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, identificati con codice di processo P 219 “LIQUIDAZIONE CONTRATTO DOPO VERIFICA ESECUZIONE con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, secondo la Classificazione ANAC, D.5 Contratti pubblici – Esecuzione, sono classificati nell'allegato B a rischio BASSO;
- sono state rispettate le direttive interne del RPC con riferimento al presente provvedimento;
- è stata verificata nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con D.G.C. n. 352 del 18.12.2020,

DATO ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list “liquidazione” approvata con D.G.C. n. 365 del 16/11/2022;

DATO ATTO che ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, Ing. Claudio Di Ventura;
- nelle more di individuazione del nuovo RDP - DPO, il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è il DPO Uscente Dott. Dott. Andrea Piermarini, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento in parola;

Vista la fattura n. 104/E emessa dalla ditta appaltatrice in data 12.12.2022 dell'importo di € 96.552,45, IVA compresa;

Visto il DURC regolare prot.INAIL 35190728 del 24.10.2022 avente scadenza validità 21.2.2023, verificato in data odierna;

Atteso che il CIG è il seguente: 8811927832

Visto il D.Lgs. N. 267 del 18.08.00;

Visto il D.Lgs. N. 50 del 18.04.16;

Visto il DPR n. 207/2010, nella parte ancora in vigore;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2. di PRENDERE ATTO del terzo stato di avanzamento dei lavori affidati alla Ditta PETRINI FRANCO con sede in SANT'OMERO (TE) P.IVA 01537820670 per i lavori di "Messa in sicurezza dissesto idrogeologico sulla circonvallazione della frazione di Montepagano e Via Libeccio di Cologna Paese", redatto dalla D.LL. in data 07.12.2022, registrato agli atti al n. 49418 del 12.12.2022, così distinto:

A) per lavori e somministrazioni al netto del ribasso pari al 7,21% comprensivi di oneri di sicurezza	€	552.324,17
A detrarre per infortuni	€	2.761,62
Per recupero anticipazione	€	165.697,25
Ammontare dei certificati precedenti	€	296.090,35
Resta il credito dell'impresa	€	87.774,95

3. di APPROVARE il certificato di pagamento n. 3 emesso dal rup in data 13.12.2022, dell'importo complessivo di € 87.774,95, oltre IVA;

4. di LIQUIDARE alla ditta appaltatrice suindicata la somma complessiva in acconto, pari ad € 68.396,22 IVA compresa, sulla base delle somme disponibili, così come erogate dal competente Ministero, in conto della fattura n. 104/E del 12.12.2022, dell'importo complessivo di € 96.552,45, IVA compresa;

5. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

5. di DARE ATTO che il presente provvedimento è sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6. di DARE ATTO che l'intervento è finanziato con i fondi di cui alla legge 27.12.2017, n. 205 art. 1, comma 853 con impegno al cap. 2525/3, cod. bil. 09.04-2.02.01.99.999;
7. di DARE ATTO che la fattura di cui sopra è soggetta al sistema dello split payment;
8. di DISPORRE il pagamento dell'IVA al 22% secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione, relativamente alle somme liquidate in favore della ditta sopra menzionata;
9. di ACCREDITARE la somma complessiva di cui sopra sul conto corrente bancario dedicato, come indicato nel Modello di Tracciabilità dei flussi finanziari trasmesso dall'operatore, in atti;
10. di TRAMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimento consequenziali;
11. Dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il Funzionario Geom. Giancarlo Lavallo del Settore II.

IL DIRIGENTE SETTORE II
DOTT. ING. CLAUDIO DI VENTURA