

## RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE

ELENCO ANNALE AL 31 GENNAIO 2023 (RIF. ANNO 2022)

Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6
PROGETTO	DATA INIZIO	CONCLUSIONE ESECUZIONE	IMPORTO CONTRATTO	IMPORTO COMPLESSIVO LIQUIDATO	IMPORTO COMPLESSIVO DELLO SCOSTAMENTO OVE SI SIA VERIFICATO (SCOSTAMENTO + O -)
Manutenzione straordinaria strade territorio comunale	11.5.2021	10.10.2021	€ 411.144,64, oltre IVA	€ 518.446,03, oltre IVA	maggiore importo di€ 107.301,39 oltre IVA a seguito di approvazione perizia n. 2
Interventi urgenti riparazione danneggiamenti mareggiate di Novembre 2019 - Riparazione scogliere frangiflutti e varchi Cologna Spiaggia	01.03.2022	4.4.2022	€ 358.919,48, oltre IVA	€ 320.055,59, oltre IVA	minore importo € 38.863,89 oltre IVA
Costruzione loculi presso il Cimitero di Montepagano Blocco F -	16.1.2017	9.12.2021	€ 198.233,16, oltre IVA	€ 50.471,09, oltre IVA	minore importo € 147.762,07 oltre IVA - trattasi di opera autofinanziata con ricavo vendita loculi. L'opera non è stata completata a causa della mancata vendita dei loculi
Riqualificazione campo sportivo S. Lucia	12.7.2018	21.2.2021	€ 329.943,02, oltre IVA	€ 393.643,07, oltre IVA	maggiore importo € 63.700,05, oltre IVA
Interventi urgenti per la messa in sicurezza di arenili interessati da gravi fenomeni erosivi	4.7.2022	13.7.2022	€ 142.165,00, oltre IVA	€ 142.165,00, oltre IVA	
