



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO

Piazza della Repubblica, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
P.IVA 00176150670 - Tel: 085 894531 – Fax: 085 89453670
pec: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it

SETTORE II – SERVIZI TECNICI

OGGETTO: Progetto esecutivo interventi di difesa della costa – elaborato nell’ambito dell’appalto integrato - **nn. 3** interventi a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2021–2027.

VERBALE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA, CONVOCATA IN SEGUITO A CDS PRELIMINARE, con svolgimento in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 14, comma 3, nei termini e con le modalità di cui agli artt. 14-bis c.7 e 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241-

PREMESSE

Visti e richiamati:

- il Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”;
- il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione” (di seguito “Decreto-legge Sud”), che definisce le regole per la programmazione e l’utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), la realizzazione degli interventi a valere sulla disponibilità del Fondo per il periodo 2021-2027 e la gestione degli interventi cofinanziati dall’Unione Europea, dalla programmazione complementare e dallo stesso Fondo Sviluppo e Coesione;
- il D.Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, che definisce le modalità per la destinazione e l’utilizzazione delle risorse aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che all’art. 1 definisce le modalità di cofinanziamento nazionale dei Programmi finanziati dai fondi SIE 2021-2027 (commi da 51 a 54), dispone una prima dotazione di risorse FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro (comma 177), e pone il vincolo di destinazione territoriale delle risorse FSC secondo la chiave di riparto nella misura dell’80 per cento alle aree del Mezzogiorno ed il 20 per cento alle aree del Centro-Nord (comma 178);
- l’articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede la possibilità di utilizzare le risorse del FSC al fine di ridurre, nella misura massima di 15 punti, la percentuale del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus 2021-2027;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 8894 del 29/11/2022, con la quale è stato approvato il Programma FSE Plus della Regione Abruzzo;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 9380 del 08/12/2022, con la quale è stato approvato il Programma FESR della Regione Abruzzo;
- il Regolamento (UE) 2023/435 che consente agli Stati membri di destinare per le finalità indicate nel Capitolo del PNRR dedicato al Piano RepowerEU fino al 7,5 per cento delle risorse FESR e del FSE Plus 2021-2027 assegnate all’Italia (per l’Italia corrispondente ad un importo fino a 3.000 milioni di euro), e la c.d. Iniziativa “SAFE”, che consente l’utilizzo dei fondi europei 2014-2020, inclusi quelli destinati all’Iniziativa REACT-EU, fino al 10 per cento della dotazione iniziale di ciascun fondo per fronteggiare la crisi energetica attraverso contributi alle PMI e alle famiglie vulnerabili e attraverso dei regimi di riduzione dell’orario lavorativo e regimi equivalenti;
- l’art. 26 del Regolamento (UE) 2021/1060, che consente alle Amministrazioni titolari di programmi della politica di coesione europea 2021-2027 di trasferire fino al 5 per cento della dotazione nazionale iniziale

dei fondi FESR e FSE Plus (per l'Italia corrispondente ad un importo di 2.700 milioni di euro) a qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, incluso il PNRR;

- la delibera CIPESS n. 16 del 03/08/2023, che attua le previsioni di cui alla delibera del CIPESS n. 79/2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7;
- la Delibera del CIPESS n. 15 del 23/04/2024 recante "Regione Abruzzo - Assegnazione risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni";
- l'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo sottoscritto in data 7 febbraio 2024;
- la delibera di Giunta Regionale n. 447 del 24/07/2024 avente ad oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CIPESS N. 15/2024 IN GAZZETTA UFFICIALE N. 165 DEL 16.07.2024, APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COESIONE E PRIME INDICAZIONI OPERATIVE, nella quale, tra l'altro, si richiamano i contenuti dell'Accordo che comprende un elenco di interventi finanziati in anticipazione con la delibera Cipess n. 79 del 2021, come rideterminata dalle delibere CIPESS n. 16 del 2023 e n. 18 del 2023, per i quali si applicano le disposizioni recate dalle medesime delibere (obbligo di conseguimento delle OGV entro il termine del 31 dicembre 2024 pena revoca del finanziamento);
- la delibera di Giunta Regionale n. 448 del 24/07/2024 avente ad oggetto: ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE REGIONE-BENEFICIARI, con la quale sono definite le modalità operative per la sottoscrizione degli Accordi con i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'Accordo per la Coesione;

Preso Atto che:

- come stabilito nell'art.1 del DL 124/23 e riportato nell'art. 3 della Cipess 15/24 "*a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione*" (art. 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020);
- il mancato conseguimento dei target di spesa annuali definiti nel cronoprogramma finanziario dell'Accordo, determina, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, l'applicazione del sistema sanzionatorio di definanziamento automatico delle risorse FSC;

Dato Atto che:

- la Regione Abruzzo con la citata DGR 448/2024 ha approvato lo schema di Concessione dei Fondi FSC 2021-2027, dando contestualmente atto delle attività già svolte, trasmettendolo a questo Ente con nota registrata agli atti prot. 34267 del 30/07/2024, unitamente al cronoprogramma ed alla denominazione degli interventi finanziati a favore dei diversi beneficiari e tra questi n. 3 **interventi di difesa della costa** nel Comune di Roseto degli Abruzzi, come di seguito:
 - **LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE A SUD DEL TORRENTE BORSACCHIO: RIPARAZIONE E RIPRISTINO BARRIERE CUP G98H24000040006**
 - **TRASFORMAZIONE MIRATA SCOGLIERE LOCALITÀ COLOGNA SPIAGGIA CUP G92B24000690006**
 - **RIPRISTINO BARRIERE SOMMERSE, RIPRISTINO RADENTE PER MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE VIARIE PEDONALI E CICLOPEDONALI – CUP G98H24000050006**
- l'Accordo di Concessione, uno per ciascun intervento, tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Roseto degli Abruzzi è stato sottoscritto in data 03/09/2024;
- per garantire il rispetto del cronoprogramma di finanziamento, l'Ente ha tempestivamente avviato le procedure per la definizione degli interventi approvando, con Delibera GC n. 268 del 19/08/2024, il QUADRO ESIGENZIALE, DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (articolo 41 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e articoli 1-3 dell'Allegato I.7) per i 3 interventi di difesa della costa finanziati con i fondi FSC, nella quale è altresì previsto il ricorso all'appalto integrato previa acquisizione di Progetto di Fattibilità Tecnico-economica di cui alla sezione II dell'Allegato I.7 al Codice ed in particolari all'art. 21, da porre a base di gara;

- i Progetti di fattibilità Tecnico-Economica sono stati approvati con i seguenti atti:
 - ***Delibera GC 444 DEL 17-12-2024 ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027 - DGR 448/2024 - "LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE A SUD DEL TORRENTE BORSACCHIO: RIPARAZIONE E RIPRISTINO BARRIERE" - CUP G98H24000040006 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA***
 - ***Delibera GC 439 DEL 13-12-2024 ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027 - DGR 448/2024 - TRASFORMAZIONE MIRATA SCOGLIERE LOCALITÀ COLOGNA SPIAGGIA - CUP G92B24000690006 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA***
 - ***Delibera GC 438 DEL 13-12-2024 ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027 - DGR 448/2024 - RIPRISTINO BARRIERE SOMMERSE, RIPRISTINO RADENTE PER MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE VIARIE PEDONALI E CICLOPEDONALI - CUP G98H24000050006 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA***
- per quanto disposto con gli atti sopraindicati, la successiva fase di progettazione – **esecutiva** – è stata demandata all'affidatario dell'appalto integrato che, a termini dell'art. 44 del D.lgs 36/2023 prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del PFTE approvato;
- per definire le condizioni per ottenere, sul successivo livello progettuale previsto dal D.lgs 36/2023 ovvero **esecutivo**, le *intese, i pareri, le concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati*, richiesti dalla normativa vigente, è stata indetta e convocata con nota Prot_Par 0001336 del **13/01/2025** una **CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE** ai sensi dell'art. 14 c. 3 in forma asincrona e **con dimezzamento dei termini ivi previsti ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90, avente ad oggetto l'esame dei progetti di fattibilità tecnico-economica**, redatti dagli O.E. incaricati degli interventi di difesa della costa in attuazione dell'ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027;
- **i nn. 3 interventi proposti attengono tutti attività di difesa della costa con lavori da eseguire sulle scogliere esistenti**, e pertanto assimilabili, per tematiche e tempistiche, è stato ritenuto opportuno, nella CdS sopra richiamata è stato **il contestuale esame dei nn. 3 PFTE**;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 25 del 17/02/2025 avente ad oggetto: verbale e determinazione di conclusione della conferenza di servizi preliminare ex art. 14 c.3 legge n. 241/1990 - forma semplificata in modalità asincrona**, si è conclusa la CdS con la formale indicazione degli atti e degli approfondimenti necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dei lavori, consentendo in tal modo di definire compiutamente il quadro conoscitivo delle attività preordinate all'indizione della procedura di appalto integrato;

Evidenziato che:

- con Decisione di Contrarre n. 28 del 28/02/2025, è stato stabilito l'indizione della GARA A PROCEDURA TELEMATICA MULTILOTTO APERTA AI SENSI DELL' ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'APPALTO INTEGRATO DI INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA A VALERE SUL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2021–2027 del costo complessivo stimato pari ad € 4.310.363,44 oltre IVA e oltre cassa previdenziale per le competenze tecniche, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023 e smi;
- la denominazione e gli identificativi dei lotti sono i seguenti:
 - **LOTTO 1** ***"LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE A SUD DEL TORRENTE BORSACCHIO: RIPARAZIONE E RIPRISTINO BARRIERE"*** ***CUP: G98H24000040006***
 - **LOTTO 2** ***"TRASFORMAZIONE MIRATA SCOGLIERE LOCALITÀ COLOGNA SPIAGGIA"******CUP: G92B24000690006***
 - **LOTTO 3** ***"RIPRISTINO BARRIERE SOMMERSE, RIPRISTINO RADENTE PER MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE VIARIE PEDONALI E CICLOPEDONALI"*** ***CUP: G98H24000050006***
- la procedura di gara è stata definitivamente conclusa in data 22/09/2025 con la formulazione degli atti di aggiudicazione di ciascun lotto all'O.E. CURTI SRL, con sede in Castellato (TE) Z.I. Villa Zaccheo – P. IVA: 02048030676, aggiudicatario dei 3 Lotti;

- per garantire lo stretto rispetto del cronoprogramma di finanziamento, in data 25/09/2025 è stata data disposizione di avvio d'urgenza alla esecuzione del contratto, a termini dell'art. 17 c. 9 del D.lgs 36/2023 disponendo quindi l'avvio alla redazione della progettazione esecutiva;
- in data 10/11/2025 sono stati stipulati i contratti di appalto integrato dei tre interventi FSC come sopra dettagliati;

Rilevato che:

- **Per l'intervento denominato LOTTO 1 "LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE A SUD DEL TORRENTE BORSACCHIO: RIPARAZIONE E RIPRISTINO BARRIERE"**
 - il progettista indicato dall'O.E. aggiudicatario nell'ambito dell'appalto integrato, ing. Alessandro Mancinelli, sulla base della documentazione relativa ai rilievi e posta a base di gara, nonché ad esito di nuovi sopralluoghi per tutti i lotti, ha evidenziato nell'ambito di valutazioni preliminari alla stesura del progetto esecutivo la particolare necessità di procedere speditamente, per la progettazione esecutiva inerente l'intervento del **LOTTO 1 "LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE A SUD DEL TORRENTE BORSACCHIO: RIPARAZIONE E RIPRISTINO BARRIERE"**, alla sottomissione alla commissione VIA dello Studio Preliminare Ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità a termini dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006, nella particolare considerazione dello stato di erosione dell'ambito di intervento e della necessità aumentare la funzionalità delle scogliere esistenti con il rifiorimento della mantellata e quindi con innalzamento della sommità delle barriere/scogliere sommerse, **a parziale modifica di quanto previsto nel P.F.T.E.**;
 - lo *Studio Preliminare Ambientale* ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA (art.19 del D.Lgs. 152/2006) a firma dell'ing. Alessandro Mancinelli e della soc. SPER srl, in qualità di progettista del PFTE, ad aggiornamento del documento ricompreso nel PFTE approvato con Delibera GC n. 444 del 17/12/2024, è stato approvato con delibera GC n. 340 del 15/10/2025;
 - l'istanza di **Autorizzazione Paesaggistica con procedura semplificata** è stata inviata al **MiBACT** in data 11/11/2025 con prot. 54690;
 - la progettazione esecutiva dell'intervento è stata altresì inviata al **DPE 012 Dipartimento Infrastrutture Trasporti della Regione Abruzzo Servizio OO.MM.** in data 17/11/2025 che ha rimesso il proprio ***parere favorevole*** in data 24/11/2025 prot. RA 465950/25 acquisito agli atti dell'Ente al prot. 57050/2025;
 - gli elaborati completi di ciascun allegato del progetto esecutivo dell'intervento sono stati consegnati in data 21/11/2025 ed acquisiti al prot. 56575;
 - la procedura di V.A. è stata definita nella seduta CRR VIA del 27/11/2025 GIUDIZIO n. 4784 del 27/11/2025 **FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.**;
 - la richiesta di prescrizione di segnaletica marittima è stata inviata alla **Capitaneria di Porto di Giulianova** in data 17/10/2025 prot. 49044;
- **Per l'intervento denominato LOTTO 2 "TRASFORMAZIONE MIRATA SCOGLIERE LOCALITÀ COLOGNA SPIAGGIA"**
 - il progettista indicato dall'O.E. aggiudicatario nell'ambito dell'appalto integrato, ing. Alessandro Mancinelli, ha rimesso gli elaborati completi di ciascun allegato del progetto esecutivo **in attuazione della proposta oggetto di P.F.T.E.** in data 21/11/2025 ed acquisiti al prot. 56578;
 - la richiesta di prescrizione di segnaletica marittima è stata inviata alla **Capitaneria di Porto di Giulianova** in data 17/10/2025 prot. 49043;
- **Per l'intervento denominato LOTTO 3 "RIPRISTINO BARRIERE SOMMERSE, RIPRISTINO RADENTE PER MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE VIARIE PEDONALI E CICLOPEDONALI"**
 - il progettista indicato dall'O.E. aggiudicatario nell'ambito dell'appalto integrato, ing. Alessandro Mancinelli, ha rimesso gli elaborati completi di ciascun allegato del progetto esecutivo **in attuazione della proposta oggetto di P.F.T.E.** in data 24/11/2025 ed acquisiti al prot. 56906;
 - la richiesta di prescrizione di segnaletica marittima è stata inviata alla **Capitaneria di Porto di Giulianova** in data 17/10/2025 prot. 49045;

Evidenziato che:

- per ciascun intervento il target di spesa previsto di per l'annualità 2025 è al 31/12/2025 ed è riferibile, per quanto alla programmazione di questo Ente, alla liquidazione delle prestazioni tecniche di redazione del progetto esecutivo e dell'anticipo contrattuale per l'esecuzione dei lavori all'affidatario dell'appalto integrato, che potranno erogarsi all'avvenuta approvazione del progetto esecutivo ed all'avvio dei lavori, già aggiudicati nell'ambito dell'appalto integrato
- il mancato conseguimento dei target di spesa annuali definiti nel cronoprogramma finanziario dell'Accordo, determina, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, l'applicazione del sistema sanzionatorio di definanziamento automatico delle risorse FSC;
- **è stato considerato pertanto, necessario e imprescindibile procedere con l'avvio di apposita CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SIMULTANEA a termini dell'art. 14 c. 3 sesto periodo stante l'avvenuto svolgimento di Conferenza di Servizi preliminare, con svolgimento in forma simultanea e sincrona, a termini dell'art. 14bis, comma 7 della L. 241/1990;**
- **i nn. 3 interventi proposti attengono tutti attività di difesa della costa con lavori da eseguire sulle scogliere esistenti, e pertanto, per tematiche e tempistiche, è stato ritenuto opportuno il contestuale esame dei nn. 3 PROGETTI ESECUTIVI;**
- con nota Prot_Par 0057956 del 28-11-2025 è stata quindi indetta e convocata una Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14, comma 3, Legge n. 241/1990 in seguito a CdS preliminare sui P.F.T.E. conclusa DD 25/2025, **avente ad oggetto l'esame dei progetti di esecutivi** da parte degli **Enti interessati**, redatti dall'O.E. incaricato per l'appalto integrato, aggiudicatario di tutti gli interventi di difesa della costa in attuazione dell'ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027, e **l'acquisizione di autorizzazioni/nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari, in base alla vigente normativa, alla approvazione** del livello progettuale successivo al P.F.T.E. già esaminato come previsto dal D.lgs 36/2023 ovvero **esecutivo** e la conseguente realizzazione dell'opera.
- la Convocazione è stata inoltrata ai seguenti Enti, per le determinazioni di competenza:
 - **REGIONE ABRUZZO**
 - SERVIZIO OPERE MARITTIME - DPE012
 - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE – DPC 026
 - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI – DPC 002
 - SERVIZIO PLANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO – DPC 032
 - **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ' CULTURALI E DEL TURISMO**
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO
 - **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**
 - UFFICIO DELLE DOGANE DI PESCARA - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
 - **CAPITANERIA DI PORTO DI GIULIANOVA**
 - **UFFICIO LOCALE MARITTIMO ROSETO DEGLI ABRUZZI**
 - **SETTORE I**
 - SUE - ufficio AUTORIZZAZIONI Paesaggistiche
 - Ufficio Demanio Marittimo

Considerato che:

- per l'eventuale occorrenza di integrazioni è stato assegnato il termine del 09/12/2025 (10 gg) ed è pervenuta la seguente richiesta di integrazioni:
 - **nota Servizio Gestione Rifiuti Regione Abruzzo DPC 026 prot. 0487095/25 del 10/12/2025 registrata agli atti prot. 59469 del 10/12/2025;**

RISCONTRATA con ns. nota prot. 59767 del 11/12/2025, inviata a tutte le Amministrazioni coinvolte, recante le seguenti integrazioni:

- Per l'intervento **LOTTO 1** "LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE A SUD DEL TORRENTE BORSACCHIO: RIPARAZIONE E RIPRISTINO BARRIERE" CUP: G98H24000040006: Istanza di Autorizzazione su Modello Modulo 1 approvato con DGR n. 876 del 28/12/2022 unitamente a Giudizio CCR VLA n. 4784 Del 27/11/2025;
- Per l'intervento **LOTTO 2** "TRASFORMAZIONE MIRATA SCOGLIERE LOCALITÀ COLOGNA SPLAGGLA" CUP: G92B24000690006: Comunicazione su Modello Modulo 2 approvato con

DGR n. 876 del 28/12/2022;

- Per l'intervento LOTTO 3 "RIPRISTINO BARRIERE SOMMERSE, RIPRISTINO RADENTE PER MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE VIARIE PEDONALI E CICLOPEDONALI" CUP: G98H24000050006: Comunicazione su Modello Modulo 2 approvato con DGR n. 876 del 28/12/2022;
- Per tutti gli interventi: documentazione della cava di provenienza
 - non sono pervenute richieste di documenti/elaborati progettuali integrativi o altro da parte delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo in disamina;
- il giorno stabilito per lo svolgimento della conferenza sincrona e simultanea è il 15/12/2025 dalle ore 10:00 al seguente link:
<https://us06web.zoom.us/j/84636639580?pwd=XRDDSONII412hnLzxfqUjTLGtto1b.1>
comunicato con pec prot. 0059750 del 11/12/2025 unitamente alle credenziali di accesso;
- il termine per la conclusione del procedimento, assegnato nell'atto di convocazione della Conferenza di servizi decisoria, è il **20/12/2025**;

Preso atto che nei giorni antecedenti lo svolgimento della Conferenza Sincrona sono pervenuti i seguenti pareri:

- **II Direttore dell'Ufficio Agenzie Dogane e Monopoli Abruzzo – Area Autorizzazioni, Atti e Contabilità della Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo** con nota prot. ADM.DT02U05.REGISTRO UFFICIALE.0008063.12-12-2025-U del 12/12/2025, acquisita agli atti con prot. 59928 del 12/12/2025, ha espresso, a seguito di richiamata istruttoria, quanto segue:
 - ***SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in merito agli interventi oggetto di C.d.S..***
- **II Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova** con nota prot nr: 16994 - del 12/12/2025 - CPGIU, acquisita agli atti con prot. 60088 del 12/12/2025, ha espresso proprio parere, come di seguito:
 - ***si esprime il PROPRIO FAVOREVOLE al prosieguo del procedimento amministrativo di cui trattasi, fermo restando il rispetto delle SEGUENTI VINCOLANTI PRESCRIZIONI:***
 - *prima dell'inizio dei lavori dovrà essere ottemperata la normativa prevista dall'art. 109 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. ed ii. e D.M. 173/2016, con specifico riferimento all'ottenimento della prevista autorizzazione dall'Ente Competente o, laddove ne ricorrano i presupposti, all'inoltro della comunicazione;*
 - *dovrà essere presentata istanza da parte della ditta incaricata dei lavori a questa Autorità Marittima per l'emanazione della prevista ordinanza di sicurezza della navigazione al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività lavorative a mare;*
 - *dovrà essere completato il procedimento amministrativo teso all'ottenimento delle prescrizioni di segnaletica marittima dei segnalamenti da predisporre negli specchi acquei interessati dagli interventi, già avviati per i tre specifici lavori;*
 - *dovranno essere acquisiti i necessari provvedimenti autorizzativi di natura demaniale.*

TUTTO CIO' PREMESSO

Si richiamano di seguito le Amministrazioni invitate.

- **REGIONE ABRUZZO**
 - SERVIZIO OPERE MARITTIME - DPE012
 - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE – DPC 026
 - SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI – DPC 002
 - SERVIZIO PLANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO – DPC 032
- **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ' CULTURALI E DEL TURISMO**
 - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO
- **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**
 - UFFICIO DELLE DOGANE DI PESCARA - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI

- **CAPITANERIA DI PORTO DI GIULIANOVA**
- **UFFICIO LOCALE MARITTIMO ROSETO DEGLI ABRUZZI**
- **SETTORE I**
 - SUE
 - ufficio AUTORIZZAZIONI Paesaggistiche
 - Ufficio Demanio Marittimo

e, p.c. il Sindaco

Il giorno **15/12/2025** alle ore **10:00** presso la sala Giunta il Dirigente del Settore II ing. Claudio Di Ventura, alla presenza dell'arch. Ida Piscicella del Settore II svolge funzioni di segretario verbalizzante, dà inizio ai lavori constatando che sono presenti, in sala:

NESSUN INTERVENUTO

Da remoto, al link preventivamente comunicato, sono presenti:

NESSUN INTERVENUTO

Si dà atto che sino alle ore **11:30** nessuno degli Enti invitati è intervenuto né in presenza né in remoto.

Richiamando quindi i dati di sintesi dei tre progetti, riferendo delle **Relazioni tecniche** dei progetti esecutivi resi disponibili all'atto della convocazione, e di seguito trascritti per estratto:

- **Per l'intervento denominato LOTTO 1** “LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE A SUD DEL TORRENTE BORSACCHIO: RIPARAZIONE E RIPRISTINO BARRIERE”:

*Il presente Progetto Esecutivo **prevede la trasformazione di 4 setti di scogliere foranee sommerse in emerse** come riportato nella TAV_03_Planimetria_Progetto (la S3 completa, i setti S4-S5-S6 parzialmente). Il Progetto globale prevede la realizzazione complessiva dei 4 setti di scogliere foranee emerse (S3, S4, S5 e S6) di Fig. 1/3 **e il rifiorimento delle due scogliere sommerse S1 e S2 (vd. Fig. 1/3) per ripristinare la sagoma del progetto iniziale.***

Mantenere sottoflutto delle scogliere trasformate in emerse, due setti di sommerse per una lunghezza di circa 300m permetterà di contenere gli effetti di bordo che le scogliere emerse possono produrre, anche la presenza del pennello più a Nord contribuirà ad evitare lo spostamento dell'erosione verso Nord.

Le 4 scogliere foranee emerse saranno realizzate in massi naturali prelevati dalla cava di prestito autorizzata di San Vito di Valle Castellana. Con le somme a disposizione nel presente appalto i 4 setti saranno trasformati per una lunghezza rispettivamente di 190m, 130m, 170m, 170m (misurata sul l.m.m.) e saranno realizzati varchi di una larghezza di 50-60m (misurato sul l.m.m.) nella configurazione finale. Nella TAV_03 è riportata la planimetria del Progetto Esecutivo. Il completamento della trasformazione per i setti S4, S5 e S6 potrà essere effettuato utilizzando le economie derivanti dal presente appalto e già autorizzate dalla Regione Abruzzo.

La quota di sommità delle scogliere è pari a + 1.50m s.l.m.m. e la larghezza di berme di 3m, la pendenza del paramento lato mare è di 1/2 mentre lato terra di 1/1. Nella TAV_04 sono riportate le sezioni di computo ed i particolari delle scogliere.

Si richiama che per l'intervento in esame la procedura di V.A. è stata definita nella seduta CRR VIA del 27/11/2025 GIUDIZIO n. 4784 del 27/11/2025 **FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A.**;

- **Per l'intervento denominato LOTTO 2** “TRASFORMAZIONE MIRATA SCOGLIERE LOCALITÀ COLOGNA SPIAGGLA”:

*Il presente Progetto Esecutivo prevede **il ripristino di 16 setti di scogliere foranee emerse** come riportato nella TAV_03_Planimetria_Progetto.*

I setti hanno lunghezze molto diverse e l'intervento si sviluppa per un totale di 700m. Anche i varchi hanno una larghezza differente, nella configurazione finale si è cercato di uniformare le larghezze a 30-35m.

Nella TAV_03 è riportata la planimetria del Progetto Esecutivo.

La quota di sommità delle scogliere è pari a + 1.00m s.l.m.m. ed la larghezza di berme di 3m, la pendenza del paramento lato mare e lato terra è di 1/1.5. Nella TAV_04 sono riportate le sezioni di computo ed i particolari delle scogliere.

[...]Si è previsto inoltre di realizzare le 2 sezioni di testata, del setto S1 e S17 che sono le estremità dell'intervento. Nelle testate in corrispondenza dei varchi, vista la presenza della soglia sommersa, si realizzerà un raccordo tra la quota +1.0m s.l.m.m. della berma e la quota -1.50m s.l.m.m. della soglia presente nei varchi.

- **Per l'intervento denominato LOTTO 3** “RIPRISTINO BARRIERE SOMMERSE, RIPRISTINO RADENTE PER MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE VIARIE PEDONALI E

CICLOPEDONALI”

*Il presente Progetto Esecutivo prevede **il ripristino funzionale di 4 setti di scogliere foranee sommerse esistenti** come riportato nella TAV_03_Planimetria_Progetto.*

Il Progetto prevede inoltre la realizzazione di 3 varchi necessari poiché l'ultimo tratto della scogliera è una sommersa continua con $R_c = -2,00m$ l.m.m. e larghezza di circa 10m.

Le 4 scogliere foranee sommerse saranno ripristinate con massi naturali prelevati dalla cava di prestito autorizzata di San Vito di Valle Castellana. I 4 setti di scogliere sommerse hanno una lunghezza rispettivamente di 100m, 100m, 185m, 125m (misurata sul l.m.m.) e saranno realizzati varchi di una larghezza di 43-40-36m (misurato sul l.m.m.). Nella TAV_03 è riportata la planimetria del Progetto Esecutivo.

Si richiamano pertanto i pareri già assunti e riportati nel corpo della presente relativamente alla Conferenza dei Servizi preliminare, nonché dei due pareri pervenuti in merito alla convocazione della Conferenza decisoria, come citati nel corpo della presente, segnatamente:

- **Parere del Direttore dell'Ufficio Agenzie Dogane e Monopoli Abruzzo – Area Autorizzazioni, Atti e Contabilità della Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo** con nota prot. ADM.DT02U05.REGISTRO UFFICIALE.0008063.12-12-2025-U del 12/12/2025, acquisita agli atti con prot. 59928 del 12/12/2025, ha espresso, a seguito di richiamata istruttoria, quanto segue:
 - ***SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in merito agli interventi oggetto di C.d.S..***
- **Parere del Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova** con nota prot nr: 16994 - del 12/12/2025 - CPGIU, acquisita agli atti con prot. 60088 del 12/12/2025, ha espresso **il PROPRIO FAVOREVOLE al prosieguo del procedimento amministrativo di cui trattasi, fermo restando il rispetto delle SEGUENTI VINCOLANTI PRESCRIZIONI:**
 - *prima dell'inizio dei lavori dovrà essere ottemperata la normativa prevista dall'art. 109 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. ed ii. e D.M. 173/2016, con specifico riferimento all'ottenimento della prevista autorizzazione dall'Ente Competente o, laddove ne ricorrano i presupposti, all'inoltro della comunicazione;*
 - *dovrà essere presentata istanza da parte della ditta incaricata dei lavori a questa Autorità Marittima per l'emanazione della prevista ordinanza di sicurezza della navigazione al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività lavorative a mare;*
 - *dovrà essere completato il procedimento amministrativo teso all'ottenimento delle prescrizioni di segnaletica marittima dei segnalamenti da predisporre negli specchi acquei interessati dagli interventi, già avviati per i tre specifici lavori;*
 - *dovranno essere acquisiti i necessari provvedimenti autorizzativi di natura demaniale.*

Si prende inoltre atto che non risultano presenti né rappresentati degli Altri Enti, regolarmente convocati, per i quali, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990, si intende acquisito assenso senza condizioni, non essendo pervenute comunicazioni di dissenso motivato nei termini di legge.

Si dà atto pertanto della conclusione con esito positivo della Conferenza dei Servizi, rinviando alle prescrizioni già impartite dagli Enti sovraordinati con i pareri sopra richiamati.

La seduta si conclude alle ore **11:30**

Il presente verbale è redatto il giorno **15/12/2025** e riporta le determinazioni assunte.

Si invia ai soggetti presenti per eventuali rettifiche e/o osservazioni, che dovranno pervenire entro e non oltre 2 gg. dal ricevimento, esponendo che in caso di mancata riscontro, il contenuto del presente verrà considerato condiviso e accettato.

Il Funzionario del Settore II
Con funzioni di Segretario Verbalizzante
Arch. Ida PISCIELLA

Il Dirigente del Settore II
Ing. Claudio DI VENTURA