

REGIONE: ABRUZZO

PROVINCIA: TERAMO

COMUNE: ROSETO DEGLI ABRUZZI

OGGETTO PROGETTO DI RISANAMENTO STATICO DEL PONTILE SITUATO
NEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
CIG 8371167989 CUP G91E18000050002
QUARTA PERIZIA DI VARIANTE E COMPLETAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione Strutturale: **Ing. Serafino DI MATTIA**

Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori: **Ing. Maurilio SANTOPRETE**

Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: **Ing. Serafino DI MATTIA**

Impresa Esecutrice:



TIMBRI E FIRME

Ing. Serafino DI MATTIA

Ing. Maurilio SANTOPRETE



SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

Nome file:

Collaboratore: Arch. Eugenia Sbardella

ELABORATO

DOC.
0

RELAZIONE DI QUARTA PERIZIA DI VARIANTE

EMISSIONE AGGIORNAMENTO

Luglio 2023

ci riserviamo la proprietà di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta

ING. MAURILIO SANTOPRETE - Ordine degli ingegneri della Provincia di Rieti n.302-A
Studio professionale: via Cesare Verani n.39 -Rieti(RI) 02100 - cf. SNTMRL59L30H282V - P.I. 00872150578
Tel. 335 6846871 - email santoprete.ing@gmail.com - PEC maurilio.santoprete@ingpec.eu

Regione Abruzzo.

Provincia di Teramo

Comune di Roseto degli Abruzzi

Stazione appaltante Comune di Roseto degli Abruzzi

Lavori di: Lavori per il recupero e completamento funzionale del Pontile

Impresa: Ubaldi S.p.a.

Contratto in data 15/02/2021 n. di rep.5802

Codice unico progetto: G91E18000050002

Codice identificativo gara: 8371167989

Alla c.a. R.U.P. Geom Giancarlo La Valle

Oggetto : **RELAZIONE QUARTA PERIZIA DI VARIANTE**

La presente quarta perizia di variante , si è resa necessaria a causa di un imprevisto riscontrato in fase di perforazione dei pali esistenti dovuto al ritrovamento di armature verticali in asse ai pali probabilmente dovuto allo scioglimento delle gabbie in fase di getto dei pali originari .

Tale imprevisto , come già descritto nel verbale di sospensione redatto in data 24/06/2023 e trasmesso con protocollo 28716 del 07/07/2023 e nelle determinazioni successive trasmesse con protocollo 30547 del 20/07/2023, comporta un notevole ritardo sui tempi realizzativi delle perforazioni ed un notevole consumo di carotieri necessari per la perforazione stessa oltre alla necessità di realizzare una demolizione propedeutica alla perforazione , in asse a ciascun palo per i 96 pali residui da realizzare , di dimensioni 40*40*30 cm per poter evidenziare l'esatta zona libera da armature dove posizionare l'asta perforatrice .

Tale lavorazione propedeutica dovrà essere affidata ad altra ditta, in economia.

La presente perizia di variante non comporta aumento di spesa rispetto al Contratto Originale ed alla Perizia di Variante n.3

L'impresa Ubaldi S.p.a. si dichiara disponibile a realizzare il completamento dell'intervento della presente Perizia di Variante nonostante l'imprevisto riscontrato con una proroga di mesi 7 dalla data di approvazione della presente perizia

Si allega alla presente :

- Tavola 01 con individuazione delle demolizioni propedeutiche all'estradosso in asse ai pali;
- Tav.02 Computo Metrico delle demolizioni propedeutiche in asse ai pali;
- Tav.03 Quadro Economico;
- Tav.04 Atto di sottomissione firmato dall'Impresa Ubaldi S.p.a.;

Rieti li 20/07/2023

Il Direttore dei Lavori

Ing. Maurizio Santoprete

