



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 225 del 12-12-2024

Registro generale n. 755

Oggetto: *ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027 - DGR 448/2024 - CUP G98H24000040006 - SERVIZI INTEGRATI DI RILIEVO, INDAGINI, PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA, FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO "LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE A SUD DEL TORRENTE BORSACCHIO: RIPARAZIONE E RIPRISTINO BARRIERE" - DEFINIZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO A SEGUITO DELLE RISULTANZE DELLE INDAGINI CONOSCITIVE E MODIFICA DEL CONTRATTO DEI SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE*

IL DIRIGENTE

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

Premesso che :

- con Decreto Sindacale n. 3 del 01/02/2023 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 26/09/2023 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024 – 2026;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 in data 12/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2024/2026;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 09/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- con Delibera di Giunta n. 78 del 29/02/2024 è stato approvato il PIAO Triennio 2024-2026;
- il nuovo Codice dei Contratti, approvato con il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” seppur entrato in vigore il 1° aprile 2023, ha trovato applicazione dal 1° luglio 2023 ad esclusione di talune disposizioni che sono in vigore dal 01/01/2024.

Richiamati i nuovi principi cardine dell’azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, ovvero il Principio di

risultato e il principio di fiducia rispettivamente declinati all'articolo 1 e all'articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici;

Richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", e in particolare la Parte III recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

Richiamati:

- il Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione";
- il Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (di seguito "Decreto-legge Sud"), che definisce le regole per la programmazione e l'utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), la realizzazione degli interventi a valere sulla disponibilità del Fondo per il periodo 2021-2027 e la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dallo stesso Fondo Sviluppo e Coesione;
- il D. Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, che definisce le modalità per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che all'art. 1 definisce le modalità di cofinanziamento nazionale dei Programmi finanziati dai fondi SIE 2021-2027 (commi da 51 a 54), dispone una prima dotazione di risorse FSC per il periodo di programmazione 2021-2027 nella misura di 50.000 milioni di euro (comma 177), e pone il vincolo di destinazione territoriale delle risorse FSC secondo la chiave di riparto nella misura dell'80 per cento alle aree del Mezzogiorno ed il 20 per cento alle aree del Centro-Nord (comma 178);
- l'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che prevede la possibilità di utilizzare le risorse del FSC al fine di ridurre, nella misura massima di 15 punti, la percentuale del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus 2021-2027;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 8894 del 29/11/2022, con la quale è stato approvato il Programma FSE Plus della Regione Abruzzo;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 9380 del 08/12/2022, con la quale è stato approvato il Programma FESR della Regione Abruzzo;
- il Regolamento (UE) 2023/435 che consente agli Stati membri di destinare per le finalità indicate nel Capitolo del PNRR dedicato al Piano RepowerEU fino al 7,5 per cento delle risorse FESR e del FSE Plus 2021-2027 assegnate all'Italia (per l'Italia corrispondente ad un importo fino a 3.000 milioni di euro), e la c.d. Iniziativa "SAFE", che consente l'utilizzo dei fondi europei 2014-2020, inclusi quelli destinati all'Iniziativa REACT-EU, fino al 10 per cento della dotazione iniziale di ciascun fondo per fronteggiare la crisi energetica attraverso contributi alle PMI e alle famiglie vulnerabili e attraverso dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo e regimi equivalenti;
- l'art. 26 del Regolamento (UE) 2021/1060, che consente alle Amministrazioni titolari di programmi della politica di coesione europea 2021-2027 di trasferire fino al 5 per cento della dotazione nazionale iniziale dei fondi FESR e FSE Plus (per l'Italia corrispondente ad un importo di 2.700 milioni di euro) a qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, incluso il PNRR;
- la delibera CIPESS n. 16 del 03/08/2023, che attua le previsioni di cui alla citata delibera del CIPESS n. 79/2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7;
- la Delibera del CIPESS n. 15 del 23/04/2024 recante "Regione Abruzzo - Assegnazione risorse FSC 2021-2027, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e successive modificazioni ed integrazioni";
- l'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo sottoscritto in data 7 febbraio 2024;
- la delibera di Giunta Regionale n. 447 del 24/07/2024 avente ad oggetto: PRESA D'ATTO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CIPESS N. 15/2024 IN GAZZETTA UFFICIALE N. 165 DEL 16.07.2024, APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI COESIONE E PRIME INDICAZIONI OPERATIVE, nella quale, tra l'altro, si richiamano i contenuti dell'Accordo che comprende un elenco di interventi finanziati in anticipazione con la citata delibera Cipess n. 79 del 2021, come rideterminata dalle delibere CIPESS n. 16 del 2023 e n. 18 del 2023, per i quali si applicano le disposizioni recate dalle medesime delibere (obbligo di conseguimento delle OGV entro il termine del 31 dicembre 2024 pena revoca del finanziamento);
- la delibera di Giunta Regionale n. 448 del 24/07/2024 avente ad oggetto: ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE REGIONE-BENEFICIARI, con la quale sono definite le modalità operative per la sottoscrizione degli Accordi con i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'Accordo per la Coesione;

Preso Atto che:

- come stabilito nell'art.1 del DL 124/23 e riportato nell'art. 3 della Cipess 15/24 “a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS, ciascuna amministrazione assegnataria è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione” (art. 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020);
- il mancato conseguimento dei target di spesa annuali definiti nel cronoprogramma finanziario dell'Accordo, determina, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, l'applicazione del sistema sanzionatorio di defianziamento automatico delle risorse FSC;

Dato Atto che:

- la Regione Abruzzo con la citata DGR 448/2024 ha approvato lo schema di Concessione dei Fondi FSC 2021-2027, dando contestualmente atto delle attività già svolte, trasmettendolo a questo Ente con nota registrata agli atti prot. 34267 del 30/07/2024, unitamente al cronoprogramma ed alla **denominazione** degli interventi finanziati a favore dei diversi beneficiari e tra questi n. 3 del Comune di Roseto degli Abruzzi ;
- tra i progetti compresi nel citato programma di finanziamento, è incluso l'intervento di **LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE A SUD DEL TORRENTE BORSACCHIO: RIPARAZIONE E RIPRISTINO BARRIERE**;
- per garantire il rispetto del cronoprogramma di finanziamento l'Ente, che prevede la conclusione di spese di specifici importi anche entro il termine del corrente 2024, ha tempestivamente avviato le *procedure* per la definizione degli interventi, approvando con Delibera GC n. 268 del 19/08/2024 il **QUADRO ESIGENZIALE, DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE**(articolo 41 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e articoli 1-3 dell'Allegato I.7) per gli interventi in oggetto;
- in detto DIP si prevede, tra l'altro, quanto segue:
 - *Con riferimento all'effettiva incidenza sui tempi di realizzazione dell'opera e per il rispetto delle tempistiche previste nello schema di accordo di concessione, si ritiene opportuno collocare la progettazione definitiva/esecutiva in capo all'operatore economico che realizzerà i lavori in quanto ciò consentirà non solo una riduzione dei tempi di progettazione ma soprattutto garanzia di piena rispondenza del progetto a quanto eseguibile e viceversa, riducendo quindi i tempi per eventuali adeguamenti e/o varianti in fase esecutiva; la modalità realizzativa principale individuata è pertanto quella dell'appalto integrato.*
 - *L'attività preordinata alla procedura di affidamento di appalto integrato previsto ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023, con contestuale acquisizione della progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché dell'esecuzione dei lavori, è necessariamente quella dell'acquisizione di un progetto approfondito nei contenuti e negli elaborati previsti dal PFTE (Progetto di fattibilità tecnico-economica), come definito all'art. 6 dell'allegato I.7 al Codice.*
 - *Per quanto sopra ciascun intervento correlato all'attuazione della programmazione “ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027 Delibera di Giunta Regionale n. 448 di Approvazione schema di Concessione dei Fondi FSC 2021-2027 e cronoprogramma finanziario” si prevede articolato in diverse macro attività, con correlate procedure per l'affidamento ad OE esterni, di seguito esposte:*
 - *La prima si riferisce all'espletamento di attività di progettazione di primo livello, approfondita a nei contenuti e negli elaborati previsti dal PFTE (Progetto di fattibilità tecnico-economica) di cui all'art. 6 dell'allegato I.7 al Codice; al medesimo OE potranno essere affidate anche le attività di rilievo batimetrico/aerofotogrammetrico e le prestazioni di Direzione Lavori e controllo tecnico e contabile dei lavori.*
 - *[...]*
- il **documento** approvato con la citata GC n. 268 del 19/08/2024 reca tra l'altro una il richiamo alle previsioni del “Piano di difesa della Costa dall'Erosione, dagli effetti dei cambiamenti Climatici e dagli Inquinamenti”, di seguito indicato come PDC, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 28/3 del 25/11/2021 nonché nei suoi aggiornamenti, da sottoporre a successivi approfondimenti in sede di PFTE da affidare a professionista esterno, con relativo cronoprogramma e modulazione del QE entro i limiti del contributo indicato;
- in esecuzione di quanto disposto con la Delibera GC 268/2024 il Settore II – Servizi tecnici ha avviato tramite RdO su piattaforma di negoziazione ASMECOMM Tuttogare, la procedura di affidamento dei servizi per acquisire la progettazione definita a livello di fattibilità tecnico-economica PFTE (art. 4 c. 1 lett. a) e all'art. 6 e segg. dell'Allegato I.7 al Codice), in coordinamento con attività di accertamenti, rilievi ed indagini specialistiche, nonché la successiva esecuzione del servizio di direzione e controllo dei lavori, con invito a presentare offerta ad O.E. iscritto presso l'albo fornitori dell'Ente su ASMECOMM TUTTOGARE, disponendo, con lettera di invito del 11/09/2024, l'espletamento a cura del RUP per la specifica procedura nella figura del Dirigente del Settore II ing. Claudio Di Ventura;
 - *procedura n. 39773;*
 - *soggetti invitati a presentare offerta: SPER s.r.l. con sede in Pescara – Via R. Paolucci, 3 - p. IVA: 01383620687;*
- con Determinazione dirigenziale immediatamente efficace n. 173 del 26/09/2024 ed esecutiva alla data del 01/10/2024, a termini dell'art. 17 c.5 del D.lgs 36/2023 ed a conclusione della procedura espletata a termini dell'art. 50 c. 1 lett. b) del Codice, è stato disposto l'affidamento dei **servizi tecnici integrati di PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DIREZIONE LAVORI, comprensivi**

accertamenti, rilievi ed indagini specialistiche, dell'intervento denominato **LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE A SUD DEL TORRENTE BORSACCHIO: RIPARAZIONE E RIPRISTINO BARRIERE** - ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027 - DGR 448/2024 - CUP G98H24000040006 all'O.E. SPER s.r.l. con sede in Pescara – Via R. Paolucci, 3 - p. IVA: 01383620687;

- con nota prot. 43444 del 01/10/2024 è stato disposto l'avvio alla esecuzione del contratto in via d'urgenza a termini dell'art. 17 commi 8 e 9 per il rispetto del cronoprogramma di utilizzo dei fondi FSC;
- il disciplinare di incarico è stato sottoscritto il 29/10/2024 prot 48267;
- con nota Prot_Par 0050929 del 14/11/2024 è stata richiesta la rimodulazione del riparto annuale delle spese per ciascun intervento, sulla base delle attività già concretamente avviate, positivamente riscontrata dal competente servizio regionale con nota registrata in arrivo al prot. 54959 del 05/12/2024;
- per il progetto in esame è prevista il target di spesa di € 85.000,00 per l'annualità 2024;
- il mancato conseguimento dei target di spesa annuali definiti nel cronoprogramma finanziario dell'Accordo come modificato con la sopracitata comunicazione, determina, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, l'applicazione del sistema sanzionatorio di definanziamento automatico delle risorse FSC;

Atteso che:

- L'inquadramento dell'area di indagine e di intervento ricompresa nel DIP posto a base di offerta è quello contenuto nella tavola PIANO_0821 UF02 del "*Piano di difesa della Costa dall'Erosione, dagli effetti dei cambiamenti Climatici e dagli Inquinamenti*", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 28/3 del 25/11/2021;
- Unitamente allo schema di Convenzione trasmesso in data 03/09/2024 prot. 039135 è stata trasmessa la scheda progetto "*all. a1*" inviata dalla Regione Abruzzo contestualmente alla sopracitata Convenzione, redatta su vista satellitare, che individua un'area sostanzialmente a sud della foce del Torrente Borsacchio;
- Il disciplinare di incarico sottoscritto con l'O.E. prevede all'art. 3.5 quanto segue: *L'Incaricato della redazione del PFTE dovrà verificare, senza per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi, attraverso specifiche interlocuzioni, sopralluoghi e quant'altro necessario con i tecnici degli Enti interessati, l'assentibilità della proposta progettuale rispetto alle condizioni di vincolo ed alla pianificazione sovraordinata, di ogni normativa applicabile in fase esecutiva e di esercizio;*
- In esecuzione di quanto disposto come sopra dettagliato, con diverse interlocuzioni intercorse tra l'O.E., il competente servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo ed il Comune di Roseto degli Abruzzi, sono state avviate le attività di rilievo e progettazione nella parte a sud della foce del Torrente Borsacchio, riconoscendo tuttavia, anche sulla scorta delle risultanze preliminari delle indagini, necessario valutare compiutamente lo stato di erosione della costa entro il più ampio spazio delimitato dall'inquadramento della TAV. PIANO_0821 UF02 del *Piano di difesa della Costa* che include anche una porzione di scogliera a nord della foce del Torrente Borsacchio;
- Richiamate a riguardo le note dell'Ente prot. 47305 del 23/10/2024 ed il riscontro del Servizio OOMM prot. 47709 del 25/10/2024, con il quale si prescriveva l'esecuzione dei rilievi e della fase di indagine a ben più ampia area, nonché tutta la corrispondenza intercorsa tra i medesimi soggetti con PEO, registrata al prot. 55711 del 11/12/2024 ed in particolare la comunicazione del Dirigente Regionale del Servizio OO.PP. del 05/12/2024;

Preso e dato atto pertanto che:

- Come da corrispondenza intercorsa e sopra riportata:
 - l'O.E. incaricato ha sostanzialmente ultimato le attività di rilievo e progettazione della fase sud come evidenziato, da ultimo, nella trasmissione degli elaborati condivisi in data 02/12/2024 relativamente alla parte sud del torrente Borsacchio;
 - è stata accertata la necessità di estendere le indagini conoscitive alla scogliera insistente a nord della foce del Torrente Borsacchio, in corrispondenza della quale è rilevante lo stato di erosione della costa;
- risulta necessario estendere l'area di indagine verso nord e considerare prioritariamente l'intervento di riparazione delle barriere fortemente danneggiate ivi presenti, nell'ambito complessivo delle disponibilità del finanziamento concesso;
- detta attività tecnica - di rilievo e progettazione - si configura aggiuntiva rispetto a quella già eseguita;
- la modifica risulta pienamente congruente con le previsioni del "*Piano di difesa della Costa dall'Erosione, dagli effetti dei cambiamenti Climatici e dagli Inquinamenti*" approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 28/3 del 25/11/2021 nonché i suoi successivi aggiornamenti, nell'unità fisiografica UF 2: Porto di Giulianova – Foce del Vomano, nonché con le disposizioni di cui al *QUADRO ESIGENZIALE, DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE* (ex articolo 41 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e articoli 1-3 dell'Allegato I.7), approvato con D.G.C. n. 268 del 19-08-2024;
- non è pertanto necessario aggiornare le previsioni del D.I.P. predetto;

Preso Atto altresì che:

- il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Progetto, ing. Claudio Di Ventura, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, con propria relazione datata 12/12/2024 prot. 56053 ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 120, comma 1, lett. b, del D.lgs 36/2023 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di **AMMISSIBILITÀ** all'affidamento **dei servizi integrativi tecnici e di rilievo, del contratto in essere per l'esecuzione dei servizi tecnici integrati di PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DIREZIONE LAVORI, comprensivi accertamenti, rilievi ed indagini specialistiche**, dell'intervento di denominato **LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE A SUD DEL TORRENTE BORSACCHIO: RIPARAZIONE E RIPRISTINO BARRIERE** - ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027 - DGR 448/2024 - CUP G98H24000040006, già oggetto di affidamento e giusto disciplinare di incarico professionale sottoscritto il 29/10/2024 prot 48267, e della relativa modifica contrattuale, estendendo l'area di indagine verso nord e la progettazione l'intervento di riparazione delle barriere fortemente danneggiate ivi presenti, nell'ambito complessivo delle disponibilità del finanziamento concesso, **oltre le porzioni già rilevate a sud che includono le barriere denominate B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9 (email del 28-11) e per le quali deve essere parimenti fornito dimensionamento tecnico progettuale ed economico;**

Rilevato che:

- la rimodulazione della prestazione professionale di cui sopra è limitata alla sola fase di progettazione PFTE e non incide sulle prestazioni di DL, si configura come una di variante suppletiva di cui all'art. 120, *comma 1 lettera b)* del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le modifiche di un contratto durante il periodo della sua efficacia, nel caso di *“sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari non previsti nell'appalto iniziale dove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti alla stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi”*;
- con nota prot. 88824 del 11/12/2024 l'O.E. incaricato ha rimesso preventivo delle prestazioni aggiuntive, quantificate complessivamente in:
 - € 7.000,00 per onorario spese di progettazione aggiuntive, oltre spese in conformità alla percentuale offerta in sede di Rdo (12,5%) per un totale di € 7.875,00 oltre cassa ed IVA;
 - € 7.500,00 per attività integrative di rilievo e restituzione (aerofotogrammetrico/batimetrico), già comprensive dello sconto offerto in gara (10%), oltre IVA;
- detti importi configurano l'incremento entro i limiti, con richiamo all'art. 120 c. 9 del D.lgs 36/2023 e all'art. 5 c. 6 dell'Allegato II.14 al D.lgs 36/2023, del *quinto d'obbligo*;
- l'affidamento del servizio necessita di copertura economica integrativa per la chiusura del progetto con i rilievi e la progettazione aggiuntivi;

Rilevato inoltre che:

- l'importo netto contrattuale complessivo, comprensivo di rilievi, progettazione PFTE e direzione Lavori subisce la variazione in aumento di € **15.375,00 pari circa al 17,055%** pervenendo all'ammontare complessivo di € **105.521,74**;

Richiamato che la modifica contrattuale relativa alla perizia di variante in oggetto è scaturita dalle necessità e per le motivazioni riportate ampiamente nel corpo della relazione di ammissibilità del R.U.P.;

Preso Atto altresì che:

- non si rilevano cause ostative all'approvazione della modifica contrattuale;
- la definizione della rimodulazione contrattuale è in ogni caso subordinata alla previa rimodulazione delle somme impegnate, con incremento delle stesse, a favore dell'O.E., e a cura del Dirigente del Settore II;

Preso atto che le prestazioni professionali da eseguire rientrano nelle tipologie già contrattualizzate, che l'ammontare esubererà i limiti del 10%, ed è pertanto necessaria la stipula di un Atto aggiuntivo e rientra altresì nel c.d. *quinto d'obbligo*;

Fatto presente che:

- la spesa necessaria trova copertura nel capitolo impegnato al cap. **CAP. 2558** DGR 448-2024 FONDI FSC 2021-2027 ACCORDO COESIONE PER LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE A SUD DEL TORRENTE BORSACCHIO RIPARAZIONE E RIPRISTINO BARRIERE CAP E 558 - **codice 09.01-2.02.01.09.014** ;
- è stato acquisito il seguente CIG tramite il sistema telematico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione connesso alla piattaforma ASMECOMM: **B30EF4DCAE**;

Dato atto che

- nel rispetto dell'art.15 del D.Lgs 36/2023, è stato nominato quale Responsabile unico del progetto (RUP) l'ing. Claudio Di Ventura per le seguenti fasi:

- *programmazione,*
- *progettazione,*
- *affidamento*
- *esecuzione*
- il RUP è stato nominato tra i dipendenti assunti a tempo/ indeterminato / determinato in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni;
- il curriculum del RUP è disponibile al seguente link:

https://comune.roseto.entetrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?pubblicazione=4013&category=4&subcategory=11

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Atteso che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023 , e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

Vista

- la deliberazione di Giunta n. 78 del 28/02/2024 avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 8 Valutazione di Rischio per processo ove il presente processo viene identificato come segue P 216 "ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA" Area di rischio D.5 Contratti pubblici – Esecuzione: ALTO;
- gli allegati 9 e 10 del predetto Piao, che normano le misure di prevenzione del rischio corruzione generali e speciali ed in particolare:
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
 - *patti di integrità;*
 - *pantouflage;*
- le misure specifiche di seguito riportate:
 - misura S2 Misure di Trasparenza – "REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPLICITI L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA";
 - misura S1 Misure di controllo – "VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALL' ANAC DELLE VARIANTI"

Dato atto:

- che le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- che la misura relativa S2 Misure di Trasparenza risulta rispettata in quanto è stata redatta la relazione ed autorizzazione del RUP in allegato alla proposta di variante e la stessa verrà inviata al RPCT unitamente alla presente;
- che la misura relativa S1 Misure di controllo risulta applicabile alla fattispecie in oggetto in quanto espressamente richiamata dalle seguenti casistiche:
 - prestazioni supplementari affidate al contraente originale, necessarie e non incluse nell'appalto iniziale, disciplinate dal comma 1, lett. b) dell'art.120 che, al comma 15 ed all'art. 5 c. 11 dell'Allegato II.14, prevedono la Comunicazione ad ANAC entro 30 gg.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;

- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list “ *Procedure Modifica dei contratti in corso di esecuzione art. 120 D.Lgs 36/2023 All.II 14 art.5*” predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 188 del 31/05/2024 che si allega alla presente;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento:

- **DI RICHIAMARE** la Determinazione dirigenziale immediatamente efficace n. 173 del 26/09/2024 ed esecutiva alla data del 01/10/2024, a termini dell'art. 17 c.5 del D.lgs 36/2023 ed a conclusione della procedura espletata a termini dell'art. 50 c. 1 lett. b) del Codice, è stato disposto l'affidamento dei *servizi tecnici integrati di PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DIREZIONE LAVORI, comprensivi accertamenti, rilievi ed indagini specialistiche*, dell'intervento di denominato *LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE A SUD DEL TORRENTE BORSACCHIO: RIPARAZIONE E RIPRISTINO BARRIERE*” - ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027 - DGR 448/2024 - CUP G98H24000040006 all'O.E. SPER s.r.l. con sede in Pescara – Via R. Paolucci, 3 - p. IVA: 01383620687
- **DI PRENDERE E DARE ATTO:**
 - delle sopravvenute esigenze, puntualmente richiamate in premessa e negli atti citati, nonché nell'allegata relazione di ammissibilità relative all'intervento *LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE A SUD DEL TORRENTE BORSACCHIO: RIPARAZIONE E RIPRISTINO BARRIERE*” - ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027 - DGR 448/2024 - CUP G98H24000040006, di estendere l'area di indagine verso nord e di considerare prioritariamente l'intervento di riparazione delle barriere fortemente danneggiate ivi presenti, nell'ambito complessivo delle disponibilità del finanziamento concesso;
 - che detta attività tecnica – di rilievo e progettazione - si configura aggiuntiva rispetto a quella già eseguita ed oggetto di affidamento con disciplinare di incarico prot. 48267 del 29/10/2024;
 - che la rimodulazione della prestazione professionale è limitata alla sola fase di progettazione PFTE e non incide sulle prestazioni di DL e si configura come una di variante suppletiva di cui all'art. 120, *comma 1 lettera b)* del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le modifiche di un contratto durante il periodo della sua efficacia, nel caso di “*sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari non previsti nell'appalto iniziale dove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti alla stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi*”;
 - che in qualità di Responsabile Unico del Progetto, il sottoscritto ing. Claudio Di Ventura, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, con propria relazione datata 12/12/2024 prot. 56053 ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.lgs 36/2023 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ all'affidamento **dei servizi integrativi tecnici e di rilievo, del contratto in essere per l'esecuzione dei servizi tecnici integrati di PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DIREZIONE LAVORI, comprensivi accertamenti, rilievi ed indagini specialistiche**, dell'intervento di denominato *LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE A SUD DEL TORRENTE BORSACCHIO: RIPARAZIONE E RIPRISTINO BARRIERE*” - ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027 - DGR 448/2024 - CUP G98H24000040006, già oggetto di affidamento e giusto disciplinare di incarico professionale sottoscritto il 29/10/2024 prot 48267, e della relativa modifica contrattuale, estendendo l'area di indagine verso nord e la progettazione l'intervento di riparazione delle barriere fortemente danneggiate ivi presenti, nell'ambito complessivo delle disponibilità del finanziamento concesso, **oltre le porzioni già rilevate a sud che includono le barriere denominate B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9 (email del 28-11) e per le quali deve essere parimenti fornito dimensionamento tecnico progettuale ed economico.**

- che le modifiche al contratto in corso per l'esecuzione di servizi supplementari determinano l'incremento dell'importo netto contrattuale di € **15.375,00** oltre oneri ed IVA di cui € 7.000,00 per onorario professionale, € 875,00 per spese tecniche e 7.500,00 per rilievi e restituzioni oltre IVA;
- **DI INTEGRARE** le somme già impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 173 del 26/09/2024, in ragione delle sopravvenute esigenze come sopra dettagliate, ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000 con le somme come sotto riportate a favore dell'Aggiudicatario economico SPER s.r.l. con sede in Pescara – Via R. Paolucci, 3 - P. IVA: 01383620687:

CAP. 2558 DGR 448-2024 FONDI FSC 2021-2027 ACCORDO COESIONE PER LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE A SUD DEL TORRENTE BORSACCHIO RIPARAZIONE E RISPRISTINO BARRIERE CAP E 558 - codice 09.01-2.02.01.09.014		
Esercizio Finanziario 2024		Importo
A	IMPORTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO (ONORARIO + SPESE TECNICHE)	7.875,00
B	Oneri previdenziali 4% di A	315,00
	Per le attività INTEGRATIVE di rilievo e restituzione aerofotogrammetrico/batimetrico ed eventuali analisi	7.500,00
	SOMMANO	15.690,00
C	Iva 22%	3.451,80
	TOTALE	19.141,80

somme ricomprese entro le voci e.8 per € 10.372,96 (*spese tecniche progettazione attività preliminari e rilievi incluso DL*) ed e.18 per € 2.282,05 (*IVA spese tecniche e contributi*) - residui netti del contratto già affidato - ed e.6 (*accantonamenti*) per complessivi € 6.486,79 (di cui € 5.317,04 incremento spese tecniche ed € 1.169,75 incremento IVA su spese tecniche e contributi) del QE approvato con Delibera GC n. 268 del 19/08/2024;

- **DI PROCEDERE** alla modifica contrattuale ai sensi del richiamato art. 120, comma 1, lett. b) che disciplina le modifiche di un contratto durante il periodo della sua efficacia, nel caso di “*sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari non previsti nell'appalto iniziale dove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti alla stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi*” dando atto che la modifica è ricompresa entro il *comma 9* (quinto d'obbligo) del D.lgs 36/2023;
- **DI PRENDERE E DARE ATTO** che si procederà ad avviare l'esecuzione delle prestazioni integrative in pendenza della stipula dell'atto aggiuntivo, stante l'urgenza di concludere la fase di progettazione in ragione del rispetto del cronoprogramma di finanziamento;
- **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 16. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del servizio;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa al RPCT in adempimento alla Misura **S2 Misure di Trasparenza** – “REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPLICITI L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA” prevista dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 approvato con Delibera di Giunta n. 78 del 29/02/2024, e in particolare nella SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa all'O.E./Aggiudicatario quale comunicazione dell'impegno al beneficiario di cui all'art 191 del TUEL;
- **DI DARE ATTO CHE il RUP deve provvedere:**
 - alla modifica dei CIG in ragione della variazione degli importi;
 - a termini dell'art.120 comma 15 ed all'art. 5 c. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs 36/2023, all'invio della Comunicazione ad ANAC entro 30 gg.;
- **DI DARE ATTO DI DARE ATTO** che per il presente provvedimento, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG;
- **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 il nominativo del Responsabile del Progetto per le fasi:

FASI	Soggetto incaricato	Collaboratore
Programmazione	Ing. Claudio Di Ventura	Arch. Ida Piscicella
Progettazione	Ing. Claudio Di Ventura	Arch. Ida Piscicella

Affidamento	Ing. Claudio Di Ventura	Arch. Ida Pisciella
Esecuzione	Ing. Claudio Di Ventura	Arch. Ida Pisciella

- **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
- **DI PRECISARE** che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
- **DI DARE ATTO** che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale.