



**COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
*Provincia di Teramo*

**SETTORE II**  
**SERVIZI TECNICI**

**DETERMINAZIONE N. 147 del 29-05-2026**

Registro generale n. 427

**Oggetto:** *"Contributi per interventi infrastrutturali di cui alla Legge 30.12.2018 n. 145, art. 1, commi 134 e ss. - Attuazione Accordo Stato-Regioni del 09.09.2021 DGR 715/2023" REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DIFESA DELLA COSTA - CUP G98E23000170002 - Autorizzazione alla modifica del contratto in corso di esecuzione ed integrazione delle somme impegnate con DD 125/2024 - servizi tecnici di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, CSP, CSE*

**IL DIRIGENTE**

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

**Dato atto che:**

- con Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

**Richiamati** i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP) 2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall’amministrazione;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03/04/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO);

**Richiamati, per quanto di riferimento all'intervento in oggetto:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 415 del 20/11/2023 di “Adozione Programma triennale delle opere pubbliche pubblici 2024/2026 ed Elenco Annuale 2024”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 17/05/2024, la successiva n. 193 del 07/06/2024 e la terza n. 284 del 04/09/2024, di Variazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2024/2026 e dell'elenco annuale 2024;

**Richiamate:**

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, e in particolare la Parte III recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

**Vista** la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l'art. 1, co. 134, che, al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034, dispone l'assegnazione in favore delle Regioni a statuto ordinario, di contributi per investimenti per la realizzazione di:
  - *opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;*
  - *interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale;*
  - *interventi per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili;*
  - *infrastrutture sociali e bonifiche ambientali dei siti inquinati;*
  - *l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale;*
- l'art. 1, co. 135, che stabilisce che i contributi di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni del proprio territorio, elencando ivi stesso le tipologie di investimento dei medesimi contributi assegnati ai Comuni;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 715 del 26/10/2023, avente ad oggetto “Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135 e s-m-i. Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio. Annualità 2024 Approvazione degli interventi e assegnazione risorse”;

**Dato atto** che:

- nella proposta programmatica approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 715 del 26/10/2023 è previsto l'intervento denominato “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di difesa della costa”, per un importo finanziario complessivo di € 150.000,00, nel Comune di Roseto degli Abruzzi individuato quale Ente Locale beneficiario del finanziamento e Soggetto Attuatore dei lavori;
- la Convenzione per l'attuazione dell'intervento è stata sottoscritta con la Regione Abruzzo in data 15/03/2024;
- con Delibera GC n. 201 del 17/06/2024 è stato approvato il *QUADRO ESIGENZIALE, DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, DOCUMENTO DI*

*INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (articolo 41 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e articoli 1-3 dell'Allegato I.7) per l'intervento in oggetto;*

- con Determinazione del Dirigente del Settore II n. 125 del 05/07/2024 è stato affidato l'incarico della Progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione inerente l'intervento di "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DIFESA DELLA COSTA DGR 715/2023" - CUP G98E23000170002 alla professionista ing. Evangelista Francesca, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di TERAMO al n. 1320, con sede legale in Castellalto (TE);
- con Delibera GC n. 340 del 17/10/2024 è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO dell'intervento in oggetto con QE acclarante un importo totale di € 150.000,00 (comprensivo di IVA e ogni altro onere);
- in esecuzione del deliberato di procedere all'affidamento dei lavori, con Determinazione Dirigenziale n. 194 in data 22/10/2024 è stato disposto l'affidamento diretto immediatamente efficace dei lavori di "REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DIFESA DELLA COSTA DGR 715/2023" - CUP G98E23000170002", individuando quale O.E. AGGIUDICATARIO la ditta Procaccia Costruzioni Srl, con sede legale in Val Vomano – Penna Sant'Andrea, prov. TE, via Nazionale n. 159 C.F. 01770980678 Partita I.V.A. 01770980678, per l'Importo complessivo € 100.097,83 oltre IVA, di cui € 6.877,86 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 9.498,71 per costi della manodopera;
- i lavori sono stati avviati con consegna in data 05/12/2024, previa disposizione di avvio all'esecuzione del contratto prima della stipula, ai sensi all'art. 17, comma 8, del D. Lgs 36/2023 ed autorizzazione al Direttore dei lavori alla consegna dei lavori prot. 52865 del 25/11/2024, a seguito dell'avvenuto rilascio in data 22/11/2024 prot. 52610 di Autorizzazione Paesaggistica n. 36/2024, con recepimento delle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla SABAP con nota 17617-P del 21/11/2024;
- il contratto è stato sottoscritto in data 16/01/2025 rep. 5850;
- il progetto esecutivo ha previsto l'esecuzione del lavoro in due fasi, parimenti riportate anche nel verbale di consegna lavori;
- **con certificato del 23/01/2025**, il DL incaricato ing. Francesca Evangelista ha attestato che i lavori della prima fase (INTERVENTO SULLA BARRIERA RADENTE – MANUTENZIONE CON RIPRISTINO) possono considerarsi ultimati in data 23/01/2025;
- **con certificato del 09/08/2025**, il DL incaricato ing. Francesca Evangelista ha attestato che i lavori della seconda fase (RIPASCIMENTO) possono considerarsi ultimati in data 09/08/2025, rilevando al contempo l'occorrenza di proporre una perizia di variante per il risanamento degli ammaloramenti delle infrastrutture causati dalla mareggiate in periodi antecedenti la realizzazione dei lavori;
- con D.D. n. 44 del 27/03/2025 è stata approvata la contabilità relativa al SAL 1 e disposta la liquidazione delle spettanze;
- con D.D. n. 203 del 23/10/2025 è stata approvata la contabilità relativa al SAL 2 e disposta la liquidazione delle spettanze;

**Atteso**, altresì, che:

- con istanza pervenuta in data 03/11/2025 ed acquisita al protocollo n° 53287 il Direttore dei Lavori Ing. Francesca Evangelista ha inoltrato la prima perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto;
- con Delibera n. 36 del 06/02/2026 la Giunta Comunale:
  - . ha approvato la perizia suppletiva di variante n. 1 relativa ai lavori denominati "Contributi per interventi infrastrutturali di cui alla Legge 30.12.2018 n. 145, art. 1, commi 134 e ss. - Attuazione Accordo Stato-Regioni del 09.09.2021 DGR 715/2023" REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DIFESA DELLA COSTA - CUP G98E23000170002 redatta dal direttore dei lavori ing. Francesca Evangelista in data 03/11/2025 ed acquisita al prot. n. 53287, e composta dagli elaborati richiamati in premessa che determina l'importo netto contrattuale in euro **599.815,83** comprensivi di oneri di sicurezza;
  - . ha approvato il nuovo il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con la perizia di cui sopra dando atto che il costo complessivo dell'opera ammonta quindi a complessivi **€ 150.000,00** di cui **€ 110.304,74** per lavori (comprensivi di oneri di sicurezza) ed **€ 39.695,26** per

somme a disposizione dell'amministrazione;

- . ha preso atto che le correlate competenze tecniche per la redazione della variante assommano ad € 632,37 oltre oneri previdenziali (IVA in regime forfettario) per un totale di € **657,67** e sono utilizzate in quota parte anche le economie di gara;
- . ha preso e dato atto che i maggiori importi sono ascrivibili alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120 c. 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 che consentono di disporre di varianti in corso d'opera, come dettagliato nella relazione di ammissibilità del RUP;
- . ha preso e dato atto che:
  - . a termini dell'art. 5 della Convenzione sottoscritta con la Regione Abruzzo, la tipologia delle modifiche proposte con la Perizia di Variante n. 1, prevedendo l'utilizzo delle economie di gara, richiede il previo assenso della Regione;
  - . in data 30/01/2026 acquisita al prot. 1182 è pervenuta formale autorizzazione prot. RA 0037938/26, all'utilizzo delle economie generate nella procedura di gara, a firma del dirigente del *Servizio Opere Marittime* – DPE 012 – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI della Giunta della Regione Abruzzo;

#### Considerato che:

- il disciplinare di incarico professionale per il servizio di PE, DL, CSP, CSE è stato sottoscritto nelle forme della scrittura privata ed acquisito al prot. 32328 del 18/07/2026;
- con richiamo alla documentazione in atti, sono parimenti ascrivibili alle medesime casistiche individuate per i lavori, anche le correlate modifiche delle competenze tecniche:
  - *progettazione, e direzione lavori, CSP e CSE per **Lavorazioni supplementari*** sono ascrivibili alle modifiche contrattuali **di cui all'art. 120 c. 1 lett. b) del D.lgs 36/2023**, che non potrebbero essere affidati ad altri O.E. essendo strettamente connesse con le lavorazioni in corso di esecuzione, rendendo l'eventuale affidamento ad altro professionista impraticabile e non sostenibile economicamente;

che assommano ad € 632,37 oltre oneri previdenziali (IVA in regime forfettario) per un totale di € **657,67**;

- la modifica oggetto della presente procedura per i servizi tecnici affidati all'ing. Francesca Evangelista correlata alla Perizia di Variante consegue il raggiungimento dell'importo contrattuale di € 12.344,07 e si riferisce alla fattispecie di cui all'art. 120 c. 1 lett. b) - permane nei limiti dell'art. 120, comma 2 del Dlgs 36/2023 non eccedendo il limite del 50% dell'importo del contratto originario, del valore di € 11.711,70 e del comma 9 (c.d. quinto d'obbligo);

#### Preso pertanto atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto per la fase di esecuzione, arch. Ida Piscicella, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, con propria relazione acquisita agli atti al Prot\_Int 29488 del 29/05/2026, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 120, comma 1, lett. b) che consentono di disporre modifiche del contratto in corso di esecuzione, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ;
- la modifica contrattuale relativa alla perizia di variante in oggetto è scaturita dalle necessità e per le motivazioni riportate ampiamente nel corpo della relazione di ammissibilità del R.U.P. e nella relazione tecnica di progetto, allegati unitamente agli altri elaborati approvati con Delibera GC 36/2026 ed assolve ai seguenti bisogni:
  - *progettazione, e direzione lavori, CSP e CSE per **Lavorazioni supplementari*** meglio dettagliate nell'elaborato *relazione di perizia*;

#### Fatto presente che:

- la spesa è prevista al CAP. 2900 REALIZZAZIONE OPERE A DIFESA COSTA CUP G98E23000170002 CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO DGR N. 75/2023 CAP E 554/11– somma ricompresa entro la voce “b.5” (*b.6.2 b) progetto esecutivo direzione e contabilità lavori (incluso contributi previdenziali (4%) del QE approvato con Delibera GC n. 36/2026*);
- il CIG B25AD075B4;

- il CUP dell'intervento è il seguente: G98E23000170002;

**Dato atto che** il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi della L. n.241/90 e s.m.ii., e dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 è il funzionario tecnico del Settore II Servizi Tecnici arch. Ida Piscicella il cui curriculum è visionabile al seguente link:

[https://comune.roseto.entetrasparente.it/amministrazione\\_trasparente.php?pubblicazione=8754&category=4&subcategory=14](https://comune.roseto.entetrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?pubblicazione=8754&category=4&subcategory=14)

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

**Rilevato** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**Atteso** che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 42 del Codice dei contratti D.lgs 50/2016, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

**Vista:**

- la deliberazione di Giunta n. 105 del 03/04/2026 avente ad oggetto l'Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 8 Misure generali e Scheda monitoraggio;
- l'allegato 9 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il processo oggetto della presente determinazione è identificato come segue:
  - “P 216 “ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA” Area di rischio D.5 Contratti pubblici – Esecuzione: ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
  - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
- le misure specifiche di seguito riportate:
  - misura S2 Misure di Trasparenza – “REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPliciti L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA”;
  - misura S1 Misure di controllo – “VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALL' ANAC DELLE VARIANTI”;

**Dato atto che:**

- la misura di ordine generale risulta applicata e rispettata come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- la misura relativa S2 Misure di Trasparenza risulta rispettata in quanto è stata redatta la relazione ed autorizzazione del RUP e la stessa verrà inviata al RPCT unitamente alla presente;
- la misura relativa S1 Misure di controllo, verrà eseguita con la compilazione della scheda ANAC dedicata sulla PAD;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;

- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione dello stato di avanzamento in parola;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs 36/2023;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

**Dato atto** che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list “*Procedure Modifica dei contratti in corso di esecuzione art. 120 D.Lgs 36/2023 All.II 14 art.5*” predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 346/2025 che si allega alla presente;

## D E T E R M I N A

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento:

- **DI PRENDERE ATTO** della Delibera GC n. 36/2026, con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 1 a modifica del contratto in essere, dei lavori denominati Contributi per interventi infrastrutturali di cui alla Legge 30.12.2018 n. 145, art. 1, commi 134 e ss. - Attuazione Accordo Stato-Regioni del 09.09.2021 DGR 715/2023" REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DIFESA DELLA COSTA - CUP G98E23000170002 redatta dal direttore dei lavori ing. Francesca Evangelista, che determina l'importo netto contrattuale in euro 110.304,74 comprensivi di oneri di sicurezza;
- **DI DARE ATTO** del nuovo quadro economico e quindi della spesa venutasi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra;
- **DI DARE ATTO** che le correlate competenze tecniche per la redazione della variante assommano ad € 632,37 oltre oneri previdenziali (IVA in regime forfettario) per un totale di € **657,67** e sono utilizzate quota parte delle somme accantonate per imprevisti;
- **DI INTEGRARE** le somme già impegnate con la Determinazione dirigenziale n. 125 del 05/07/2024, in ragione dell'approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000 con le somme

come sotto riportate a favore della professionista incaricata per il servizio tecnico di Progettazione, CSP, DL CSE ing. Francesca Evangelista iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Teramo matr 1320 con studio professionale in Castellalto P. IVA n. 01806780670:

CAP. 2900 REALIZZAZIONE OPERE A DIFESA COSTA CUP G98E23000170002 CONTRIBUTO REGIONE ABRUZZO DGR N. 75/2023 CAP E 554/11		
	IMPORTO INTEGRATIVO PERIZIA VARIANTE n. 1	632,37
	Cassa professionale 4%	25,30
	Esente Iva regime forfettario	
	<b>SOMMANO</b>	<b>€ 657,67</b>

somma ricompresa entro la voce "b.5" (b.6.2 b) *progetto esecutivo direzione e contabilità lavori (incluso contributi previdenziali (4%)* del QE approvato con Delibera GC n. 36/2026;

- **DI PROCEDERE** alla modifica contrattuale, rilevando la rispondenza della stessa a quanto disposto all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 ed il rispetto dell'art. 5 della Convenzione sottoscritta con la Regione Abruzzo;
- **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del servizio;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa al RPCT in adempimento alla Misura **S2 Misure di Trasparenza** – "REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPliciti L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA" prevista dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, approvato con Delibera GC n. 105 del 03/04/2026 e in particolare nella SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa all'O.E./Aggiudicatario quale comunicazione dell'impegno al beneficiario di cui all'art 191 del TUEL;
- **DI DEMANDARE al RUP**, a termini dell'art. 5 c. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs 36/2023, la Comunicazione ad ANAC entro 30 gg. per il tramite della PAD;
- **DI DARE ATTO** che per il presente provvedimento, il cui CIG si riferisce a procedure avviate prima del 31/12/2023 e non ancora concluse, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG;
- **DI RENDERE NOTO** che il Responsabile unico del progetto (RUP) e per la fase di esecuzione, ai sensi della L. n.241/90 e s.m.ii., e dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 è il funzionario tecnico del Settore II Servizi Tecnici arch. Ida Piscicella;
- **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
- **DI PRECISARE** che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
- **DI DARE ATTO** che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Dirigente del Settore II ing. Claudio Di Ventura.