



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 126 del 24-07-2025

Registro generale n. 427

Oggetto: *"Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ex D.M. n. 74/2019, D.M. n. 59/2020 e D.S.G. n. 123/2020) - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI" CUP G93G24000060006 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA*



IL DIRIGENTE

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

Atteso che:

- con Decreto Sindacale n. 3 del 01/02/2023 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;
- con Decreto Sindacale n. 12 del 23/07/2025 il sottoscritto Dott. Ing. Riccardo Malatesta è stato individuato quale sostituto del Dirigente del Settore II Tecnico in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 411 del 04/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 31/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2025-2027 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/09/2024, di approvazione del Documento unico di programmazione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 04/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 27/12/2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 415 del 04/12/2024, esecutiva, di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 09/01/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;

Richiamati, per quanto di riferimento all'intervento in oggetto:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 439 del 31/12/2022 di “Adozione Programma triennale delle opere pubbliche pubblici 2023/2025 ed Elenco Annuale 2023”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 21/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 26/05/2023, la successiva n. 248 del 06/07/2023 e la terza n. 394 del 03/11/2023, di Variazione del Programma Triennale dei LL.PP. 2023/2025 e dell'elenco annuale 2023 nel rispetto dell'art. 21 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 4 del DMIT n. 14/2018;

Premesso che:

- la Regione Abruzzo con propria nota prot. 0341065/23 del 09/08/2023, acquisita agli del Comune di Roseto degli Abruzzi al n. 33402/2023 ad oggetto “*Attuazione Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro – D.M. 74 del 28.06.2019, D.M. 59 del 22.05.2020 e s.m.i.- “Risorse sul bilancio nazionale” – Missione 5 Componente 1 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Approvazione schema di Convenzione*”, comunicava l'avvenuta approvazione della DGR n. 495 del 07/08/2023 con la quale la Giunta regionale aveva approvato lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo ed i comuni sedi dei CPI regionali, a disciplina delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati all'attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro ed altresì le modalità di trasferimento delle relative risorse in favore dei Comuni;
- per quanto attiene la sede presso Roseto degli Abruzzi, l'Amministrazione comunale, a seguito di interlocuzioni e sopralluoghi con la Regione Abruzzo, ha individuato come idoneo l'edificio sito presso la Loc. Fonte dell'Olmo, censito in catasto al Foglio 47 Mappale 523 di proprietà comunale e con Delibera GC n. 36 del 01/02/2024 ha approvato uno studio di fattibilità per l'**ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE A CPI REGIONALE** acclarante una spesa complessiva stimata di € 897.526,64, di cui € 579.350,00 per lavori, necessari per l'esecuzione di importanti lavori di adeguamento strutturale, impiantistico, funzionale e finalizzati alla candidatura dell'intervento;
- la Regione Abruzzo, con nota del 29/05/2024 prot. n. 1220344/24, acquisita agli atti di questo Ente in pari data al prot. n. 24174, comunicava che con Determinazione dirigenziale n. DPG017/25 del 28/05/2024, veniva approvata la Scheda Progetto dell'intervento oggetto del PFTE approvato - in quanto coerente con le finalità del “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Abruzzo 2019-2021” approvato con DGR n. 795 del 07/12/2020 così come modificato e aggiornato - e che detta approvazione era preordinata alla sottoscrizione della Convenzione per l'utilizzo del finanziamento;
- il progetto **“ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI”** è stato inserito nel PPI 2024-2026 - annualità 2024 - intervento n. 2024-3 - CUI 17615067020243L;
- la Convenzione tra l'Ente e la Regione Abruzzo, per sottoscrizione dei dirigenti dei relativi servizi competenti, è stata firmata in data 18/06/2024 (RA - prot. arrivo 27627/2024);

- con Deliberazione di G.C. n. 42 del 11/02/2025 esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo denominato **“Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ex D.M. n. 74/2019, D.M. n. 59/2020 e D.S.G. n. 123/2020) - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI”** - CUP G93G24000060006 redatto dall'O.E. incaricato, dell'importo complessivo di € 897.526,64, di cui € 578.381,46 per lavori, comprensivi di € 2.600,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed acclarante il seguente QE:

QUADRO ECONOMICO del PROGETTO ESECUTIVO				
A) LAVORI A MISURA:				
A.1	Importo di computo metrico lavori (base d'asta soggetta a ribasso)	€		575 780,73
A.1.a	incidenza costi diretti della sicurezza (cprs in A.1)			15 607,30
A.1.b	Incidenza della Manodopera (cprs in A.1)	€		153 667,11
A.2	Costi della sicurezza indiretti	€		2 600,73
A)	TOTALE LAVORI A MISURA cprs SICUREZZA (A1+A2):	€		578 381,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:				
B.1	imprevisti e art 60 e 120 del codice (compreso IVA)	7,4%	€	42 871,02
B.3	Contributo ANAC		€	445,00
B.4	Allacci, risoluzione delle interferenze, pubblicità			6 000,00
B.5	Prove accertamenti ed indagini			5 100,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche (Art.45 D.Lgs. 36/2023)	di A	€	10 040,70
di cui:				
B.4.1	Incentivo per funzioni tecniche	1,60%	di B.4	€ 9 254,10
B.4.2	IRAP su B.4.1	8,50%	di B.4.1	€ 786,60
B.5	Spese Tecniche (cprs cassa), di cui:		€	104 462,73
B.5.1	Progettazione e direzione dei lavori		€	61 045,07
B.5.2	Coord.to sicurezza prog.ne ed esec.ne		€	27 551,98
B.5.3	Accatastamenti, certificazioni energetiche e agibilità		€	5 000,00
B.5.4	Collaudo funzionale impianti		€	4 500,00
B.5.6	Inarcassa	4,00%	di B.5	€ 3 923,88
B.5.7	Contributo INPS	4,00%	di B.5.1	€ 2 441,80
B.6	I.V.A ed eventuali altre imposte, di cui:		€	150 225,72
B.6.1	I.V.A. sui lavori (compresi i costi della sicurezza)	22%	di A	€ 127 243,92
B.6.2	I.V.A. sulle Spese Tecniche	22%	di B.5	€ 22 981,80
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:		€	319 145,18
TOTALE PROGETTO (A+B):				€ 897 526,64

- in esecuzione del deliberato di procedere all'affidamento dei lavori, con Decisione a contrarre n. 26 del 20/02/2025 del Dirigente del Settore II Servizi Tecnici, la S.A. stabiliva, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, tutti gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e procedeva all'indizione di apposita procedura negoziata senza bando a esperire sulla piattaforma ASMECOMM Tuttogare previa consultazione di almeno 5 operatori e con criterio di aggiudicazione in base al minor prezzo;

Rilevato che:

- la procedura di appalto dei lavori è stata conclusa il 27/03/2025 con atto a firma del Dirigente del settore II n. 45 di presa d'atto delle risultanze della procedura di appalto e di conversione della prenotazione in impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario MY HOUSE LEGNO SRL con sede legale C.da piane Vomano snc, Roseto Degli Abruzzi (TE) P.Iva: 01930540677, che ha offerto un ribasso del 7,4% sull'importo posto a base d'asta di € 575.780,73, oltre ad € 2.600,73 oneri sicurezza;

Pertanto, a seguito dell'affidamento dei lavori, risulta il seguente QE:

QUADRO ECONOMICO - CPI				
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		897.526,64	897.526,64	
		PROGETTO ESECUTIVO	POSTA GARA	
A	IMPORTO LAVORI	578.381,46	535.773,69	
	A.1 lavori a misura	575.780,73		533.172,96
	di cui importo per costi manodopera: 153,667,11			

	totale importi o lavori soggetti a ribasso	575.780,73		533.172,96
	di cui per opere accessorie			
A.2	costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	2.600,73		2.600,73
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	319.145,18		361.752,95
	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			
B.1	imprevisti secondo quanto precisato al comma 2 art. 5 all. I.7 (5%) A di cui accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; max 50%	42.871,02		42.871,02
	rilievi topografici			
	sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio ante operam			
B.5	prove accertamenti indagini (IVA INCLUSA)	5.100,00		5.100,00
	verifica preventiva dell'interesse archeologico			
B.4	allacci e interferenze	6.000,00		6.000,00
	rilievi, accertamenti e indagini	11.100,00		11.100,00
B5.1	b) progetto esecutivo direzione e contabilità lavori	61.045,07		61.045,07
	contributi previdenziali (4%)	2.441,80		2.441,80
	contributi INPS(4%)	2.441,80		2.441,80
	IVA progettazione e DL (22%)	14.504,31		14.504,31
B5.2	CSP E CSE	27.551,98		27.551,98
	contributi previdenziali (4%)	1.102,08		1.102,08
	IVA supporto al RUP (22%)	6.303,89		6.303,89
B5.3	Accatastamenti + APE	5.000,00		5.000,00
	contributi previdenziali (4%)	200,00		200,00
	IVA collaudo statico (22%)	1.144,00		1.144,00
B5.4	COLLAUDO FUNZIONALE	4.500,00		4.500,00
	contributi previdenziali (4%)	180,00		180,00
	IVA redazione APE (22%)	1.029,60		1.029,60
	SOMMANO spese tecniche	127.444,54	127.444,54	127.444,54
B4.1	fondo risorse finanziarie (art. 45, comma 2, del Codice (≤ 1,6% di a)	9.254,10		9.254,10
B4.2	IRAP su incentivazione (8,5% di b.7.1)	786,60		786,60
	SOMMANO	10.040,70	10.040,70	10.040,70
B6.1	IVA su lavori % >>	22%	127.243,92	22%
B3	contributo in sede di gara ANAC		445,00	445,00
	altro (specificare)			
	ECONOMIE DERIVANTI DALL'APPALTO DEI LAVORI			51.981,48
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		897.526,64	897.526,64

- i lavori sono stati consegnati prima della sottoscrizione del contratto, per quanto disposto all'art. 17 c. 8-9 del D.lgs 36/2023, in data 14/04/2025 come da verbale acquisito agli atti il 15/04/2025 prot. 16676;
- il contratto di appalto a rogito del Segretario Generale dell'Ente è stato stipulato in data 14/05/2025 Rep. n. 5852 e registrato al prot. 21344
- con documentazione pervenuta in data 09/07/2025 ed acquisita al prot. n. 34521 e successiva documentazione integrativa e sostitutiva prot. 37102 del 23/07/2025, il Direttore dei Lavori arch. Vladimiro Quaranta ha inoltrato la prima perizia di variante dei lavori in oggetto, costituita dai seguenti elaborati per quanto previsto dall'art. 5 dell'allegato II. 14 al D.lgs 36/2023:
 - Relazione generale e quadro economico di Variante
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi
 - Computo metrico estimativo
 - Elenco prezzi
 - Tavole progetto di variante
 - Tav.1-V, Planimetrie di progetto e variante
 - Tav 2-V Planimetrie e sezioni di progetto

Preso atto del relativo nuovo quadro economico nel quale evidenzia una minima riduzione dell'importo dei lavori, nell'invarianza del costo complessivo dell'intervento, come da QE dettagliato nel seguente quadro di raffronto:

QUADRO ECONOMICO - CPI							
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		897.526,64		897.526,64		897.526,64	
		PROGETTO ESECUTIVO		POSTA GARA		PERIZIA DI VARIANTE N. 1	
a	IMPORTO LAVORI	578.381,46		535.773,69		535.766,70	
	<i>a.1.1 lavori a misura</i>	<i>575.780,73</i>		<i>533.172,96</i>		<i>533.165,97</i>	
	<i>di cui importo per costi manodopera: 153,667,11</i>						
a.1	totale importi o lavori soggetti a ribasso	575.780,73		533.172,96		533.165,97	
	<i>di cui per opere accessorie</i>						
a.2	costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	2.600,73		2.600,73		2.600,73	
b	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	319.145,18		361.752,95		361.759,94	
b.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto						
b.2	imprevisti secondo quanto precisato al comma 2 art. 5 all. I.7 (5%) A di cui accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; max 50%	42.871,02		42.871,02		42.879,55	
	<i>b.3.1 rilievi topografici</i>						
	<i>b.3.2 sondaggi, prove in situ, prove di laboratorio ante operam</i>						
	<i>b.3.3 prove accertamenti indagini (IVA INCLUSA)</i>	<i>5.100,00</i>		<i>5.100,00</i>		<i>5.100,00</i>	
	<i>b.3.4 verifica preventiva dell'interesse archeologico</i>						
	<i>b.3.5 allacci e interferenze</i>	<i>6.000,00</i>		<i>6.000,00</i>		<i>6.000,00</i>	
b.3	rilievi, accertamenti e indagini	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
b.4	allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti						
b.5	indennità di occupazione, acquisizione aree, espropri						
	<i>b.6.2 b) progetto esecutivo direzione e contabilità lavori</i>	<i>61.045,07</i>		<i>61.045,07</i>		<i>61.045,07</i>	
	<i>contributi previdenziali (4%)</i>	<i>2.441,80</i>		<i>2.441,80</i>		<i>2.441,80</i>	
	<i>contributi INPS(4%)</i>	<i>2.441,80</i>		<i>2.441,80</i>		<i>2.441,80</i>	
	<i>IVA progettazione e DL (22%)</i>	<i>14.504,31</i>		<i>14.504,31</i>		<i>14.504,31</i>	
	<i>b.6.3 CSP E CSE</i>	<i>27.551,98</i>		<i>27.551,98</i>		<i>27.551,98</i>	
	<i>contributi previdenziali (4%)</i>	<i>1.102,08</i>		<i>1.102,08</i>		<i>1.102,08</i>	
	<i>IVA supporto al RUP (22%)</i>	<i>6.303,89</i>		<i>6.303,89</i>		<i>6.303,89</i>	
	<i>b.6.4 Accatastamenti + APE</i>	<i>5.000,00</i>		<i>5.000,00</i>		<i>5.000,00</i>	
	<i>contributi previdenziali (4%)</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>		<i>200,00</i>	
	<i>IVA collaudo statico (22%)</i>	<i>1.144,00</i>		<i>1.144,00</i>		<i>1.144,00</i>	
	<i>b.6.5 COLLAUDO FUNZIONALE</i>	<i>4.500,00</i>		<i>4.500,00</i>		<i>4.500,00</i>	
	<i>contributi previdenziali (4%)</i>	<i>180,00</i>		<i>180,00</i>		<i>180,00</i>	
	<i>IVA redazione APE (22%)</i>	<i>1.029,60</i>		<i>1.029,60</i>		<i>1.029,60</i>	
	SOMMANO spese tecniche	127.444,54	127.444,54	127.444,54	127.444,54	127.444,54	127.444,54
b.7	<i>b.7.1 fondo risorse finanziarie (art. 45, comma 2, del Codice (≤ 1,6% di a)</i>	<i>9.254,10</i>		<i>9.254,10</i>		<i>9.254,10</i>	
	<i>b.7.2 IRAP su incentivazione (8,5% di b.6.5)</i>	<i>786,60</i>		<i>786,60</i>		<i>786,60</i>	
	SOMMANO	10.040,70	10.040,70	10.040,70	10.040,70	10.040,70	10.040,70
b.9	IVA su lavori % >>	22%	127.243,92	22%	117.870,21	22%	117.868,67
b.10	contributo in sede di gara ANAC	445,00		445,00		445,00	
	altro (specificare)						
	ECONOMIE DERIVANTI DALL'APPALTO DEI LAVORI			51.981,48		51.981,48	
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	897.526,64		897.526,64		897.526,64	

Preso Atto altresì che:

- il Responsabile Unico del Progetto, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, con propria relazione acquisita al prot. 37251 del 24/07/2025, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.lgs 36/2023 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ;
- in particolare dai documenti di perizia si rileva che:
 - le motivazioni della perizia di variante attengono a **circostanze non prevedibili nella fase progettuale, ma riscontrate in corso d'opera a seguito delle demolizioni/rimozioni eseguite**, con particolare riguardo:

- alla tecnologia di realizzazione della copertura esistente e dei correlati interventi di consolidamento;
- allo stato di degrado dei pilastri rompi tratta esistenti e della correlata estensione degli interventi di consolidamento;
- le modifiche proposte non alterano né estendono l'oggetto e la struttura del contratto e non introducono condizioni modificative dell'offerta;
- per quanto dichiarato dal DL le relative lavorazioni come previste nella perizia di variante, si riferiscono esclusivamente al medesimo intervento, nell'ambito del quale si sono generate e sono necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto;
- la ditta ha sottoscritto l'atto di sottomissione *Art.22 comma 4 - D.lgs 36/2023 Art.120 comma 3 - D.lgs 36/2023 - Art. 5 c. 6 All. II.14* ed il verbale di concordamento nuovi prezzi - *art. 5 comma 8 all. II.14 D.lgs 36/2023*;

Rilevato che:

- gli importi ascrivibili alle modifiche proposte, sono riferiti a nuove voci ed a diversi quantitativi di voci di costo già esistenti, oltre alla eliminazione delle voci corrispondenti a lavorazioni non eseguibili in ragione del diverso stato di fatto delle strutture rilevato e ad esito delle rimozioni complete degli strati superficiali;
- la rimodulazione degli interventi non comporta incrementi dell'importo netto contrattuale e del QE;

Fatto presente che:

- la perizia tecnica di variante con diminuzione dell'importo originario dei lavori senza riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori, è stata redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Vladimiro Quaranta a termini dell'art. 5 c. 10 dell'allegato II.14 al D.lgs 36/2023;
- con richiamo all'art. 120 c. 1 lett. c) le modifiche proposte sono afferenti le lavorazioni introdotte e rese necessarie a seguito del rinvenimento di condizioni tecniche non accertabili al momento della progettazione e parimenti di lavorazioni eliminate non più necessarie, e meglio dettagliate nell'allegata Relazione generale e quadro economico di Variante; dette modifiche sono riconducibili alle *modifiche non sostanziali* di cui all'art. 120 c. 5 e c. 7 lett. c) e le relative lavorazioni sono approvate, per quanto di competenza dell'Ente, con la presente perizia, dando evidenza che, a conclusione dei lavori, il direttore dei lavori, come già anticipato nella relazione di accompagnamento e negli elaborati grafici allegati, *dovrà certificare l'ininfluenza delle modifiche proposte sulla funzione della struttura portante con dichiarazioni specifiche e allegando gli elaborati grafici aggiornati alla relazione a struttura ultimata o nel caso di interventi locali nella dichiarazione di regolare esecuzione*;
- è stato acquisito il seguente CIG relativo all'affidamento dei lavori: B5C42569B;
- con detta perizia non si prevedono proroghe al termine di conclusione dei lavori;

Dato atto che:

- il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi della L. n.241/90 e s.m.ii., e dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, è il geom. Giancarlo Lavalle;
- il RUP è stato nominato tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'[allegato I.2](#) e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, accertati dal Dirigente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Atteso che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto

disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti D.Lgs 36/2023, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

Vista:

- la deliberazione di Giunta n. 80 del 20/03/2025 avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 9 Misure generali e Scheda monitoraggio;
- l'allegato 10 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il presente processo viene identificato come segue P 216 "ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA" Area di rischio D.5 Contratti pubblici – Esecuzione: ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
- le misure specifiche di seguito riportate:
 - misura S2 Misure di Trasparenza – "REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPliciti L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA";
 - misura S1 Misure di controllo – "VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO DELL'OBLIGO DI TRASMISSIONE ALL' ANAC DELLE VARIANTI";

Dato atto che:

- le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- la misura relativa S2 Misure di Trasparenza risulta rispettata in quanto è stata redatta la relazione ed autorizzazione del RUP in allegato alla proposta di variante e la stessa verrà inviata al RPCT unitamente alla presente;
- la misura relativa S1 Misure di controllo, richiamato il Comunicato del Presidente ANAC del 31/01/2025, verrà assolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la procedura e non è prevista la redazione di specifica comunicazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl – Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;

- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list “*Procedure Modifica dei contratti in corso di esecuzione art. 120 D.Lgs 36/2023 All.II 14 art.5*” predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 188 del 31/05/2024 che si allega alla presente;

D E T E R M I N A

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento:

- **DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE** la documentazione depositata da ultimo al prot. 37102 del 23/07/2025, relativa alla perizia tecnica di variante con minima diminuzione dell'importo originario dei lavori senza riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori, dei lavori denominati “*Attuazione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (ex D.M. n. 74/2019, D.M. n. 59/2020 e D.S.G. n. 123/2020) - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A CPI*” redatta a termini dell'art. 5 c. 10 dell'allegato II.14 al D.lgs 36/2023 dal DL arch. Vladimiro Quaranta e composta dagli elaborati richiamati nel corpo della presente;
- **DI APPROVARE** la rimodulazione del quadro economico venutasi a determinare con l'approvazione della presente perizia;
- **DI DARE ATTO** che l'impresa appaltatrice, ha sottoscritto l'Atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi;
- **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 16. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del servizio;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa al RPCT in adempimento alla Misura **S2 Misure di Trasparenza** – “**REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPLICITI L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA**” prevista dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 approvato con Delibera di Giunta n. 80/2025, e in particolare nella SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa all'O.E./Aggiudicatario quale comunicazione dell'impegno al beneficiario di cui all'art 191 del TUEL;
- **DI DEMANDARE al RUP**, a termini dell'art.120 comma 15 ed all'art. 5 c. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs 36/2023, la Comunicazione ad ANAC entro 30 gg;
- **DI DARE ATTO** che per il presente provvedimento, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG;
- **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile unico del progetto (RUP) è il geom. Giancarlo Lavallo;
- **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni

dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;

- **DI PRECISARE** che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
- **DI DARE ATTO** che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale.

In sostituzione del Dirigente del Settore II

Il Dirigente del Settore I
Ing. Riccardo Malatesta