



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 156 del 03-09-2025

Registro generale n. 501

Oggetto: *"LAVORI DI SISTEMAZIONE DI N. 2 CAMPI SPORTIVI IN LOC. SAN GIOVANNI - approvazione interventi disposti dal DL in corso di esecuzione - art. 120 c. 7 lett. c) D.lgs 36/2023 e rimodulazione QE*

L DIRIGENTE

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 3 del 01/02/2023 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 31/07/2024, di presentazione del DUP 2025-2027 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/09/2024, di approvazione del Documento unico di programmazione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 04/12/2024, di adozione della nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 411 del 04/12/2024, di adozione del programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 27/12/2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 415 del 04/12/2024, di approvazione dello schema del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 21/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 20/03/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO);

Richiamati i nuovi principi cardine dell'azione amministrativa nel settore dei contratti pubblici, ovvero il Principio di risultato e il principio di fiducia rispettivamente declinati all'articolo 1 e all'articolo 2 del nuovo codice dei contratti pubblici;

Rilevato che:

- a seguito di diversi sopralluoghi è stato constatato che sono di stretta ed immediata necessità alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per i 2 campi sportivi esistenti presso la struttura sportiva sita in via Antinori nella f.ne San Giovanni in quanto si rilevano numerose criticità che ne compromettono l'uso in sicurezza;
- il progetto esecutivo dell'intervento denominato "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI N. 2 CAMPI SPORTIVI IN LOC. SAN GIOVANNI" è stato redatto dai tecnici del Settore II ed è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 453 del 20/12/2024;
- in esecuzione del deliberato, con Determina dirigenziale n. 31 del 03/03/2025, sono stati affidati i lavori, previo esperimento di RdO con operatore economico iscritto all'albo fornitori dell'Ente, con le seguenti risultanze:
 - **AGGIUDICATARIO:** LIMONTA SPORT S.P.A, che ha offerto un ribasso del 2,0 % sull'importo posto a base d'asta (€ 46.187,20), confermando i costi per la manodopera come stimati nei documenti di gara (€ 25.392,92), pervenendo ai seguenti importi di aggiudicazione:
 - **IMPORTO AGGIUDICAZIONE:** Importo complessivo **€ 95.037,51** oltre IVA, di cui € 479,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.363,23 per costi della manodopera - rimessa sulla Piattaforma ASMECOMM TUTTOGARE - a fronte della richiesta a sistema n. Gara #56625;
- la lettera commerciale per l'affidamento dei lavori è stata sottoscritta con ultima firma apposta in data 24/04/2025;
- i lavori sono stati consegnati in data 12/05/2025 con verbale acquisito agli atti dell'Ente al prot. n. 20860;
- in data 03/06/2025 con nota prot. 24239 la ditta esecutrice LIMONTA SPORT S.P.A ha avanzato richiesta di subappalto per lacune lavorazioni;
- stante la lavorazioni comprese nell'ambito di un'unica categorie generale OG1 affidati ad unica impresa e la contenuta tempistica di esecuzione, è stato necessario procedere con la nomina del CSP –CSE originariamente non previsto che, a termini dell'articolo 90 del D. Lgs. 81/2008 è d'obbligo in tutti i cantieri in cui operano, anche non contemporaneamente, più imprese;
- con DD n. 89 del 04/06/2025 è stato nominato il funzionario tecnico del Settore II, incaricato del progetto e DL, in possesso delle qualifiche di cui all'art. 98 del D.lgs 81/08 come da ultimo attestato conseguito e conservato agli atti e rimodulata la tabella delle funzioni tecniche ed il QE come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO -						
A DI SP	LAVORI			PROGETTO	POST AFFIDAMENTO	POST NOMINA CSP/CSE
	a)	Importo esecuzione lavori A CORPO		96.488,26 €	94.558,49 €	94.558,49 €
	di cui	COSTO DEL PERSONALE LAVORI A CORPO	14.363,23 €			
		IMPORTO AL NETTO DEL COSTO DEL PERSONALE	----			
	b)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		479,02 €	479,02 €	479,02 €
	c)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; (NEI CASI DI CONTRAENTE GENERALE)				
	d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;				
	SOMMANO LAVORI			96.967,28	95.037,51	95.037,51
	e. Somme a Disposizione dell'amministrazione					

e.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0,00			
e.2	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante (IVA INCLUSA);	0,00			
e.3	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00			
e.4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	0,00			
e.5	imprevisti,	1.157,05		1.157,05	1.157,05
e.6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; max 50% di e.5				
e.7	acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00			
e.8	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità - INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI				
	incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 0,419% A	406,29		398,21	(0, 55%) 524,61
e.9	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI	0,00			
e.10	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (25% di incentivo f.t. e.8) escluso finanziamenti a destinazione vincolata	101,57		99,55	131,15
e.11	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00			
e.12	spese per pubblicità;	0,00			
e.13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera;	0,00			
e.14	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	0,00			
e.15	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00			
e.16	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00			
e.17	spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	0,00			
	SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE		1.664,92	1.654,81	1.812,81
IVA	e.18 iva 22% su spese tecniche e contributi	0,00			
	IVA SU LAVORI E SICUREZZA (22%)	21.332,80			
	SOMMANO IVA		21.332,80	20.908,25	20.908,25
	CONTRIBUTO ANAC		35,00 €	35,00 €	35,00 €
	Spese per rilascio di visti e pareri				
	ECONOMIE DI GARA			2364,42 €	2206,43 €
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO			120.000,00	120.000 €	120.000 €

- con determina Dirigenziale n. 110 del 27/06/2025 è stato autorizzato alla ditta DELFINO SPORT SRL con sede legale in Mosciano Sant'Angelo (TE) via Nazionale per Teramo n. 132, P.Iva 00691360671, il subappalto di alcune lavorazioni per l'importo di € 43.919,92 oltre IVA, pari circa al 46,21% dell'importo della lettera commerciale sottoscritta dall'Ente con la ditta appaltatrice;

Atteso che:

- per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte a nuove contingenze verificatesi in corso d'opera inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, è stato necessario eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto come da disposizione di Servizio del DL emesse con Verbale n. 2 prot. 37845 del 29/07/2025 (*stuccatura cordolo perimetrale campo in resina*), con Verbale di accertamento lavori prot. 39261 del 05/08/2025 (*sfalcio erba area perimetrale e f.p.o. panchine allenatore/riserve campo in erba sintetica*) e, non eseguirne altre come da disposizione di Servizio con Verbale n. 1 prot. 35815 del 16/07/2025 (non eseguire per l'appalto in corso, le lavorazioni previste alla voce 9 *fornitura e posa in opera di rete per copertura a tetto*);
- per effetto dei lavori variativi di cui alle disposizioni di servizio citate, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori

è stato prorogato al 12/08/2025;

- la DL con nota prot. 42273 del 27/08/2025 rimetteva documentazione tecnico/amministrativa ed in particolare il CM ed il verbale di concordamento nuovi prezzi contenente anche l'Analisi dei nuovi prezzi, e nota esplicativa inerente le sopracitati variazioni, riferendo che:

1. *al momento dell'emissione delle disposizioni di servizio, è stata preventivamente valutata la sostenibilità economica delle lavorazioni disposte dal DL entro i limiti economici del contratto sottoscritto nelle forme della lettera commerciale;*
2. *l'ammontare complessivo dell'appalto rimane invariato;*
3. *le lavorazioni, stante l'urgenza della riapertura dell'impianto, risultano eseguite alla data di trasmissione della presente documentazione e ne viene dato atto nell'atto di sottomissione.*

Preso Atto altresì che:

- il Responsabile Unico del Progetto, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, con propria relazione datata 03/09/2025 registrata al prot. 43212, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti delle modifiche progettuali proposte, **rilevando la rispondenza delle stesse a quanto disposto all'art. 120, comma 7 lett. c), nell'invarianza dell'importo del contratto**, redigendone apposita relazione con giudizio di AMMISSIBILITÀ;
- in particolare dai documenti tecnici rimessi si rileva che per quanto dichiarato dal DL le relative lavorazioni si riferiscono esclusivamente al medesimo intervento, nell'ambito del quale si sono generate e si sono rese necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto;
- la ditta ha sottoscritto l'atto di sottomissione *Art.22 comma 4 - D.lgs 36/2023 Art.120 comma 3 - D.lgs 36/2023 - Art. 5 c. 6 All. II.14* ed il verbale di concordamento nuovi prezzi - *art. 5 comma 8 all. II.14 D.lgs 36/2023*;
- si evidenzia che nella redazione del QE, le somme indicate a carico delle funzioni tecniche non risultano coerenti con quanto previsto nel "Regolamento per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023" recante dettaglio delle modalità di riparto degli incentivi conformemente alle disposizioni dell'allegato I.14 del D.lgs 36/2023, approvato con Delibera GC n. 154 del 20/05/2025;

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO -						
A. LAVORI	LAVORI		PROGETTO	POST AFFIDAMENTO	POST NOMINA CSE	VARIANTE D.S.
	a)	Importo esecuzione lavori A CORPO	96.488,26 €	94.558,49 €	94.558,49 €	94.558,49 €
	di cui	COSTO DEL PERSONALE LAVORI A CORPO	14.363,23 €			
		IMPORTO AL NETTO DEL COSTO DEL PERSONALE	----			
	b)	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	479,02 €	479,02 €	479,02 €	479,02 €
	c)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; (NEI CASI DI CONTRAENTE GENERALE)				
	d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;				
SOMMANO LAVORI			96.967,28	95.037,51	95.037,51	95.037,51
B. SOMME A DISPOSIZIONE	e. Somme a Disposizione dell'amministrazione					
	e.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0,00			
	e.2	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante (IVA INCLUSA);	0,00			
	e.3	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00			
	e.4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	0,00			
	e.5	imprevisti,	1.157,05	1.157,05	1.157,05	0,00
	e.6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; max 50% di e.5				
	e.7	acquisizione aree o immobili, indennizzi;	0,00			

e.8	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità - INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 0,419%A	406,29	398,21	524,61	(1,04%) 988,39
e.9	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; INCLUSO ONERI PREVIDENZIALI	0,00			
e.10	spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; (25% di incentivo f.t. e.8) escluso finanziamenti a destinazione vincolata	101,57	99,55	131,15	912,36
e.10 bis	IRAP				67,86
e.11	eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00			
e.12	spese per pubblicità;	0,00			
e.13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera;	0,00			
e.14	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	0,00			
e.15	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00			
e.16	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00			
e.17	spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	0,00			
	SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE		1.664,92	1.654,81	1.812,81
IVA	e.18 iva 22% su spese tecniche e contributi	0,00			
	IVA SU LAVORI E SICUREZZA (22%)	21.332,80			
	SOMMANO IVA		21.332,80	20.908,25	20.908,25
	CONTRIBUTO ANAC		35,00 €	35,00 €	35,00 €
	Spese per rilascio di visti e pareri				
	ECONOMIE DI GARA		2364,42 €	2206,43 €	2050,63 €
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		120.000,00	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €

Rilevato che:

- la rimodulazione degli interventi di cui sopra, non necessita di copertura economica integrativa a favore del Contraente aggiudicatario e che l'importo netto contrattuale resta invariato;
- per la rimodulazione delle somme attribuite alle funzioni tecniche ed all'IRAP, in coerenza con il vigente "Regolamento per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023" recante dettaglio delle modalità di riparto degli incentivi conformemente alle disposizioni dell'allegato I.14 del D.lgs 36/2023, approvato con Delibera GC n. 154 del 20/05/2025, occorre adeguare le relative voci del QE, utilizzando le somme accantonate per imprevisti e parte delle economie di gara;
- le lavorazioni, comunque di modesta entità e rilevanza, stante l'urgenza della riapertura dell'impianto, risultano eseguite su Disposizioni di Servizio del DL emanate nel corso dei lavori, concluse alla data di trasmissione della documentazione e ne viene dato atto nell'atto di sottomissione;

Dato atto che:

- come da Determinazione Dirigenziale n. 31 del 03/03/2025 il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi della L. n.241/90 e s.m.ii., e dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, è l'arch. Marco Luigi Lucidi;
- il RUP è stato nominato tra i dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio presso l'unità organizzativa

titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'[allegato I.2](#) e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, accertati dal Dirigente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Atteso che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 17 del Codice dei contratti DLgs 36/2023, e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

Vista:

- la deliberazione di Giunta n. 80 del 20/03/2025 avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;
- l'allegato 9 Misure generali e Scheda monitoraggio;
- l'allegato 10 Misure specifiche e Scheda monitoraggio ove il presente processo viene identificato come segue P 216 "ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA" Area di rischio D.5 Contratti pubblici – Esecuzione: ALTO;
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
- le misure specifiche di seguito riportate:
 - misura S2 Misure di Trasparenza – "REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPliciti L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA";
 - misura S1 Misure di controllo – "VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALL' ANAC DELLE VARIANTI";

Dato atto che:

- le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- la misura relativa S2 Misure di Trasparenza risulta rispettata in quanto è stata redatta la relazione ed autorizzazione del RUP e la stessa verrà inviata al RPCT unitamente alla presente;
- la misura relativa S1 Misure di controllo, non è applicabile stante la sola modifica di alcune lavorazioni e l'invarianza dell'importo affidato;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della

privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM – P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list “*Procedure Modifica dei contratti in corso di esecuzione art. 120 D.Lgs 36/2023 All.II 14 art.5*” predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 188 del 31/05/2024 che si allega alla presente;

D E T E R M I N A

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento:

- **DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE** la documentazione depositata al prot. 42914 del 01/09/2025, relativa a lavori variativi di cui alle disposizioni di servizio emesse dal DL in corso di esecuzione di lavori prot. 37845 del 29/07/2025 prot. 39261 del 05/08/2025 prot. 35815 del 16/07/2025 ed inerenti i lavori denominati ”LAVORI DI SISTEMAZIONE DI N. 2 CAMPI SPORTIVI IN LOC. SAN GIOVANNI” redatta dal DL del Settore II arch. Ida Piscella, prot. 42914 del 01/09/2025, e composta dagli elaborati richiamati nel corpo della presente, senza modifica dell'importo netto contrattuale;
- **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico recante corretta attribuzione delle somme riservate alle funzioni tecniche ed all'IRAP, in coerenza con il vigente “*Regolamento per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023*” approvato con Delibera GC n. 154 del 20/05/2025;
- **DI DARE ATTO** che l'impresa appaltatrice, ha sottoscritto l'Atto di sottomissione;
- **DI EVIDENZIARE** che l'intervento è ascritto al bilancio al CAP 2785 ad oggetto “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - codice 06.01-2.02.01.09.016” annualità 2025;
- **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 16. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del servizio;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa al RPCT in adempimento alla Misura **S2 Misure di Trasparenza** – “**REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPliciti L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA prevista dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 approvato con Delibera di Giunta n. 80/2025, e in particolare nella SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE;**
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa all'O.E./Aggiudicatario quale comunicazione dell'impegno al beneficiario di cui all'art 191 del TUEL;
- **DI DARE ATTO** che le variazioni esecutive di cui al presente atto non necessitano di Comunicazione ad ANAC entro 30 gg.;

- **DI DARE ATTO** che per il presente provvedimento, la trasparenza dei dati già prevista dall'art. 1, co. 32 della l. 190/2012 e ora indicata nell'art. 28, co. 3 del nuovo codice, è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell'immediatezza della loro produzione, alla BDNCP tramite SIMOG (cfr. Comunicato congiunto ANAC-MIT, delibera 582 del 13 dicembre 2023). Pertanto le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG;
- **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile unico del progetto (RUP) è l'arch. Marco Luigi Lucidi;
- **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
- **DI PRECISARE** che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
- **DI DARE ATTO** che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Generale.