



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 69 del 16-03-2026

Registro generale n. 210

Oggetto: *LAVORI DI " ADEGUAMENTO IDRAULICO FOSSO PAGLIARE IN LOC. S. LUCIA E POTENZIAMENTO RETE DI RACCOLTA ACQUE BIANCHE DELLA ROTATORIA - CUP: G93E19000080001- INTEGRAZIONE IMPEGNO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N.1*

IL DIRIGENTE SETTORE II

PREMESSO che:

- con Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;
- Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP) 2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall'amministrazione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione n. 143 del 16.6.2021, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale ha

approvato il progetto definitivo- esecutivo avente ad oggetto "Adeguamento idraulico fosso Pagliare in loc. S. Lucia e potenziamento sistema di raccolta acque meteoriche della rotatoria", redatto dall'Ing. Andrea Zenatello di Colleferro ROMA, giusta determinazione di incarico n. 125 del 12.6.2020, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 727.000,00 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 12.000,00 per oneri di sicurezza, ed € 273.000,00 per somme a disposizione, per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

- il progetto è finanziato con i fondi di cui alla legge 27.12.2017, n. 205 art. 1, comma 853 con impegno sul cap. 2525/2;
- con Determinazione Dirigenziale Settore II n. 162 del 22.6.2021 è stato stabilito di contrarre l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento idraulico fosso Pagliare in loc. S. Lucia e potenziamento del sistema di raccolta acque meteoriche della rotatoria", ai sensi dell'art. 32, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 art. 192, comma 1, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- in data 19.7.2021 si procedeva all'espletamento della gara sulla piattaforma messa a disposizione da ASMEL e veniva individuata quale aggiudicataria provvisoria la ditta G.M. COSTRUZIONI SRL con sede in ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) Via S. Petronilla P.IVA 00696940675 con il ribasso offerto del 15,95% sull'importo a base di gara, oltre oneri di sicurezza ed oltre IVA;
- con Determinazione Dirigenziale Settore II n. 220 del 6.8.2021 è stato stabilito di aggiudicare i lavori predetti alla Ditta G.M. COSTRUZIONI SRL con sede in ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) P.IVA 00696940675, per l'importo di € 600.957,50 a seguito del ribasso offerto del 15,95%, oltre € 12.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale complessivo di € 612.957,50, oltre IVA al 10%, approvando contestualmente il quadro economico post-gara rimodulato dal RUP, così distinto:

Importo lavori		
A) Lavori soggetti a ribasso	€ 600.957,50	
a1) Oneri sicurezza	12.000,00	
TOTALE		€ 612.957,50
B) Somme a disposizione		
Oneri per spostamento sottoservizi	€ 24.500,00	
IVA 10% su lavori	€ 61.295,75	
Spese generali comprensive degli oneri art. 113 D. Lgs. n. 50/16 2% di A)	€ 21.810,00	
Progettazione, D.LL.	€ 87.194,00	
Oneri previdenziali	€ 3.487,76	
IVA 22%	€ 19.949,99	
Imprevisti e/o arrotondamenti	€ 259,54	
Collaudo strutturale	€ 8.656,06	
Contributo previdenziale 4%	€ 346,24	
IVA 22%	€ 1.980,51	
Oneri per espropri	€ 44.80,00	
Relazione geologica IVA e cassa compresi	€ 9.115,90	
Economie d'asta		€ 103.646,75
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 387.043,50
IMPORTO TOTALE PROGETTO in c. t.		€ 1.000.000,00

- con Atto di liquidazione n° 8 del 11/01/2022 si liquidava il 50% degli incentivi per le funzioni tecniche del progetto in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale Settore II n. 359 del 20.12.2021 è stato stabilito di concedere alla Ditta G.M. COSTRUZIONI SRL con sede in ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) P.IVA 000696940675 per i lavori di "Adeguamento idraulico fosso Pagliare in loc. S. Lucia e potenziamento del sistema di raccolta acque meteoriche della rotatoria", l'anticipazione contrattuale del 30% sull'importo di contratto, liquidando l'importo pari ad € 175.129,06, IVA compresa, quale acconto sulla fattura n. 17 del 13.12.2021, emessa per l'anticipazione contrattuale, CIG: 8802900EDF
- con atto di liquidazione n° 138 del 03/08/2022 si liquidava alla ditta G.M. Costruzioni srl per i lavori i oggetto, il saldo dell'anticipazione contrattuale del 30% sull'importo di contratto, pari ad €. 27.146,92 IVA compresa;
- con Determinazione Dirigenziale n° 14 del 31/01/2022, si affidava l'incarico per la redazione del collaudo statico delle opere in c.a. all'arch. Giuseppe Marini con studio in Roseto degli Abruzzi per l'importo di €. 8.600,00 oltre contributo cassa ed IVA;

VISTO che:

- prima dell'avvio dei lavori il Comune di Roseto con propria nota prot. 15822 del 29/04/2021 richiedeva all'ANAS dell'Aquila il nulla osta tecnico per adeguamento idraulico fosso Pagliare in località S. Lucia e potenziamento sistema di raccolta acque meteoriche della rotatoria – richiesta autorizzazione realizzazione tratto di condotta sulla SS 150 dal km 6+270 al km 6+350, nel centro abitato delimitato del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE).
- a seguito della suddetta richiesta del Comune di Roseto degli Abruzzi, la società ANAS – Gruppo FS Italiane, con propria nota prot. 18044 del 13/01/2022, acquisita agli atti del Comune in pari al prot. n. 1188 comunicava l'avvenuta espressione dell'Area Gestione Rete della propria Struttura Territoriale giusta nota d29/12/2021 con parere positivo con prescrizioni relativo all'esecuzione delle opere da eseguire nell'ambito dei lavori indicati in oggetto lungo la S.S. 150 nei centri abitati delimitati dei Comuni di Roseto degli Abruzzi e Morro D'Oro;
- le suddette prescrizioni, nello specifico, riguardano "L'attraversamento sotterraneo di ml 7,00 di lunghezza al km 6+265 lungo la SS 150, con tubo di protezione di mm 200 di diametro (n.d.r.: in realtà è un refuso in quanto trattavasi di scatolare di mt. 2.50 x 1.50), dovrà essere eseguito con apposita macchina spingi tubo, allo scopo di non manomettere la sede viabile con immissione di collettore prefabbricato su tombino esistente. I lavori dovranno essere eseguiti al di fuori della carreggiata stradale senza interrompere il traffico. Il fiancheggiamento di ml 80 di lunghezza, dal km 6+270 al km 6+350 lungo il lato sinistro della SS 150, con scavo a cielo aperto come da progetto, per la posa di opere idrauliche, dovrà essere ubicato su pertinenze private/comunali. Dovrà essere installata la segnaletica di cantiere stradale cui al DM 10/07/2002, ove necessaria";
- tenuto conto delle prescrizioni e delle loro implicazioni economiche, è stato stabilito di proporre l'attraversamento circa mt. 50 più a valle rispetto alla soluzione di progetto, alla progressiva Km.ca 6+ 315 della SS 150, in una posizione più favorevole per eseguire l'attraversamento stradale con la tecnica dello spingitubo, impiegando un condotto circolare in PeAD DE 800 protetto da camicia in acciaio;
- in data 09/03/2023 sono stati consegnati i lavori all'impresa G.M. Costruzioni srl, giusto verbale acquisito in data 09/03/2023 prot. 11268;
- in ragione delle prescrizioni ANAS il D.L. procedeva alla sospensione dei lavori, giusto verbale in data 21/04/2023 acquisto al prot. n.28582 in data 28/04/2023;

- in data 07/09/2023 acquisita al prot. n. 37176 del 08/07/2023 la D.L. trasmetteva una prima perizia di variante senza aumento dell'importo di contratto;
- dopo aver concordato con la D.L. la soluzione opportuna, con nota prot. n. 42097 del 10.10.2023 questo Ente richiedeva all'ANAS la prescritta nuova autorizzazione all'attraversamento, inviando la documentazione tecnica relativa;
- in data 26/11/2024, i lavori sono stati parzialmente ripresi come da verbale redatto e sottoscritto in pari data ed acquisito al prot. n. 54553 del 04/12/2024;
- con nota del 04/12/2024 la direzione dei lavori ha comunicato che, in corso d'opera, in corrispondenza dell'attraversamento con lo scatolare di progetto su Via L. Calabresi è stata individuata una interferenza con una condotta idrica del diametro 600 mm, di proprietà della Ruzzo Reti;
- con propria nota prot. 55124 del 06/12/2024 il Dirigente del Settore formalizzava alla D.L. la imprescindibile necessità, al fine del regolare prosieguo dei lavori, della previa redazione di perizia di variante complessiva, da redigere non appena possibile, concordandone i contenuti con lo stesso, nella temporanea assenza del RUP;
- in data 19/12/2024, nelle more della redazione della suddetta perizia di variante, i lavori sono stati sospesi come da verbale redatto e sottoscritto in pari data acquisito al prot. n. 57406 del 19/12/2024;

PRESO ATTO che:

- sulla scorta delle indicazioni dell'Amministrazione circa l'urgenza di procedere, il R.U.P. ha richiesto alla Direzione dei Lavori di individuare una soluzione economica e tecnica che permettesse di superare le interferenze identificate ed al contempo generare i risparmi necessari a consentire la realizzazione di uno stralcio funzionale dei lavori appaltati;
- nel mese di Febbraio 2025 l'impresa ha effettuato un'indagine georadar per la mappatura dei sottoservizi dalla quale è emersa la presenza di un numero di ostacoli ed interferenze, distribuite principalmente lungo la SS 150 e Via Napoli, tale da rendere estremamente difficoltosa ed onerosa (in termini si spese per lo spostamento delle reti) la realizzazione di alcuni rami secondari della condotta delle acque bianche inizialmente prevista;

VISTO che con istanza pervenuta in data 23/05/2025 ed acquisita al protocollo n. 22946 il Direttore dei Lavori Ing. Andrea Zenatello ha inoltrato ulteriore perizia di variante dei lavori in oggetto, costituita dai seguenti elaborati:

- *RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA*
- *RELAZIONE GEOLOGICA*
- *2.1 – PLANIMETRIA INTERVENTI DI PROGETTO*
- *2.2 – PROFILI DI PROGETTO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI*
- *2.3 – INDAGINE GEORADAR PER LA MAPPATURA DEI SOTTOSERVIZI*
- *2.4 – PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO*
- *2.5 – ELENCO DITTE*
- *3.1 – COMPUTO METRICO*
- *3.2 - ELENCO PREZZI*
- *3.3 – QUADRO ECONOMICO*
- *3.4 – QUADRO COMPARATIVO*
- *3.5 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI.*
- *3.6 – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE*
- *3.7 – COMPARAZIONE QUADRO ECONOMICO*

RILEVATO che a fronte di quanto sopra la spesa complessiva per l'opera assomma ad € 692.701,90 di cui € 680.701,90 per lavori ed € 12.000,00 per sicurezza con un incremento rispetto al contratto principale di circa il 13,01%, come si evince dal quadro economico:

IMPORTO LAVORI		
A) Importo lavori soggetti a ribasso		€ 715.000,00
B) Importo lavori Suppletivi		€ 94.877,33
C) TOTALE LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO		€ 809.877,33
C) A DETRARRE RIBASSO PRATICATO	15,95%	€ 129.175,43
D) LAVORI AL NETTO DEL		€ 680.701,90
E) Spese per la sicurezza		€ 12.000,00
E) LAVORI DI CONTRATTO D + E		€ 692.701,90
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese generali comprensive degli oneri art 113 D.lgs 50/206 2% di A		€ 21.810,00
Oneri per spotamento sottos,i + spese per autorizzazioni (ANAS, Enel, Gas..)		€ 24.500,00
Relazione geologica omino comprensivo I.V.A. e Cassa		€ 9.115,90
Progettazione, direzione lavori, C.S.P. e C.S.E.		€ 87.194,00
	Contributo previdenziale	€ 3.487,76
	I.v.a.	€ 19.949,99
Collaudo strutturale		€ 8.656,06
	Contributo previdenziale	€ 346,24
	I.v.a.	€ 1.980,51
Corrispettivo elaborazione variante in c.o.		€ 12.758,08
	Contributo previdenziale	€ 510,32
	I.v.a.	€ 2.919,05
Oneri per espropri		€ 44.800,00
IVA 10 % sui lavori al netto del ribasso praticato		€ 69.270,19
Economie d'asta		
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		€ 307.298,10
IMPORTO - TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€ 1.000.000,00

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 10/03/2026, esecutiva, con cui è stato stabilito di:

- approvare la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di " Adeguamento idraulico Fosso Pagliare in Loc. S. Lucia e potenziamento raccolta acque meteoriche rotatoria" redatta dal direttore dei lavori Ing. Andra Zenatello composta dagli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo netto contrattuale da euro 612.957,50, compreso € 12.000,00 per oneri di sicurezza, ad euro 692.701,90, di cui € 12.000,00 per oneri di sicurezza, redatta dalla D.L. ed acquisita agli atti in data 23/05/2025 ed acquisita al protocollo n. 22946 ed il nuovo quadro economico della spesa, come da prospetto di raffronto riportato di seguito:

DESCRIZIONE	PROGETTO	POST GARA -15,95%	VARIANTE N. 1
A - LAVORI			
A1 - Importo lavori soggetti a ribasso	715.000,00	600.957,50	680.701,90
A2 - Oneri per l'attuazione piani di sicurezza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
A. TOTALE LAVORI (A1+A2)	727.000,00	612.957,50	692.701,90
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
1-Spese generali comprensive Oneri art. 113 D.Lgs 50/206 2% di A	21.810,00	21.810,00	21.810,00
2- Oneri per spostamento sottoservizi	24.500,00	24.500,00	24.500,00
2 Relazione geologica omnicomprensivo	9.115,90	9.115,90	9.115,90
3 Progettazione, Direzione Lavori, CSP, CSE e CRE	87.194,00	87.194,00	87.194,00
a) contributo previdenziale (5% di 3)	3487,76	3487,76	3487,76
b) IVA (22%di 3+a)	19.949,99	19.949,99	19.949,99
5 Collaudo in c.o.	8.656,06	8.656,06	8.656,06
a) Contributo previdenziale (4%) di 5	346,24	346,24	346,24
6) IVA sui lavori aliquota del 22 % (di A)	1.980,51	1.980,51	1.980,51
7) - Competenze per redazione perizia di variante	-	-	12.758,08
a) contributo previdenziale (4% di7)	-	-	510,32
b) IVA (22%di 7+a)	-	-	2.919,05
8) Espropri ovvero accordi bonari/transazioni per cessioni	23.000,00	44.800,00	44.800,00
9) Imprevisti e/o arrotondamenti	259,54	259,54	0,00
10 - Iva su Lavori	72.700,00	61.295,75	69.270,19
11) Economie di gara	-	103.646,75	-
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	273.000,00	387.042,50	307.298,10
IMPORTO - TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

- evidenziando che la spesa rientra nell'ambito dell'importo finanziato, ammontante a complessivi € 1.000.000,00, è disponibile al capitolo cap. 2525/2ad oggetto "MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FOSSO PAGLIARE C.DA SANTA LUCIA CONTR. MINISTERO CAP E 525/2 - codice 09.04-2.02.01.99.999"

PRESO ATTO che

- l'approvazione della perizia di variante n. 1 necessita di copertura economica integrativa dell'impegno a favore del Contraente aggiudicatario operatore economico G.M. COSTRUZIONI SRL con sede in ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) P.IVA 000696940675, e che l'importo netto contrattuale subisce la variazione in aumento di €. 79.744,40, pari al 13,01% dell'importo contrattuale, pervenendo all'importo complessivo di €. 692.701,90;
- che le lavorazioni da eseguire rientrano nelle tipologie già contrattualizzate, che l'ammontare rientra nei limiti di cui all'art. 106, co. 1, lett b) del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che:

- è stato nominato quale Responsabile unico del procedimento, il geom. Giancarlo Lavalle;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che con la sottoscrizione del medesimo provvedimento si dichiara quindi l'insussistenza di condizioni di cause di conflitto di interesse nel presente procedimento, in capo allo scrivente Dirigente in conformità con quanto disposto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012, dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dei dipendenti del Comune;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta n. 80 del 20.03.2025 avente ad oggetto l'aggiornamento del

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, e in particolare la SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE - Sottosezione di programmazione 2.3. - Rischi corruttivi e trasparenza;

- l'allegato 8 Valutazione di Rischio per processo ove il presente processo viene identificato come segue P 216 "ESECUZIONE CONTRATTO – MODIFICA DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA" Area di rischio D.5 Contratti pubblici – Livello di Rischio: ALTO;
- gli allegati 9 e 10 del predetto Piao, che normano le misure di prevenzione del rischio corruzione generali e speciali ed in particolare:
- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi di seguito riportate:
 - *assenza di segnalazione di conflitto d'interesse da parte del RUP e dei dipendenti coinvolti nel procedimento;*
 - *patti di integrità;*
 - *pantouflage;*
- le misure specifiche di seguito riportate:
 - misura S2 Misure di Trasparenza – "REDAZIONE CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RP DA INVIARE AL RPCT CHE ESPliciti L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE E SUGLI IMPATTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA";
 - misura S1 Misure di controllo – "VERIFICA DEL CORRETTO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI TRASMISSIONE ALL' ANAC DELLE VARIANTI"

DATO ATTO che:

- le misure di ordine generale risultano tutte applicate e rispettate come si evince dal testo del provvedimento e dagli allegati;
- la misura relativa S2 Misure di Trasparenza risulta rispettata in quanto è stata redatta la relazione ed autorizzazione del RUP in allegato alla proposta di variante e la stessa verrà inviata al RPCT unitamente alla presente;
- la misura relativa S1 Misure di controllo risulta applicabile alla fattispecie in oggetto in quanto espressamente richiamata dalle seguenti casistiche:
 - *prestazioni supplementari affidate al contraente originale, necessarie e non incluse nell'appalto iniziale, disciplinate dal comma 1, lett. c) dell'art.106 che, al comma 14, prevede la Comunicazione ad ANAC entro 30 gg.;*

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è FORMANAGEMENT Srl –Sede legale Via Bari n. 33 Ladispoli 00055 RM –
- P.I. 06115721000, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31/03/2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 27/12/2016 e successivamente modificato con atto CC n.31 del 19/04/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 15/02/2018 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list "Procedure Modifica dei contratti in corso di esecuzione" predisposta dalla Segreteria generale ai fini del Controllo successivo di regolarità amministrativa e recepita dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 188 del 31/05/2024;

D E T E R M I N A

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato a motivazione in fatto e in diritto del provvedimento:

- 1. DI PRENDERE ATTO** della Delibera GC n° 77 del 10/03/2026, esecutiva, con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica n. 1 relativa ai lavori denominati "Adeguamento idraulico Fosso Pagliare in Loc. S. Lucia e potenziamento raccolta acque meteoriche rotatoria" redatta dal direttore dei lavori Ing. Andra Zenatello e registrata al prot. dell'Ente al in data 23/05/2025 ed acquisita al protocollo n° 22946;
- 2. DI DARE ATTO** del nuovo quadro economico e quindi della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra;
- 3. DI DARE ATTO** che l'impresa appaltatrice ha debitamente sottoscritto l'Atto di sottomissione.
- 4. DI INTEGRARE** le somme già impegnate con la determinazione n° 359 del 20/12/2021, in ragione dell'approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000 le somme come sotto riportate a favore dell'Aggiudicatario economico G.M. COSTRUZIONI SRL con sede in ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) P.IVA 000696940675:

cap. 2525/2ad oggetto "MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FOSSO PAGLIARE C.DA SANTA LUCIA CONTR. MINISTERO CAP E 525/2 - codice 09.04-2.02.01.99.999		
	Esercizio Finanziario 2026	87.718,84
A	Importo aggiuntivo affidamento lavori	79.744,40
B	IVA 22%	7.974,44
C	SOMMANO A+B	87.718,84

- 5. DI INTEGRARE** le somme già impegnate con la determinazione n° 125 del 12/06/2020, in ragione dell'approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000 le somme come sotto riportate a favore dell' O.E. Ing. Andrea Zenatello:

cap. 2525/2ad oggetto "MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO FOSSO PAGLIARE C.DA SANTA LUCIA CONTR. MINISTERO CAP E 525/2 - codice 09.04-2.02.01.99.999		
6	Esercizio Finanziario 2026	87.718,84
A	Importo aggiuntivo affidamento lavori	12.758,08
B	Contributo previdenziale	510,32
C	IVA 22%	2.919,05
D	SOMMANO A+B	16.187,45

to che gli importi aggiuntivi sopra riportati (87.718,84+16.187,45) €. 103.906,29 iva compresa, viene impegnato utilizzando la voce tra le somme a disposizione "economia di gara" e "IVA lavori"

- 7.**DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
- 8.**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 16. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del servizio;
- 9.**DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa all'O.E./Aggiudicatario quale comunicazione dell'impegno al beneficiario di cui all'art 191 del TUEL;
10. **DI DEMANDARE** al RUP, a termini dell'art.106 comma 14, la Comunicazione ad ANAC entro 30 gg.;
11. **DI DEMANDARE** altresì al RUP la modifica dei CIG in ragione della variazione degli importi;
12. **DI DARE ATTO** che per il presente provvedimento, la trasparenza dei dati non è riferibile agli artt. 28 e 29 del Dlgs 36/2023, in quanto riferito a CIG acquisito prima dell'entrata in vigore degli stessi e pertanto è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e che lo stesso è altresì, rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e quindi verrà pubblicato nella sezione "Bandi di gara e contratti" - Sottosezione "Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni";
13. **DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 il RUP dell'intervento è il geom. Giancarlo Lavalle;
14. **DI DARE ATTO** che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 30 gg dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010, come modificato con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
15. **DI PRECISARE** che per ogni genere di controversia avente origine dal presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Teramo;
16. **DI DARE ATTO** che in caso di inerzia per le successive fasi il titolare del potere sostitutivo è il Dirigente del Settore II.

IL DIRIGENTE II SETTORE

Ing. Claudio Di Ventura